Заказчик : Государственное учреждение "Отдел развития языков Карасайского района"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организайионно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	номер	Дата	Наименование	Код	Наименоваие	Код

Договор №15 от 17.08.2018.Доп.соглашение №03 от 15.03.2019г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплекесов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2019г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимсоть прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"	266 500 040,64	21 068 000,00						2 257 285,71	21 068 000,00
за сентябрь 2019 год	266 500 040,64	**21 068 000,00**						**2 257 285,71**	**21 068 000,00**

Итого: за сентябрь 2019 г. 266500040,64 (Двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч сорок тенге) шестьдесят четыре тиын

Заказчик И.О.Руководитель ГУ "Отдел развития языков Карасайского района"_____ Аульбекова Л.Б.

Подрядчик Директор ТОО "Техно Снаб 2002"_____ Жарасбаев Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Техно Снаб 2002"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"**
(наименование)

Договор подряда **№15 от 17.08.2018 года. Доп.соглашение №03 от.15.03.2019 г**

Акт приемки выполненных работ № 10 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: ДКУ-Д Капитальный ремонт здания КГКП "Районный дом культуры" Акима Карасайского района ГУ "Отдел культуры и развития языков Карасайского района" филиал №2 "Дом культуры села Ушконыр"				
			Смета: 2-2 Общестроительные работы				
			Раздел: Кровля				
1	**77**	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**37,980**	**5354,41**	**203360**
			Накладные расходы			***747,61***	***28394***
			Сметная прибыль			***396,62***	***15064***
2	**79**	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**130,000**	**1193,84**	**155199**
			Накладные расходы			***265,47***	***34511***
			Раздел: Благоустройство				
1	**84**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,000**	**3840,84**	**768168**
			Накладные расходы			***379,33***	***75867***
			Сметная прибыль			***284,51***	***56901***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	85	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1303,334	1952,85	2545217
			Накладные расходы			*74,95*	*97684*
			Сметная прибыль			*144,66*	*188535*
3	86	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-3344,000	215,40	-720308
			Накладные расходы			*-0,12*	*-398*
			Сметная прибыль			*-15,96*	*-53356*
4	87	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1672,000	1514,96	2533007
			Накладные расходы			*74,95*	*125316*
			Сметная прибыль			*112,22*	*187630*
5	88	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	10032,000	160,55	1610683
			Накладные расходы			*0,12*	*1195*
			Сметная прибыль			*11,89*	*119310*
6	89	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	644,000	2670,37	1719717
			Накладные расходы			*771,18*	*496637*
			Сметная прибыль			*197,80*	*127386*
7	91	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,730	3840,84	191005
			Накладные расходы			*379,33*	*18864*
			Сметная прибыль			*284,51*	*14149*
8	92	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	497,300	3555,37	1768086
			Накладные расходы			*402,49*	*200160*
			Сметная прибыль			*263,36*	*130969*
9	93	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	107,000	2670,37	285729
			Накладные расходы			*771,18*	*82516*
			Сметная прибыль			*197,80*	*21165*
10	96	Прайс-лист"ЛАРУС"	Горка металлическая 4,0х4,0м	шт	2,000	85416,62	170833
			Сметная прибыль			*6327,16*	*12654*
11	97	Прайс-лист"ЛАРУС"	3-х местные качели	шт	2,000	121718,68	243437

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9016,20*	*18032*
12	98	Прайс-лист"ЛАРУС"	Балансир	шт	2,000	59699,78	119400
			Сметная прибыль			*4422,21*	*8844*
13	99	Прайс-лист"ЛАРУС"	Урна для мусора на ножках	шт	6,000	13776,87	82661
			Сметная прибыль			*1020,51*	*6123*
14	100	Прайс-лист"ЛАРУС"	Скамейка деревянная для улицы	шт	8,000	28931,43	231451
			Сметная прибыль			*2143,07*	*17145*
15	101	Прайс-лист"ЛАРУС"	Мусорный контейнер 0,75м3	шт	2,000	90486,50	180973
			Сметная прибыль			*6702,70*	*13405*
			ИТОГО:				**12088618**
			Смета: 2-3 Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
1	7	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	0,097	10110,53	981
			Накладные расходы			*696,58*	*68*
			Сметная прибыль			*748,93*	*73*
2	26	1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	-0,300	312284,36	-93685
			Накладные расходы			*44942,93*	*-13483*
			Сметная прибыль			*23132,17*	*-6940*
			Раздел: Вентиляция				
1	33	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,000	102862,49	102862
			Накладные расходы			*6044,97*	*6045*
			Сметная прибыль			*7619,44*	*7619*
2	36	2305-0306-2261 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	-10,000	13009,68	-130097
			Сметная прибыль			*963,68*	*-9637*
3	37	1120-0101-0317 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,843	5921,70	147113
			Накладные расходы			*490,68*	*12190*
			Сметная прибыль			*438,64*	*10897*
4	38	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FlEX	м2 изолируемой поверхности	30,800	8145,92	250894
			Накладные расходы			*620,52*	*19112*
			Сметная прибыль			*603,40*	*18585*
5	46	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	7,500	411,43	3086

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59,70*	*448*
			Сметная прибыль			*30,48*	*229*
6	47	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1,000**	**111939,78**	**111940**
			Накладные расходы			*48099,42*	*48099*
			Сметная прибыль			*8291,84*	*8292*
7	49	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	**клапан**	**0,700**	**102862,49**	**72004**
			Накладные расходы			*6044,97*	*4231*
			Сметная прибыль			*7619,44*	*5334*
8	50	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**2,000**	**3894,39**	**7789**
			Накладные расходы			*1612,54*	*3225*
			Сметная прибыль			*288,47*	*577*
9	54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,080**	**6858,04**	**21123**
			Накладные расходы			*1353,31*	*4168*
			Сметная прибыль			*508,00*	*1565*
10	55	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FlEX**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,080**	**8145,92**	**25089**
			Накладные расходы			*620,52*	*1911*
			Сметная прибыль			*603,40*	*1858*
11	56	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,950**	**6858,04**	**54521**
			Накладные расходы			*1353,31*	*10759*
			Сметная прибыль			*508,00*	*4039*
12	57	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,053**	**6858,04**	**7222**
			Накладные расходы			*1353,31*	*1425*
			Сметная прибыль			*508,00*	*535*
13	58	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,819**	**11517,14**	**9433**
			Накладные расходы			*2272,89*	*1862*
			Сметная прибыль			*853,12*	*699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	59	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,702	11517,14	8085
			Накладные расходы			*2272,89*	*1596*
			Сметная прибыль			*853,12*	*599*
15	60	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,170	6858,04	8024
			Накладные расходы			*1353,31*	*1583*
			Сметная прибыль			*508,00*	*594*
16	61	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,936	11517,14	10780
			Накладные расходы			*2272,89*	*2127*
			Сметная прибыль			*853,12*	*799*
17	62	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	13,800	411,43	5678
			Накладные расходы			*59,70*	*824*
			Сметная прибыль			*30,48*	*421*
18	63	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,000	93724,23	93724
			Накладные расходы			*6752,81*	*6753*
			Сметная прибыль			*6942,54*	*6943*
19	64	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	0,300	18842,51	5653
			Накладные расходы			*1443,00*	*433*
			Сметная прибыль			*1395,74*	*419*
20	65	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	0,700	3894,39	2726
			Накладные расходы			*1612,54*	*1129*
			Сметная прибыль			*288,47*	*202*
21	67	1120-0101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,872	8290,42	15520
			Накладные расходы			*1352,26*	*2531*
			Сметная прибыль			*614,11*	*1150*
22	68	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	11,700	411,43	4814
			Накладные расходы			*59,70*	*699*
			Сметная прибыль			*30,48*	*357*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	69	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1,000	93724,23	93724
			Накладные расходы			*6752,81*	*6753*
			Сметная прибыль			*6942,54*	*6943*
24	70	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	0,500	23268,42	11634
			Накладные расходы			*2165,03*	*1083*
			Сметная прибыль			*1723,59*	*862*
25	71	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	0,500	3894,39	1947
			Накладные расходы			*1612,54*	*806*
			Сметная прибыль			*288,47*	*144*
26	73	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,340	6126,81	14337
			Накладные расходы			*1020,99*	*2389*
			Сметная прибыль			*453,84*	*1062*
27	74	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	19,500	411,43	8023
			Накладные расходы			*59,70*	*1164*
			Сметная прибыль			*30,48*	*594*
28	75	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	1,000	93724,23	93724
			Накладные расходы			*6752,81*	*6753*
			Сметная прибыль			*6942,54*	*6943*
29	76	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	0,500	23268,42	11634
			Накладные расходы			*2165,03*	*1083*
			Сметная прибыль			*1723,59*	*862*
30	77	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	3,000	3894,39	11683
			Накладные расходы			*1612,54*	*4838*
			Сметная прибыль			*288,47*	*865*
31	80	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	20,760	6126,81	127193
			Накладные расходы			*1020,99*	*21196*
			Сметная прибыль			*453,84*	*9422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	81	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,120	6858,04	21397
			Накладные расходы			*1353,31*	*4222*
			Сметная прибыль			*508,00*	*1585*
33	86	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	1,000	411,43	411
			Накладные расходы			*59,70*	*60*
			Сметная прибыль			*30,48*	*30*
34	87	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	117660,13	117660
			Накладные расходы			*6365,14*	*6365*
			Сметная прибыль			*8715,57*	*8716*
35	90	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,000	1852,20	5557
			Сметная прибыль			*137,20*	*412*
36	91	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,850	6126,81	90983
			Накладные расходы			*1020,99*	*15162*
			Сметная прибыль			*453,84*	*6739*
37	92	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	15,000	411,43	6171
			Накладные расходы			*59,70*	*896*
			Сметная прибыль			*30,48*	*457*
38	93	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	117660,13	117660
			Накладные расходы			*6365,14*	*6365*
			Сметная прибыль			*8715,57*	*8716*
39	94	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	0,500	11425,33	5713
			Накладные расходы			*1163,62*	*582*
			Сметная прибыль			*846,32*	*423*
40	97	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,900	6126,81	115797
			Накладные расходы			*1020,99*	*19297*
			Сметная прибыль			*453,84*	*8578*
41	98	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8,000	411,43	3291

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*59,70*	*478*
			Сметная прибыль			*30,48*	*244*
42	103	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,300	6126,81	93740
			Накладные расходы			*1020,99*	*15621*
			Сметная прибыль			*453,84*	*6944*
43	104	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	8,000	411,43	3291
			Накладные расходы			*59,70*	*478*
			Сметная прибыль			*30,48*	*244*
44	109	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,000	6126,81	36761
			Накладные расходы			*1020,99*	*6126*
			Сметная прибыль			*453,84*	*2723*
45	110	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12,000	411,43	4937
			Накладные расходы			*59,70*	*716*
			Сметная прибыль			*30,48*	*366*
46	115	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,000	6126,81	42888
			Накладные расходы			*1020,99*	*7147*
			Сметная прибыль			*453,84*	*3177*
47	116	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	12,000	411,43	4937
			Накладные расходы			*59,70*	*716*
			Сметная прибыль			*30,48*	*366*
48	117	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	10,000	3894,39	38944
			Накладные расходы			*1612,54*	*16125*
			Сметная прибыль			*288,47*	*2885*
49	123	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	6431,29	25725
			Накладные расходы			*1348,52*	*5394*
			Сметная прибыль			*476,39*	*1906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	124	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,000	11517,14	253377
			Накладные расходы			*2272,89*	*50004*
			Сметная прибыль			*853,12*	*18769*
51	125	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,000	11517,14	46069
			Накладные расходы			*2272,89*	*9092*
			Сметная прибыль			*853,12*	*3412*
52	126	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,000	11517,14	230343
			Накладные расходы			*2272,89*	*45458*
			Сметная прибыль			*853,12*	*17062*
53	127	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,000	6858,04	48006
			Накладные расходы			*1353,31*	*9473*
			Сметная прибыль			*508,00*	*3556*
54	128	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	40,000	411,43	16457
			Накладные расходы			*59,70*	*2388*
			Сметная прибыль			*30,48*	*1219*
			ИТОГО:				2449293
			Смета: 2-4 Водопровод и канализация				
			Раздел: Водопровод				
1	5	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,000	343127,02	-51
			Накладные расходы			*76543,18*	*-11*
			Сметная прибыль			*25416,82*	*-4*
2	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,000	122,15	0
3	13	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,000	124,66	0
4	22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	7182,51	14365
			Накладные расходы			*2922,21*	*5844*
			Сметная прибыль			*532,04*	*1064*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	30,000	3975,94	119278
			Накладные расходы			*1634,12*	*49024*
			Сметная прибыль			*294,51*	*8835*
6	37	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2084,01	10420
			Накладные расходы			*689,97*	*3450*
			Сметная прибыль			*154,37*	*772*
7	40	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27,000	4240,93	114505
			Накладные расходы			*533,14*	*14395*
			Сметная прибыль			*314,14*	*8482*
8	42	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	2806,09	8418
			Накладные расходы			*412,01*	*1236*
			Сметная прибыль			*207,86*	*624*
9	44	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	21,000	2439,53	51230
			Накладные расходы			*412,01*	*8652*
			Сметная прибыль			*180,71*	*3795*
10	46	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	31,000	2252,36	69823
			Накладные расходы			*412,01*	*12772*
			Сметная прибыль			*166,84*	*5172*
11	50	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,000	197871,63	593615
			Накладные расходы			*2922,21*	*8767*
			Сметная прибыль			*14657,16*	*43971*
12	54	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	13,000	79406,28	1032282
			Накладные расходы			*1116,46*	*14514*
			Сметная прибыль			*5881,95*	*76465*
13	55	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	3700,08	148003
			Накладные расходы			*818,25*	*32730*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*274,08*	*10963*
14	56	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2814,73	140736
			Накладные расходы			*689,97*	*34498*
			Сметная прибыль			*208,50*	*10425*
15	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,000	122,15	9772
			Накладные расходы			*28,48*	*2279*
			Сметная прибыль			*9,05*	*724*
16	67	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	213,000	124,66	26553
			Накладные расходы			*16,72*	*3561*
			Сметная прибыль			*9,23*	*1967*
17	71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,000	3975,94	39759
			Накладные расходы			*1634,12*	*16341*
			Сметная прибыль			*294,51*	*2945*
18	76	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	3395,29	27162
			Накладные расходы			*533,14*	*4265*
			Сметная прибыль			*251,50*	*2012*
19	78	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2439,53	9758
			Накладные расходы			*412,01*	*1648*
			Сметная прибыль			*180,71*	*723*
20	79	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	2252,36	33785
			Накладные расходы			*412,01*	*6180*
			Сметная прибыль			*166,84*	*2503*
21	80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	70,000	883,47	61843
			Накладные расходы			*227,41*	*15919*
			Сметная прибыль			*65,44*	*4581*
22	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,000	122,15	0
			Накладные расходы			*28,48*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	89	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3,000	1871,48	5614
			Накладные расходы			*840,35*	*2521*
			Сметная прибыль			*138,63*	*416*
25	90	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,000	4380,48	8761
			Сметная прибыль			*324,48*	*649*
			ИТОГО:				2530248
			Смета: 2-9 Телефонизация				
1	9	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	61,525	939,22	57786
			Накладные расходы			*238,10*	*14649*
			Сметная прибыль			*69,57*	*4280*
			ИТОГО:				57786
			Итого по стройке:				0
			В том числе :				
			Накладные расходы				1800564
			Сметная прибыль				1257097
			Итого с временными		1,2 %	205511,00	17331456
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	233975,00	17565431
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				18441877
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				18810714
			Итого с НДС		12 %	2257286,00	21068000

Заказчик:
И.О. руководитель ГУ"Отдел развития языков Карасайского района"

_____ **Аульбекова Л.Б.**

Тех.надзор:

ТОО "Музтау"

_____ **Жолдыбаев.М.Т**

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ **Жарасбаев Д.Ж.**