ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«11» 12 2018 ж.
№ 88
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____»_____ 2018г.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Руководитель отдела Жуматаев К.А., *ЮКО, г. Шымкент, ул.Тыныбаева 49*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии *ТОО «ЖБИ-С» ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, Шоссе Карабулакское б/н*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Мир-Строй и Компания», Абжаппаров Е.Б. №KZ80VJE00016993 от 22.04.2016г, KZ10VJE00016992, KZ84VJE00030113 от 06.09.2017г., Алдабергенов К.К. №KZ38VJE00029098 от 20.07.2017г., KZ89VJE00026531, KZ35VJE00026533 от 07.05.2012г.,Ториев Б.Т. № KZ61VJE00040421, KZ07VJE00040423, KZ34VJE00040422 от 18.08.2018 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «СК Инжиниринг» Юров Павел Яковлевич, аттестат №06787 от 04.03.2014 г*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***«Строительство путепровода на пересечении Тамерлановского шоссе и автомобильной дороги "Алматы-Шымкент-Термез" (рынок "Бекжан") в г.Шымкент»***

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, г.Шымкент*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «16» апреля 2015г. №571, акимат г.Шымкента;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУГАСК ЮКО, 10.04.2017г. KZ67REA00051170*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «СК Инжиниринг» № 01-0536/16 от 28.11.2016 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2017г.*;
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2018г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *12 месяц*;
фактически *12 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	1030	1030	1030	1030
Категория		I	I	I	I
Ширина земляного полотна	м	30	30	30	30
Число полос движения	шт	4;6	4;6	4;6	4;6
Ширина полосы движения	м	3,5;4,0	3,5;4,0	3,5;4,0	3,5;4,0
Ширина проезжей части	м	17-25	17-25	17-25	17-25
Ширина обочины, в т.ч., укрепленной полосы обочины	М м	2 0,5	2 0,5	2 0,5	2 0,5
Нормативная нагрузка		А1	А1	А1	А1
Сметная стоимость строительства	тыс.тг	1 782 860,86	1 782 860,86	1 782 860,86	1 782 860,86

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды посчитана в соответствии с СН РК 3.03.19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» с учетом категории улиц, прогнозиру-емой интенсивности движения, срока службы покрытия, а также строительных свойств до-рожно-строительных материалов.

В рабочем проекте принята расчетная нагрузка типа А1.

В результате расчета принята следующая конструкция дорожной одежды:

верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100 толщиной 0,07 м;

верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100 толщиной 0,10 м;

нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С-6 по СТ РК 1549-2006 тол-щиной 0,18 м;

ополнительный слой основания из природной гравийно-песчаной смеси по ГОСТ 23735-2014 толщ. 0,36 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1782860,86 *тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ 1490534,63 *тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *3317,85 тысяч тенге*, прочие затраты 236328,93 *тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1704976,795 *тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ 1468806,42 *тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря 3284,65 *тысяч тенге*, прочие затраты 232885,721 *тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «*Строительство путепровода на пересечении ул.Тамерлановского шоссе и автодороги «Алматы-Ташкент-Термез» (рынок«Бекжан») в г.Шымкент»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Жуматаев К.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Раматуллаев М.И.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Талгатбекова К.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Сативалдиев Б.Ю.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.