Счет-фактура № 00000000029 от 20 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ204500239870004468, в банке АО "Банк "Астаны", БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №ОК-5-17 от 17.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140001154, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

ИИК получателя: KZ109261802I8G568004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби, расположенного на прилегающей территории Комбинату питания», который находится - город Алматы аль Фараби ,71	Работа	1	12 933 937,50	12 933 937,50	12%	1 552 072,50	14 486 010,00		
Всего по счету:					**12 933 937,50**		**1 552 072,50**	**14 486 010,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: РГП на праве ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Наименование строительства и его адрес: Фонтан на территории КазНУ им. Аль - Фараби, расположенного в районе здания "Комбинат питания" г. Алматы

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за 20 июля 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		ОК-5-17	17.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	14 486 010								1 552 073	14 486 010
в т.ч. за июль 2017 г.		12 933 938								

Заказчик:
Первый проректор

Буркитбаев М.М.

Подрядчик
Директор

Сәтібек М.Д

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71**	**990140001154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №ОК-5-17 от 17.05.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
29	20.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Фонтан на территории КазНУ им. Аль-Фараби, расположенного на прилегающей территории Комбинату питания», который находится - город Алматы аль Фараби ,71			Работа	1	14 486 010,00	14 486 010,00
				Итого	1	x	14 486 010,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятие) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

Заказчик: РГП на ПХВ "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Фонтан на территории КазНУ им.аль-Фараби в районе здания "Комбинат питания" в г.Алматы"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы КЖ

ФОРМА 2В

А К Т
Приемки выполненных работ за июль 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		Земляные работы													
1	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	437,23	146,59	9,87	136,62	51,26	64093	4315	59735	22414	19184	59,1	0,01	6
		м3 грунт												0,04	16
		Накладные расходы -		43,88				19184				15797			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		36,13								3387			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,75											
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,24				6662							
		Сметная стоимость						89939							
2	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	142,04	99,15	9,47	89,68	34,09	14083	1345	12737	4841	4409	59,1	0,01	2
		м3 грунт												0,03	4
		Накладные расходы -		31,04				4409				3656			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		25,74								752			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,30											
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,41				1479							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				19971				
3	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10,137	2460,72 2460,72	- -	24944 24944	- -	16425 59,1	2,78 -	28 -
		м3								
		Накладные расходы -		1620,28		16425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	1454,28				14742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	166,00				1683		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,48		3310				
		Сметная стоимость				44678				
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	170,496	23,49 -	23,49 9,43	4005 -	4005 1609	1161 59,1	- 0,01	- 1
		м3								
		Накладные расходы -		6,81		1161				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	5,58				951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,23				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,42		413				
		Сметная стоимость				5579				
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,944	782,15 782,15	- -	14817 14817	- -	9756 59,1	0,97 -	18 -
		м3								
		Накладные расходы -		515,01		9756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	462,25				8757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	52,76				1000		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,77		1966				
		Сметная стоимость				26539				
6	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	30,8	1424,96 -	- -	43889 -	- -	1861 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		60,42		1861				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	60,42				1861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118,83		3660				
		Сметная стоимость				49410				
7	Е11-010201--	Устройство грунтовых подушек	123,1	335,33	333,81	41279	41092	9837	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1001	на просадочных грунтах								
	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	методом послойной укатки		1,41	105,22	174	12953	59,1	0,08	10
		м3								
		Накладные расходы -		79,91		9837				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	63,02				7758		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,89				2079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	33,22		4089				
		Сметная стоимость				55205				
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	170,496	136,9	54,91	23340	9362	12404	0,11	18
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015			81,99	26,68	13978	4549	59,1	0,03	4
		м3								
		Накладные расходы -		72,75		12404				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	64,22				10950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,53				1454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16,77		2860				
		Сметная стоимость				38603				
9	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	170,496	55,01	42,95	9380	7323	2673	0,01	2
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015			9,26	12,4	1579	2114	59,1	0,01	2
		м3								
		Накладные расходы -		15,68		2673				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	12,80				2183		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,88				490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5,66		964				
		Сметная стоимость				13017				
10	С341-020102-1030	Отвозка грунта на 30 км	330,7	566,8	-	187441	-	7948	-	-
	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		24,03		7948				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24,03				7948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	47,27		15631				
		Сметная стоимость				211020				
11	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	437,23	16,63	13,79	7269	6030	2392	-	1
	11-010102-0602 РСНБ РК 2015			2,73	5	1196	2188	59,1	-	2
		м3								
		Накладные расходы -		5,47		2392				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	4,57				1999		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	0,90				393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,77		773				
		Сметная стоимость				10434				
12	Е11-220301--0108	Укладка гильз труб диам. 300 мм	0,003	1064430,57	434002,15	3193	1302	1532	504	2
	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км		551330,64	167992,15	1654	504	62,1	145,33	-
		Накладные расходы -		510771,36		1532				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	446699,45				1340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	64071,91				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126016,16		378				
		Сметная стоимость				5103				
13	С123-010302--0359	Трубы из нержавеющей стали, D 300 мм, толщина стенки 8,0 мм	2,5	105461,04	-	263653	-	11179	-	-
	23-010302-0359 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ГОСТ 9941-81 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4471,55		11179				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4471,55				11179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8794,61		21987				
		Сметная стоимость				296818				
		Бетонные работы								
14	Е11-110101--0102	Грунт. Уплотнение щебнем	51,3	702,9	23,76	36059	1219	3783	0,07	3
	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	м2 площа		60,28	8,95	3092	459	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		73,75		3783				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	42,16				2163		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	31,59				1621		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,13		3187				
		Сметная стоимость				43030				
15	Е11-060101--0101	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	13,7	15682,21	679,28	214846	9306	18087	1,35	18
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1111,94	184,29	15234	2525	48,5	0,18	2
		Накладные расходы -		1320,25		18087				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	628,67				8613		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	691,58				9475		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1360,20		18635 251568				
16	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015 м3	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	86,5	20674,5 3366,9	1303,73 315,79	1788344 291237	112773 27315	236874 48,5	3,6 0,31	311 27
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2738,43 1786,10 952,33 1873,03		236874 162017 2187236		154498 82377		
17	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 т	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,546	16195,98 15197,57	723,01 231,78	73627 69088	3287 1054	38583 48,5	16,88 0,17	77 1
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		8487,23 7483,23 1004,00 1974,66		38583 8977 121187		34019 4564		
18	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года т	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,066	148296,64 -	- -	306381 -	- -	12991 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		6287,78 6287,78 12366,75		12991 25550 344921		12991		
19	С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года т	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,261	141313,7 -	- -	319510 -	- -	13547 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5991,70		13547				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5991,70				13547		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11784,43		26645				
		Сметная стоимость				359702				
20	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,074	144265,57	-	10676	-	453	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6116,86		453				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6116,86				453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12030,59		890				
		Сметная стоимость				12019				
21	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 т	0,052	148677,48	-	7731	-	328	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6303,93		328				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6303,93				328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12398,51		645				
		Сметная стоимость				8704				
22	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 т	0,092	151257,84	-	13916	-	590	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6413,33		590				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6413,33				590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12613,69		1160				
		Сметная стоимость				15666				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3472478	268172			488
			Тенге			442653	82525			71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3208825	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1608456	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	525178	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			658214	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43889	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			187441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			414818	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	267425		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	147393		-
		Сметная прибыль -	Тенге			289891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3913534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525178	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263653	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			263653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11179	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			21987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			296818	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4210352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	525178	-		-
		Итого				4 210 352				
		Временные здания и сооружения 1%				42 103				
		Итого				4 252 455				
		Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%				57 408				
		Итого в ценах 2017 года				4 309 863				
		НДС 12%				517 184				
		Итого по акту				**4 827 047**				

Заказчик: РГП на ПХВ «КазНУ им.Аль-Фараби

Проректор: Калжеков Б.

Технадзор: ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»

Ахмедов Р.А.

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатибек М.Д.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Фонтан на территории КазНУ им.аль-Фараби в районе здания "Комбинат питания" в г.Алматы" **ФОРМА 2В**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы Демонтаж

А К Т
Приемки выполненных работ за июль 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-460401-0208 11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетона объемом более 1 м3 м3	80	65994,46 31241,45	33044,05 16151,87	5279557 2499316	2643524 1292149	2231583 50,8	34,7 15,89	2776 1271
		Накладные расходы -		27894,78		2231583				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		24075,81				1926064		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3818,98				305518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7511,14		600891				
		Сметная стоимость				8112031				
2	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	164	79 -	- -	12956 -	- -	549 -	- -	- -
		Накладные расходы -		3,35		549				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,35				549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,59		1080				
		Сметная стоимость				14586				
3	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка т	4	513 -	- -	2052 -	- -	87 -	- -	- -
		Накладные расходы -		21,75		87				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,75				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,78		171				
		Сметная стоимость				2310				

4	С341-010101-1030 41-010101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	168	1565,16	-	262947	-	11149	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			66,36		11149				
		в т.ч. накладные второго уровня -		4,24	66,36				11149		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) -		8%	130,52		21928				
		Сметная стоимость					296024				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				5557512	2643524			2776
			Тенге				2499316	1292149			1271
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5557512	-	-		-
	Материалы -		Тенге				136717	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	3791465	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге				277955	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2243368	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				-	-	1926064		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				-	-	317304		-
	Сметная прибыль -		Тенге				624070	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8424950	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		4047
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	3791465	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				8424950	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		4047
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	3791465	-		-
	Итого						8 424 950				
	Временные здания и сооружения 1%						84 250				
	Итого						8 509 200				
	Доп. Затраты при производстве работ в зимнее время			1,35%			114 874				
	Итого в ценах 2017 года						8 624 074				
	НДС 12%						1 034 889				
	Итого по акту						**9 658 963**				

Заказчик: РГП на ПХВ «КазНУ им.Аль-Фараби

Проректор: Калжеков Б.

Технадзор: ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»

Ахмедов Р.А.

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН»

Директор: Сатибек М.Д.