# Счет-фактура № 00000000059 от 28 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 28.12.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл.№2 от 28.12.17 к Договору о гос.закупках работ№ОК-5-17 от17.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 990140001154, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

ИИК получателя: KZ109261802180568004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фонтанов на территории КазНУ им. Аль-Фараби, Бостандыкский район, проспект Аль Фараби , дом 71 | Работа | 1 | 20 268 301,79 | 20 268 301,79 | 12% | 2 432 196,21 | 22 700 498,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **20 268 301,79** | | **2 432 196,21** | **22 700 498,00** | | |

Руководитель: Сәтібек М. Д.

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 990140001154 |
| Исполнитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | 961040002483 |
| Договор (контракт) | Доп. согл.№2 от 28.12.17 к Договору о гос.закупках работ№ОК-5-17 от17.05.2017 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 59 | 28.12.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фонтанов на территории КазНУ им. Аль-Фараби. Бостандыкский район, проспект Аль Фараби , дом 71 | | | Работа | 1 | 22 700 498,00 | 22 700 498,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 22 700 498,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Стыбек М.Ө. /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

Заказчик: РГП на праве ПХВ "Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби"
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фонтанов на территории "КазНУ имени аль-Фараби"
расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыксуий район, пр. аль-Фараби 71. (Корректировка)

# СПРАВКА № 7
## о стоимости выполненных работ за декабрь 2017 года

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наимен-е | код | номер | код |
| | | доп.согл. №ДС-2 | 28.12.2017г. | | | | |
| | | к Договору ОК-5-17 | 17.05.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | в отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Доп. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по объекту | 97 596 997 | | | | | | | | 2 432 196 | 22 700 498 |
| в т.ч. за декабрь 2017 г. | | 20 268 302 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Заказчик:
Проректор
Калжеков Б.Б.

Подрядчик:
Директор
Сәтібек М.Д

**Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан**
**Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»**
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка** **ФОРМА 2В**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы АР. ЛС 2-1-2. Остаточные работы. Фонтан-1**

**А К Т**
**Приемки выполненных работ за декабрь 2017 года**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗП рабочих строителей | | | | ЗП рабочих строителей | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Фонтан 1 | | | | | | | | |
| | | Днище,вертикальные и горизонтальные чаши фонтана | | | | | | | | |
| 1 | E11-150101--0102 11-150101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | (1)Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3 | 128 | 15333,08 | 84,56 | 1962634 | 10824 | 1191857 | 12,7 | 1626 |
| | | м2 повер | | 15121,38 | 40,95 | 1935537 | 5241 | 54,8 | 0,04 | 5 |
| | | Накладные расходы - | | 9311,38 | | 1191857 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 8308,96 | | | | 1063546 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1002,42 | | | | 128310 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1971,56 | | 252359 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3406850 | | | | |
| 2 | E11-150102--0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015 | (2)Исключить 10 мм изменения толщины плит | 128 | -1157,68 | -14,65 | -148183 | -1875 | -90362 | -0,48 | -61 |
| | | м2 повер | | -1143,03 | -6,87 | -146308 | -880 | 54,8 | -0,01 | -2 |
| | | Накладные расходы - | | 705,95 | | 90362 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 630,15 | | | | 80659 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 75,80 | | | | 9703 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 149,09 | | 19084 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | -38737 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | С122-050102-0103<br>22-050102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | (6)Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов (был объем 252,76)<br>кг | 225,76 | 95,72<br>-<br>4,06<br>4,06<br>7,98 | -<br>- | 21610<br>-<br>916<br>1802<br>24328 | -<br>- | 916<br>-<br>916 | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | | | | | | | |
| 4 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | (9)Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (70 мм) (был объем 101,2)<br>м2 | 51 | 623,34<br>312,04<br>232,11<br>197,31<br>34,80<br>68,44 | 21,39<br>11,95 | 31790<br>15914<br>11837<br>3490<br>47118 | 1091<br>609 | 11837<br>60,9<br>10063<br>1775 | 0,36<br>0,01 | 18<br>1 |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные первого уровня - 60,9<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | | | | | | | |
| 5 | Е11-110101-1102<br>11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=10 | (10)добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки<br>м2 | 51 | 1144,09<br>385,67<br>305,88<br>246,91<br>58,98<br>116,00 | 36,29<br>19,76 | 58348<br>19669<br>15600<br>5916<br>79864 | 1851<br>1008 | 15600<br>60,9<br>12592<br>3008 | 0,04<br>0,02 | 2<br>1 |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные первого уровня - 60,9<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | | | | | | | |
| 6 | С Т Прайс лист ТОО "ОЮ Тас" | Декоративное изделие (вазоны) Д1(2 шт)<br>-(11)Декоративное изделие из гранита - вазон из гранита размером 900х900мм, Н 400 мм,Д1 с подставкой 1100х1100 мм ,Н<br>изделие | 1 794642,86 | -<br>33692,86<br>33692,86<br>66266,86 | -<br>- | 794643<br>-<br>33693<br>66267<br>894603 | -<br>- | 33693<br>-<br>33693 | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 2720842<br>1824812 | 11890<br>5978 | | | 1585<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1163541 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 1005543 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 157998 | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4195134 | - | - | | - |

| | |
|---|---|
| ИТОГО | 4 195 134 |
| Временные здания и сооружения 1% | 41 951 |
| Итого временные здания и сооружения | 4 237 085 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35% | 57 201 |
| Итого в ценах 2017 года | 4 294 286 |
| НДС 12% | 515 314 |
| **Итого по Акту** | **4 809 600** |

**ЗАКАЗЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:**

Подтверждаю физические объёмы

Тех надзор Р. Ахмедов

**Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан**
**Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»**
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка. ЛС 7-1-1. Остаточные работы. Фонтан-1**

**ФОРМА 2В**

# А К Т
## Приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Фонтан 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 1919 | 1,05 | 1,05 | 2011 | 2011 | 591 | - | - | | | | |
| | | | | - | 0,43 | - | 822 | 59,1 | - | 1 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 0,31 | | 591 | | | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 0,25 | | | | 486 | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 0,06 | | | | 106 | | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 0,11 | | 208 | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2811 | | | | | | | | |
| 2 | E11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 груп пы грунтов до 10 м | 152 | 29,47 | 29,47 | 4479 | 4479 | 1317 | - | - | | | | |
| | | | | - | 12,04 | - | 1829 | 59,1 | 0,01 | 1 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 8,66 | | 1317 | | | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 7,11 | | | | 1081 | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1,55 | | | | 236 | | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3,05 | | 464 | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6260 | | | | | | | | |
| 3 | E11-010104- | Устройство насыпи | 140 | 20,69 | 20,69 | 2897 | 2897 | 852 | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 г руппы грунтов до 5 м | | - | 8,45 | - | 1183 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,08 | | 852 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 5,00 | | | | 699 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1,09 | | | | 152 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,14 | | 300 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4049 | | | | |
| 4 | С341-310104--0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Погрузка недостающего грун та на автомобили-самосвалы | 3,5 | 220 | - | 770 | - | 33 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 9,33 | | 33 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,33 | | | | 33 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 18,35 | | 64 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 867 | | | | |
| 5 | С341-020102--1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка грунта на 30 км | 3,5 | 581,74 | - | 2036 | - | 86 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 24,67 | | 86 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,67 | | | | 86 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 48,51 | | 170 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2292 | | | | |
| 6 | Е11-010201--0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнение прицепнымикулач ковыми катками 8 т.Первый проход по одному следуп ри толщине слоя 20 см | 154 | 78,82 | 78,82 | 12138 | 12138 | 3253 | - | - |
| | | | | - | 28,86 | - | 4444 | 59,1 | 0,02 | 3 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 21,12 | | 3253 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 17,06 | | | | 2627 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4,07 | | | | 626 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8,00 | | 1231 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 16622 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010201--0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=4 | Грунт.Уп лотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщин е слоя 20 см | 154 | 8,46 | 8,46 | 1303 | 1303 | 338 | - | - |
| | | | | - | 2,98 | - | 460 | 59,1 | - | - |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2,20 | | 338 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 1,76 | | | | 272 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 0,43 | | | | 67 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 0,85 | | 131 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1773 | | | | |
| 8 | Е11-010201--0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый.Поливв одой | 154 | 56,34 | 43,65 | 8677 | 6721 | 2515 | 0,01 | 2 |
| | | | | 9,68 | 12,96 | 1490 | 1996 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 16,33 | | 2515 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 13,38 | | | | 2060 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2,96 | | | | 455 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,81 | | 895 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 12088 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 34312 | 29551 | | | 2 |
| Накладные расходы - | Тенге | 8986 | - | - | | - |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | - | - | 7225 | | - |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | - | - | 1761 | | - |
| Сметная прибыль - | Тенге | 3464 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 46761 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 10 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 12224 | - | | - |

| | |
|---|---|
| ИТОГО | 46 761 |
| Временные здания и сооружения 1% | 468 |
| Итого временные здания и сооружения | 47 229 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35% | 638 |
| Итого в ценах 2017 года | 47 866 |
| НДС 12% | 5 744 |
| **Итого по Акту** | **53 610** |

Подтверждаю правильность расчетов
Ахмедов

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

**Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан**
**Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»**
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка** **ФОРМА 2В**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство. Покрытие. ЛС 7-1-2. Остаточные работы. Фонтан-1**

# А К Т

## Приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Покрытие ФОНТАН 1 | | | | | | | | |
| 1 | E11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. | 88 | 2344,16 | 823,25 | 206286 | 72446 | 25495 | 0,14 | 13 |
| | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство м3 матер | | 127,36 | 175,42 | 11208 | 15437 | 60,3 | 0,14 | 12 |
| | | Накладные расходы - | | 289,71 | | 25495 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 182,58 | | | | 16067 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 107,13 | | | | 9428 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 210,71 | | 18542 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 250323 | | | | |
| 2 | E11-270701-0302 | Устройство брусчатки с заполнением швов песком | 1885 | 374,53 | 30,51 | 705996 | 57511 | 450819 | 0,38 | 718 |
| | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | м2 | | 343,33 | 11,9 | 647171 | 22423 | 60,3 | 0,01 | 18 |
| | | Накладные расходы - | | 239,16 | | 450819 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 214,20 | | | | 403765 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,96 | | | | 47054 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 49,10 | | 92545 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1249360 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 912282 | 129957 | | | 731 |
| | | | Тенге | | | 658379 | 37860 | | | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 476313 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 419832 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 56481 | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1499683 | - | - | | - |

| | |
|---|---|
| ИТОГО | 1 499 683 |
| Временные здания и сооружения 1% | 14 997 |
| Итого временные здания и сооружения | 1 514 680 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35% | 20 448 |
| Итого в ценах 2017 года | 1 535 128 |
| НДС 12% | 184 215 |
| **Итого по Акту** | **1 719 343** |

**ЗАКАЗЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:**

Подтверждаю физические объёмы

Р. Ахмедов

**Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан**
**Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»**
**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка**
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы КЖ. Фонтан-2**

**ФОРМА 2В**

**А К Т**
**Приемки выполненных работ за декабрь 2017 года**

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Фонтан 2========== | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы ========== | | | | | | | | | | |
| | | Разработка котлована ========== | | | | | | | | | | |
| 1 | E11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 251,52 | 150,65 | 140,24 | 37893 | 35273 | 11505 | 0,01 | 3 | | |
| | | | | 10,31 | 53,57 | 2594 | 13473 | 59,1 | 0,04 | 9 | | |
| | | м3 грунт | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 45,74 | | 11505 | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 37,75 | | | | 9496 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 7,99 | | | | 2009 | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 15,71 | | 3952 | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 53350 | | | | | | |
| 2 | E11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 | Доработка грунта вручную | 4,48 | 1748,1 | - | 7831 | - | 5157 | 1,89 | 8 | | |
| | | м3 | | 1748,1 | - | 7831 | - | 59,1 | - | - | | |
| | | Накладные расходы - | | 1151,05 | | 5157 | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 1033,13 | | | | 4628 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 117,92 | | | | 528 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 231,93 | | 1039 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14027 | | | | |
| 3 | E11-010205--1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | 4,48 | 512,96 | - | 2298 | - | 1513 | 0,62 | 3 |
| | | | | 512,96 | - | 2298 | - | 59,1 | - | - |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 337,76 | | 1513 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 303,16 | | | | 1358 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 34,60 | | | | 155 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 68,06 | | 305 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4116 | | | | |
| 4 | С341-010105--1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 448 | 632,97 | - | 283571 | - | 12023 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 26,84 | | 12023 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 26,84 | | | | 12023 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 52,78 | | 23648 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 319242 | | | | |
| 5 | E11-010102--0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 159,308 | 17,1 | 14,14 | 2725 | 2253 | 909 | - | 1 |
| | | | | 2,86 | 5,23 | 455 | 833 | 59,1 | - | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,71 | | 909 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 4,78 | | | | 761 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 0,93 | | | | 148 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1,82 | | 291 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3925 | | | | |
| 6 | E11-010201--0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 159,308 | 49,32 | 49,32 | 7857 | 7857 | 2150 | - | - |
| | | | | - | 18,51 | - | 2948 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 13,49 | | 2150 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 10,94 | | | | 1743 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2,55 | | | | 407 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,03 | | 801 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10807 | | | | |
| 7 | E11-010201-- | Грунт. Уплотнение самоходными | 159,308 | 4,83 | 4,83 | 769 | 769 | 241 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 | вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | - | 2,12 | - | 338 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1,51 | | 241 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 1,26 | | | | 200 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 0,26 | | | | 41 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 0,51 | | 81 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1091 | | | | |
| | | Обратная засыпка | | | | | | | | |
| 8 | Е11-010102--0213 11-010102-0213 РСНБ РК 2015 | Для обратной засыпки. Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 96,692 | 82,79 | 78,59 | 8005 | 7599 | 2237 | - | - |
| | | | | 4,12 | 27,73 | 399 | 2681 | 59,1 | 0,02 | 2 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 23,13 | | 2237 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 18,82 | | | | 1820 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4,31 | | | | 417 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8,47 | | 819 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11061 | | | | |
| 9 | С341-010105--1030 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Перевозка грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | 169,211 | 632,97 | - | 107105 | - | 4541 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 26,84 | | 4541 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 26,84 | | | | 4541 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 52,78 | | 8932 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 120578 | | | | |
| 10 | Е11-010104--0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и к отловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 67,6844 | 20,69 | 20,69 | 1401 | 1401 | 412 | - | - |
| | | | | - | 8,45 | - | 572 | 59,1 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,08 | | 412 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 5,00 | | | | 338 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1,09 | | | | 74 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,14 | | 145 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 1958 | | | | |
| 11 | E11-010205--0501<br>11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 29,0076 | 744,14 | - | 21586 | - | 14213 | 0,89 | 26 |
| | | | | 744,14 | - | 21586 | - | 59,1 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 489,99 | | 14213 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 439,79 | | | | 12757 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 50,20 | | | | 1456 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 98,73 | | 2864 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 38663 | | | | |
| 12 | E11-010201--0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 96,692 | 142,41 | 56,74 | 13770 | 5486 | 7348 | 0,11 | 10 |
| | | | | 85,67 | 27,88 | 8284 | 2696 | 59,1 | 0,03 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 75,99 | | 7348 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 67,11 | | | | 6489 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,88 | | | | 859 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17,47 | | 1689 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 22807 | | | | |
| 13 | E11-010201--0601<br>11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 96,692 | 56,34 | 43,65 | 5448 | 4220 | 1579 | 0,01 | 1 |
| | | | | 9,68 | 12,96 | 936 | 1253 | 59,1 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 16,33 | | 1579 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 13,38 | | | | 1294 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2,96 | | | | 286 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,81 | | 562 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7590 | | | | |
| | | Бетонные работы | | | | | | | | |
| 14 | E11-110101--0203<br>11-110101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками | 20,3475 | 4109,61 | 1311,61 | 83620 | 26688 | 47175 | 3,1 | 63 |
| | | | | 2793,47 | 584,18 | 56840 | 11887 | 60,9 | 0,55 | 11 |
| | | м3 подст | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2318,46 | | 47175 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 2056,99 | | | | 41855 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 261,46 | | | | 5320 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 514,25 | | 10464 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 141258 | | | | |
| 15 | С121-010601--0101<br>21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 20,3475 | 1762,63 | - | 35865 | - | 1521 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | III квартала 2017 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 74,74 | | 1521 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 74,74 | | | | 1521 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 146,99 | | 2991 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 40377 | | | | |
| 16 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки (В7,5) | 16,74 | 18196,65 | 687,91 | 304612 | 11516 | 24379 | 1,35 | 23 |
| | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | м3 | | 1161,9 | 192,57 | 19450 | 3224 | 48,5 | 0,18 | 3 |
| | | Накладные расходы - | | 1456,31 | | 24379 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 48,5 | 656,92 | | | | 10997 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 799,39 | | | | 13382 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1572,24 | | 26319 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 355310 | | | | |
| 17 | Е11-061301-0102 | Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | 61,38 | 34355,17 | 2458,22 | 2108720 | 150886 | 455653 | 10,45 | 641 |
| | 11-061301-0102 РСНБ РК 2015 | м3 | | 10842,5 | 959,8 | 665513 | 58912 | 48,5 | 0,79 | 49 |
| | | Накладные расходы - | | 7423,48 | | 455653 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 48,5 | 5724,11 | | | | 351346 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 1699,36 | | | | 104307 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3342,29 | | 205150 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2769523 | | | | |
| 18 | Е11-060301-0601 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 3,7685 | 16895,91 | 740,15 | 63672 | 2789 | 33417 | 16,88 | 64 |
| | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | т | | 15880,37 | 242,19 | 59845 | 913 | 48,5 | 0,17 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 8867,37 | | 33417 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 48,5 | 7819,44 | | | | 29468 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 1047,93 | | | | 3949 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2061,06 | | 7767 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 104856 | | | | |
| 19 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,88544 | 142849,51 | - | 126485 | - | 5363 | - | - |
| | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 6056,82 | | 5363 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 6056,82 | | | | 5363 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 11912,51 | | 10548 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 142396 | | | | |
| 20 | С121-050301--3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 1,64284 | 142849,51 | - | 234679 | - | 9950 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 6056,82 | | 9950 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 6056,82 | | | | 9950 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 11912,51 | | 19570 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 264200 | | | | |
| 21 | С121-050301--3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6-8/от 6 до 12 мм/ СТ РК 2591-2014 | 1,15882 | 147949,51 | - | 171447 | - | 7269 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 6273,06 | | 7269 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 6273,06 | | | | 7269 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 12337,81 | | 14297 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 193014 | | | | |
| 22 | Е11-150201--0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, днище Торкретштукатурка раствором по бетону | 237,95 | 992,7 | 28,17 | 236212 | 6704 | 101296 | 0,61 | 145 |
| | | м2 оштук | | 648,97 | 22,58 | 154423 | 5373 | 54,8 | 0,02 | 6 |
| | | Накладные расходы - | | 425,70 | | 101296 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 54,8 | 368,01 | | | | 87568 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 57,69 | | | | 13728 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 113,47 | | 27001 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 364509 | | | | |
| 23 | Е11-110101--1103 11-110101-1103 РСНБ | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | 153,98 | 644,28 | 20,9 | 99206 | 3218 | 36166 | 0,37 | 56 |
| | | м2 стяжк | | 315,01 | 11,95 | 48505 | 1840 | 60,9 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 234,87 | | 36166 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 199,11 | | | | 30660 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 35,76 | | | | 5506 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 70,33 | | 10830 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 146202 | | | | |
| 24 | Е11-110101--1104 | Стяжки бетонные. Устройство. | 153,98 | 183,32 | 14,51 | 28228 | 2235 | 1197 | 0,01 | 1 |
| | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 к=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщ. 30 мм | | 15,15 | 7,9 | 2332 | 1217 | - | - | 1 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 7,77 | | 1197 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 7,77 | | | | 1197 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 15,29 | | 2354 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 31779 | | | | |
| 25 | Е11-080101--0307 | Гидроизоляция стен, покрытия | 201,090467 | 39182 | 12,68 | 7879127 | 2550 | 358010 | 0,21 | 43 |
| | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | и днища горячей асфальтовой мастикой /Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ | | 222,65 | 2,12 | 44773 | 427 | 50,8 | - | - |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1780,35 | | 358010 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 114,19 | | | | 22962 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1666,16 | | | | 335049 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3276,99 | | 658971 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 8896108 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 11872131 | 271442 | | | 1089 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1145224 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | - | - | 615739 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | - | - | 529485 | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 1041388 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14058744 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 14058744 | - | - | | - |

| | |
|---|---|
| ИТОГО | 14 058 744 |
| Временные здания и сооружения 1% | 140 587 |
| Итого временные здания и сооружения | 14 199 331 |
| Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35% | 191 691 |
| Итого в ценах 2017 года | 14 391 022 |
| НДС 12% | 1 726 923 |
| **Итого по Акту** | **16 117 945** |

Подтверждаю физический объем работ

**ЗАКАЗЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:**