Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		166	23.08.2019 г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Аршалынской СШ №2	240 324 951,88	21 831 725,79							2 619 807,09	24 451 532,88
Итого к оплате:										**24 451 532,88**

Заказчик :

Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"

И.о. руководителя _____ А.К. Балташев

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ К.Т. Нуржанов

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №166 от 23 августа 2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы №2 (Литер А1, А2, А3), расположенной по адресу Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Кирова

АКТ приемки выполненных работ №4
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 1 этаж								
		3.1 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Потолок								
1	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	51,86	580,35	3,9	30097	202	12472	0,5635	29,22311
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	22663	96	54,8	0,00225	0,11669
		3.2 Помещения 1,2,4,12,20,21,22,25,29,30,31,37,44 - Стены и перегородки								
2	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	823,409	479,58	3,67	394894	3019	157732	0,4485	369,29894
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	286395	1438	54,8	0,00213	1,75386
		3.4 Помещение 3 - Стены и перегородки								
3	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	33,747	479,6	3,67	16185	124	6465	0,4485	15,13553
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	11738	59	54,8	0,00213	0,07188
		3.5 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Потолок								
4	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	109,05	580,33	3,89	63285	424	26226	0,5635	61,44968
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	47655	202	54,8	0,00225	0,24536
		3.6 Помещения 13,14,32,45,47,48 - Стены и перегородки								
5	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	318,171	479,58	3,66	152590	1166	60949	0,4485	142,69969
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	110665	556	54,8	0,00213	0,6777
		3.7 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Потолок								
6	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	633,72	580,32	3,89	367760	2464	152403	0,5635	357,10122
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	276936	1172	54,8	0,00225	1,42587
		3.8 Помещения 5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,23,24,26,38,46 - Стены и перегородки								
7	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	632,849	479,58	3,67	303504	2320	121229	0,4485	283,83278
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	220115	1105	54,8	0,00213	1,34797
		3.9 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Потолок								
8	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	151,82	580,32	3,89	88104	590	36511	0,5635	85,55057
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	66345	281	54,8	0,00225	0,3416
		3.10 Помещения 11,27,28,33,35,36,39,40,41,42,43,49,50,51 - Стены и перегородки								
9	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	284,863	479,58	3,66	136616	1044	54569	0,4485	127,76106
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	99080	498	54,8	0,00213	0,60676
		3.11 Помещение 34 - Потолок								
10	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	279,66	580,32	3,89	162291	1087	67255	0,5635	157,58841
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	122211	518	54,8	0,00225	0,62924
		3.12 Помещение 34 - Стены и перегородки								
11	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	314,22	479,58	3,67	150695	1152	60192	0,4485	140,92767
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	109291	549	54,8	0,00213	0,66929
12	11-340108-0302	Стены. Обшивка вагонкой на высоту 1,5 м	100,77	3451,74	19,35	347832	1950	122370	2,4495	246,83612
		м2 площади								

				1946,84	8,63	196183	870	62,1	0,01038	1,04599
Раздел 4 Внутренняя отделка потолка, стен и перегородок 2 этаж										
4.1 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 -Потолок										
13	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	11,23	580,41	3,92	6518	44	2701	0,5635	6,32811
		м2 окрашиваемой поверхности		437,04	1,87	4908	21	54,8	0,00225	0,02527
4.2 Помещения 6,12,13,14,17,19,25,26,28 - Стены и перегородки										
14	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	528,08	479,58	3,67	253259	1936	101159	0,4485	236,84388
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	183675	922	54,8	0,00213	1,12481
4.3 Помещения 1,21,23,24,27- Потолок										
15	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	73,81	580,33	3,89	42834	287	17751	0,5635	41,59194
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,86	32255	137	54,8	0,00225	0,16607
4.4 Помещения 1,21,23,24,27 - Стены и перегородки										
16	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	276,829	479,58	3,67	132763	1015	53029	0,4485	124,15781
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,74	96286	483	54,8	0,00213	0,58965
4.5 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Потолок										
17	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	823,42	580,32	3,89	477846	3201	198024	0,5635	463,99717
		м2 окрашиваемой поверхности		437	1,85	359834	1523	54,8	0,00225	1,8527
4.6 Помещения 2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,29,30,31,32 - Стены и перегородки										
18	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	949,193	479,58	3,67	455218	3480	181827	0,4485	425,71306
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	330145	1657	54,8	0,00213	2,02178
19	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	665,779	520,47	2,61	346520	1736	154685	0,5382	358,32226
		м2 окрашиваемой поверхности		422,73	1,24	281448	823	54,8	0,0015	0,99867
4.8 Помещение 7 - Стены и перегородки										
20	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	192,888	479,58	3,67	92506	707	36950	0,4485	86,51027
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	67090	337	54,8	0,00213	0,41085
Раздел 6 Полы 1 этаж										
6.1 Помещения 4,5,6,7,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29,30,31,32,37,44,46,47 Тип1										
21	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	587,855	25,44	–	14954	–	8838	0,0377	22,16213
		м		25,44	–	14954	–	59,1	–	–
22	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	587,855	270,22	0,66	158849	390	31395	0,10339	60,77833
		м плинтусов		87,38	0,31	51367	184	60,9	0,00038	0,22338
6.2 Помещения 8,9,10 Тип2										
23	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	57,52	25,43	–	1463	–	865	0,0377	2,1685
		м		25,43	–	1463	–	59,15	–	–
24	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	57,52	270,22	0,66	15543	38	3072	0,10339	5,94699
		м плинтусов		87,38	0,31	5026	18	60,9	0,00038	0,02186
6.4 Помещение 34 Тип4										
25	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	279,66	238,66	11,94	66744	3340	38520	0,336	93,96576
		м2		226,72	6,34	63404	1774	59,1	0,0086	2,40508
26	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	279,66	51,76	–	14474	–	8554	0,0767	21,44992
		м2		51,76	–	14474	–	59,1	–	–
27	11-110101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	279,66	90,84	5,74	25404	1604	5996	0,04681	13,09088
		м2 пола		32,46	2,75	9077	769	60,9	0,00338	0,94525
28	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	279,66	689,19	8,94	192740	2501	47260	0,3703	103,5581
		м2 пола		273,12	4,37	76381	1221	60,9	0,0055	1,53813
29	11-110101-3502	Покрытия из деревянных реек. Устройство	279,66	9049,26	18,87	2530717	5278	91953	0,6279	175,59851
		м2 покрытия		530,68	9,23	148409	2581	60,9	0,01163	3,25245
30	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	66,88	25,43	–	1701	–	1014	0,0377	2,52138
		м		25,43	–	1701	–	59,59	–	–

31	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	66,88	270,22	0,66	18072	44	3572	0,10339	6,91472
		м плинтусов		87,38	0,31	5844	21	60,9	0,00038	0,02541
		Раздел 7 Полы 2 этаж								
		7.1 Помещения 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 Тип1								
32	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	755,406	25,44	–	19216	–	11347	0,0377	28,47881
		м		25,44	–	19216	–	59,05	–	–
33	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	755,406	270,22	0,66	204124	501	40343	0,10339	78,10143
		м плинтусов		87,38	0,31	66008	236	60,9	0,00038	0,28705
		Раздел 10 Электроосвещение								
		10.4 Изделия электроустановочные								
34	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	83	39,41	–	3271	–	1933	0,0584	4,8472
		шт.		39,41	–	3271	–	59,1	–	–
35	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	83	263,17	2,22	21843	184	8869	0,29	24,07
		шт.		248,88	0,78	20657	65	42,8	0,0008	0,0664
36	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	83	246,98		20499				
		шт.								
37	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	45	39,4	–	1773	–	1048	0,0584	2,628
		шт.		39,4	–	1773	–	59,1	–	–
38	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	45	263,18	2,22	11843	100	4809	0,29	13,05
		шт.		248,89	0,78	11200	35	42,8	0,0008	0,036
39	23-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	45	259,21		11664				
		шт.								
40	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	23	39,39	–	906	–	535	0,0584	1,3432
		шт.		39,39	–	906	–	59,1	–	–
41	13-080305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	23	710,57	13,48	16343	310	5764	0,68	15,64
		шт.		583,61	1,96	13423	45	42,8	0,002	0,046
42	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	23	423,36		9737				
		шт.								
43	12-170101-0701	Выключатели. Демонтаж	8	39,38	–	315	–	186	0,0584	0,4672
		шт.		39,38	–	315	–	59,1	–	–
44	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	8	291,88	2,38	2335	19	972	0,33	2,64
		шт.		283,25	0,63	2266	5	42,8	0,0006	0,0048
45	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	8	615,11		4921				
		шт.								
46	13-080206-0101	Короба плмонтажные. Монтаж оборудования	64	151,86	2,13	9719	136	3676	0,1629	10,4256
		м		134,13	0,08	8584	5	42,8	0,0001	0,0064
47	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	4	31,75		127				
		шт.								
48	23-070202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	60	227,58		13655				
		шт.								
		Раздел 11 Пожарная сигнализация								
		11.1 Оборудование автоматической пожарной сигнализации системы "ОРИОН"								
49	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1757,25	1,83	21087	22	8114	2	24
		шт.		1665,42	–	19985	–	40,6	–	–

50	23-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-3АМ	12	2504,26		30051					
		шт.									
51	13-100411-0109	Модули акустические. Монтаж оборудования	55	6986,95	–	384282	–	148757	8	440	
		шт.		6661,76	–	366397	–	40,6	–	–	
52	23-080301-0401	Модули акустические настенные МА исп. 1	55	3096,85		170327					
		шт.									
53	13-080304-0502	Резисторы. Установка	180	1102,42	166,11	198435	29899	70623	1	180	
		шт.		858,22	58,49	154480	10528	42,8	0,06	10,8	
54	24-040207-3968	Резисторы С1-4-0,25-1,5 кОм	168	45,9		7711					
		шт.									
55	24-040207-3968	Резисторы С1-4-0,25-8,2 кОм	12	45,9		551					
		шт.									
56	13-100408-0504	Коробка универсальная УК-2П. Монтаж оборудования	47	3057,77	–	143715	–	56297	4	188	
		шт.		2950,28	–	138663	–	40,6	–	–	
57	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	47	59,29		2787					
		шт.									
		Раздел 12 Системы связи - Структурированная кабельная система									
58	13-100302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования	1	6265	909	6265	909	2120	6	6	
		шт.		4996	225	4996	225	40,6	0,27	0,27	
59	23-080102-0401	Ethernet-коммутатор на 48 портов DES-1050G/C1A	1	92983,53		92984					
		шт.									
60	13-100302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования	1	6265	909	6265	909	2120	6	6	
		шт.		4996	225	4996	225	40,6	0,27	0,27	
61	23-080102-0401	Ethernet-коммутатор на 24 портов TL-SL5428E	1	92983,53		92984					
		шт.									
62	13-100408-0612	Шкаф серверный напольный. Монтаж оборудования	1	29691	135	29691	135	10832	32	32	
		шт.		26647	33	26647	33	40,6	0,04	0,04	
63	51-080401-0251(о	Шкаф серверный напольный 19" 27U. 600600[1388 A2662.8100	1	80431		80431					
		шт.									
64	13-080305-0112	Блоки розеток. Монтаж	1	557	4	557	4	229	0,62	0,62	
		шт.		532	2	532	2	42,8	0,0014	0,0014	
65	23-070220-0807	Блок электрических розеток, 8 розеток, длина кабеля 3 метра. PD.0804.000	1	7321,74		7322					
		шт.									
		12.2 Оборудование рабочих мест									
66	13-080305-0108	Розетка для передачи данных. Монтаж	50	318,12	2,94	15906	147	6628	0,36	18	
		шт.		308,96	0,78	15448	39	42,8	0,0008	0,04	
67	23-070220-0531	Розетка для передачи данных. двухпортовая KSC 05-030	50	938,5		46925					
		шт.									
68	13-080201-0601	Коммутационный шнур, 3 м - 100 шт. Прокладка	300	135,73	60,15	40718	18044	9011	0,06	18	
		м кабеля		49,96	20,22	14989	6065	42,8	0,0249	7,47	
69	23-060401-1306	Коммутационный шнур, 3 м - 100 шт	0,3	678342,89		203503					
		км									
		12.4 Видеонаблюдение									
70	13-100408-0622	Камера фиксированная купольная цветная 1/3" Super HAD CCD II. SCD-2080EP. Монтаж оборудования	12	20128,17	101	241538	1212	88892	19	228	
		шт.		18220,42	25	218645	300	40,6	0,03	0,36	
71	23-080501-2145	Видеокамера купольная цветная 1/3" Super HAD CCD II. SCD-2080EP	12	20982,75		251793					
		шт.									
72	13-100701-0106	Цифровой рекордер. Монтаж оборудования	1	14188	2	14188	2	5656	16	16	
		шт.		13931	–	13931	–	40,6	–	–	
73	23-080303-0506	Цифровой H.264 рекордер, 16 входов видео, запись в реальном времени 100 кадр/с, 2xHDMI, 2xBNC выход на монитор. SDR-1652D Samsung	1	291430,04		291430					
		шт.									
74	13-100701-0304	Монитор. Монтаж оборудования	1	4277	1	4277	1	1691	5	5	
		шт.		4164	–	4164	–	40,6	–	–	
75	23-080505-1001	Монитор 22" широкоформатный FULL HD ЖК Монитор LG W2261V	1	57195,38		57195					
		шт.									
		Раздел 13 Розеточная часть и электроснабжение									
		13.2 Изделия электроустановочные									
76	12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	114	39,41	–	4493	–	2655	0,0584	6,6576	
		шт.		39,4	–	4492	–	59,1	–	–	

77	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	114	314,41	2,21	35843	252	14276	0,34	38,76
		шт.		291,8	0,78	33265	89	42,8	0,0008	0,0912
78	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ РС16-341	114	514,82		58689				
		шт.								
79	12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	4	39,5	–	158	–	93	0,0584	0,2336
		шт.		39,5	–	158	–	59,1	–	–
80	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	318,5	3	1274	12	530	0,36	1,44
		шт.		309	0,75	1236	3	42,8	0,0008	0,0032
81	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ РА16-297	4	320,34		1281				
		шт.								
82	12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	1	39	–	39	–	23	0,0584	0,0584
		шт.		39	–	39	–	59,1	–	–
83	13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	1	676	7	676	7	240	0,65	0,65
		шт.		558	2	558	2	42,8	0,0024	0,0024
84	23-070220-0504	Розетка трехполюсная с заземляющим контактом для электроплит до 8кВт, скрытой установки 250В, 32 А/ РС32-255	1	340,73		341				
		шт.								
85	13-100902-0833	Коробка распределительная с контактором. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	5	44,2	–	221	–	95	0,06	0,3
		коробка		44,2	–	221	–	42,8	–	–
86	13-100902-0833	Коробка распределительная с контактором. Монтаж	5	147,6	–	738	–	316	0,2	1
		коробка		147,6	–	738	–	42,8	–	–
87	23-080306-0105	Коробка монтажная для встраивания выключателей и розеток	1	31,75		32				
		шт.								
88	23-080306-0106	Коробка монтажная с клемными колодками КМ-212	1	92,95		93				
		шт.								
89	23-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 230/400В, IP54, типа ИЭК	3	6127,82		18383				
		шт.								
		Раздел 14 Водопровод хоз-противопожарный В1								
90	11-170201-0103	Смесители. Установка	17	698,47	0,12	11874	2	6883	0,805	13,685
		шт.		670,35	–	11396	–	60,4	–	–
91	23-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	12	4646,36		55756				
		шт.								
92	23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	4	5637,16		22549				
		шт.								
93	23-030102-1238	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	1	3513,71		3514				
		шт.								
94	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	11	12410,73	91,82	136518	1010	5934	1,035	11,385
		кран		861,91	31,18	9481	343	60,4	0,0375	0,4125
95	23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	11	6505,24		71558				
		шт.								
96	23-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	11	385,56		4241				
		шт.								
97	23-030103-0801	Головка соединительная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	22	385,56		8482				
		шт.								
98	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	11	4594,98		50545				
		шт.								

99	11-100111-0301	Пожарный шкаф. Установка	11	1013	84,64	11143	931	3825	0,77855	8,56405
		изделие		539,82	41,64	5938	458	59,8	0,0525	0,5775
100	23-080307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	11	10342,76		113770				
		шт.								
101	23-080305-0101	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	22	3271,22		71967				
		шт.								
		Раздел 16 Канализация хоз-бытовая К1								
102	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	12	381,92	3,58	4583	43	2697	0,513	6,156
		прибор		378,33	1,92	4540	23	59,1	0,0026	0,0312
103	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	12	2152,33	71,5	25828	858	13788	2,2425	26,91
		комплект		1867,33	34,92	22408	419	60,4	0,04375	0,525
104	23-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	12	7750,75		93009				
		шт.								
105	12-150101-0402	Унитазы. Демонтаж	8	474,88	4	3799	32	2236	0,6384	5,1072
		прибор		470,88	2,13	3767	17	59,1	0,0029	0,0232
106	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	15	2736,93	142,07	41054	2131	19681	2,553	38,295
		комплект		2102,13	70,13	31532	1052	60,4	0,08875	1,33125
107	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	15	15594,81		233922				
		комплект								
108	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	4	450	70,75	1800	283	999	0,4554	1,8216
		комплект		379,25	34,25	1517	137	60,4	0,0425	0,17
109	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	4	1314,5	177,25	5258	709	2498	1,1385	4,554
		комплект		948	85,75	3792	343	60,4	0,10625	0,425
110	23-030102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	4	20774,77		83099				
		шт.								
111	12-160101-0201	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка	30	589,6	–	17688	–	10454	0,8738	26,214
		м		589,6	–	17688	–	59,1	–	–
112	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка	30	842,77	1,07	25283	32	10450	0,6716	20,148
		м трубопровода		576,37	0,33	17291	10	60,4	0,00038	0,0114
113	12-160101-0202	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	100	1555,25	–	155525	–	91915	2,3049	230,49
		м		1555,25	–	155525	–	59,1	–	–
114	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка	100	1361,25	2,55	136125	255	33431	0,644	64,4
		м трубопровода		552,69	0,8	55269	80	60,4	0,00088	0,088
115	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,75		2867				
		шт.								
116	23-020601-0803	Прочистка DN 100	2	716,75		1434				
		шт.								
117	11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	3	7921	59,33	23763	178	1424	0,9085	2,7255
		комплект		756,67	29	2270	87	60,4	0,03625	0,10875
		Раздел 18 Включаемые работы								
		18.3 Внутренняя отделка								
118	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, за 2 раза	2271,5	563,55	3,67	1280096	8328	435129	0,4485	1018,7678
		м2 окрашиваемой поверхности		347,82	1,75	790065	3966	54,8	0,00213	4,8383
119	11-100103-0301	Перегородки металлопластиковые с дверцами. Устройство	33,95	27218,94	84,89	924083	2882	16516	1,02235	34,70878
		м2 перегородок		773,76	39,76	26269	1350	59,8	0,04775	1,62111
120	11-100103-0301	Перегородки металлопластиковые в санузлах. Устройство	32,1	21454,45	84,89	688688	2725	15616	1,02235	32,81744
		м2 перегородок		773,77	39,75	24838	1276	59,8	0,04775	1,53278
		18.4 Полы								
121	11-080201-0107	Столбики из кирпича под лаги пола спортзала. Кладка	6,72	21365,63	1788,39	143577	12018	13783	5,037	33,84864
		м3 кладки								

				3621,13	416,37	24334	2798	50,8	0,5	3,36
122	11-150403-0103	Полы спортзала. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза	279,66	300,76	1,06	84111	297	29156	0,2507	70,11076
		м2 окрашиваемой поверхности								
				189,74	0,51	53063	142	54,8	0,00063	0,17619
	18.5 Окна и двери									
123	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,131	175740,46	854,96	23022	112	925	19,412	2,54297
		т								
				14320,61	236,64	1876	31	48,5	0,2125	0,02784
124	11-090601-0102	Решетки на окна лестничной клетки. Монтаж	0,131	45114,5	2786,26	5910	365	3183	53,59	7,02029
		т конструкций								
				39526,72	366,41	5178	48	60,9	0,3875	0,05076
125	21-080102-1020	Сетки защитные для окон спортзала	64	497,44		31836				
		м2								
126	11-150203-0505	Откосы плоские дверные. Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	286,38	1362,13	37,91	390088	10858	72479	0,52348	149,9142
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				431,03	30,81	123439	8822	54,8	0,04163	11,922
127	11-150405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	286,38	298,16	2,39	85386	684	32508	0,26565	76,07685
		м2 окрашиваемой поверхности								
				206,01	1,13	58998	324	54,8	0,00138	0,3952
128	11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	4,9	71920,41	318,16	352410	1559	2454	0,92115	4,51364
		м2 проемов								
				749,39	87,96	3672	431	59,8	0,10138	0,49676
	18.6 Перила									
129	29-000000-0001(п.	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали, с вертикальным наполнением с поручнем диаметром 32мм, стойки диаметром 51мм (лестница внутри)	55	17500		962500				
		п.м.								
	18.8 Водопровод хоз-противопожарный В1									
130	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	165	664,97		109720				
		м								
131	11-190101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка	7	33995,43	366,57	237968	2566	24788	6,831	47,817
		прибор								
				5688,29	174,57	39818	1222	60,4	0,2125	1,4875
132	29-000000-0001(п.	Аристон водонагреватель V30л	6	40990		245940				
		шт								
133	29-000000-0002(п.	Аристон водонагреватель V80л	1	50990		50990				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**17857739**				**7600**
										74

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 730 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 669 049
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	80 431
Накладные расходы I уровня, тенге	3 117 909
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	20 634 129
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	742 829
Итого, тенге	21 376 958
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 710 157
Всего	**23 428 634**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	281 144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	547 696
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**24 257 473**
НДС (12 %)	2 910 897
Всего по акту с учетом НДС	**27 168 370**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,9	**24 451 532,88**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Аршалынского района" Акмолинской области
Балгашев А.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Авторский надзор
ТОО "Астанакурылыссервис"
Бурумбаев Д.О.

Технический надзор:
ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.