Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

2-ЭЖ

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71**	**990140001154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №ОК-5-17 от 17.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
17	**01.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фонтанов на территории КазНУ им. Аль-Фараби, Бостандыкский район, проспект Аль Фараби , дом 71			Работа	1	25 537 619,40	25 537 619,40
				Итого	1	x	25 537 619,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.06.2018

М.П.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Технология оборудования. **Фонтан-2**

ФОРМА 2В

А К Т № 1
Приемки выполненных работ за май 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Фонтан 2==========										
		Линия насос - фонтанная насадка кольцо										
		1В3-1==========										
1	Е11-090602-0106 11-090602-0106 РСНБ РК 2015	--Монтаж каркасов(Каркасы сценических устройств), вращающихся кругов всех типов. Монтаж	0,125	167567,96 / 132541,55	14383,76 / 1722,82	20946 / 16568	1798 / 215	10477 / 54,81	126,2 / 1,25	16 / -		
		т констр										
		Накладные расходы -		83815,41		10477						
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		73590,30				9199				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10225,11				1278				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20110,67		2514						
		Сметная стоимость				33937						
2	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Фонтанное кольцо насадка из нержавеющей стали Spray Ring RSV-6-100(10,70М)	1	5420487,71 / -	- / -	5420488 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		комплект										
		Накладные расходы -		229828,68		229829						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		229828,68				229829				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		452025,31		452025						
		Сметная стоимость				6102342						
3	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Стойки телескопические TL 100	16	35820,05 / -	- / -	573121 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		шт										
		Накладные расходы -		1518,77		24300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1518,77				24300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2987,11		47794				
		Сметная стоимость				645215				
4	Ц13-070403--0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	Насос фонтанный подводный (погружной заливочный, масса 0,11 т). Монтаж оборудования	6	23390,82	2282,48	140345	13695	55820	19	114
		шт.		21100,26	721,17	126602	4327	36,54	0,58	3
		Накладные расходы -		9303,40		55820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		7973,55				47841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1329,85				7979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2615,54		15693				
		Сметная стоимость				211859				
5	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Насос фонтана UFP 5035-8 подводный из нержавеющей стали UFP 5035-8 , 220В/1,3кВт	-	577168,84	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Разъем д 50-1% наружная резьба	-	1886,34	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Адаптор д 63х50	-	560,8	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Шланг д 63мм (5PN)	-	1702,8	-	-	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Угольник 90 град. д 63	-	1157,29	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Разъем д 63-2% внутренняя резьба	-	3930,72	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц13-080305--0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник подводный (для помещений с повышенной влажностью и пыльностью). Монтаж с подвеской на крюк	32	1282,97	702,79	41055	22489	17621	0,53	17
		шт.		580,18	532,15	18566	17029	42,8	0,57	18
		Накладные расходы -		550,66		17621				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		476,07				15234		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,58				2387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,69		4694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость								
12	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Подводные светильники FONTANA FL 50-20	-	101286,22	-	63370	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 синий	-	4027,59	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 зеленый	-	4027,59	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 красный	-	4027,59	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 желтый	-	4027,59	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ц13-080303-2502 13-080303-2502 РСНБ РК 2015	--Монтажная коробка	4	6621,77	51,65	26487	207	7870	4	16
		шт.		4201	-	16804	-	38,52	-	-
		Накладные расходы -		1967,60		7870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 38,5		1618,23				6473		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		349,38				1398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		687,15		2749				
		Сметная стоимость				37106				
18	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Монтажная коробка(168/2651)	-	77492,86	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015	--Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	458	186,02	79,81	85199	36553	31669	0,1	46
		м кабеля		106,22	31,09	48646	14241	42,8	0,03	15
		Накладные расходы -		69,15		31669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		58,77				26916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,38				4754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,41		9350				
		Сметная стоимость				126218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель HO7RH-F 2x1,5 мм2 мп	- -	739,24 -	- -	- -	- -	- -	- -	-
21	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель HO7RH-F 3G2,5 мм2 мп	- -	1442,79 -	- -	- -	- -	- -	- -	-
22	Ц13-080103--1101 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трансформатор 300W (силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т). Монтаж оборудования шт.	2	34697,45 20180,85	14516,6 5742,29	69395 40362	29033 11485	26073 42,8	19 4,28	38 9
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		13036,71 11095,10 1941,60 3818,73		26073 7637 103106		22190 3883		
23	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Трансформатор 300W шт	- -	32118,75 -	- -	- -	- -	- -	- -	-
24	Ц13-080306--0301 13-080306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	Пульт управления насосами и прожекторами(регулирования, количество ручек до 24). Монтаж оборудования шт.	1	48331,69 48311,5	20,19 -	48332 48312	20 -	23603 42,8	46 -	46 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		23603,30 20677,32 2925,98 5754,80		23603 5755 77690		20677 2926		
25	Прайс лист ТОО "СЭО сервис"	-Пульт управления насосами и прожекторами шт	1	140404,82 -	- -	140405 -	- -	- -	- -	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		5953,16 5953,16 11708,64		5953 11709 158067		5953		
		Линия фонтанный комплект (готовый в сборке)1В3-2==========								
26	Е11-090602--0106 11-090602-	Монтаж каркасов(Каркасы сценических устройств), вращающихся кругов всех	0,125	167567,96 132541,55	14383,76 1722,82	20946 16568	1798 215	10477 54,81	126,2 1,25	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0106 РСНБ РК 2015	типов. Монтаж								
		т констр								
		Накладные расходы -		83815,41		10477				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		73590,30				9199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10225,11				1278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20110,67		2514				
		Сметная стоимость				33937				
27	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Фонтанный комплект FK 4210.VL	-	2149407,14	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц13-080305--0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	--Светильник подводный (для помещений с повышенной влажностью и пыльностью). Монтаж с подвеской на крюк	6	1282,97	702,79	7698	4217	3304	0,53	3
				580,18	532,15	3481	3193	42,8	0,57	3
		шт.								
		Накладные расходы -		550,66		3304				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		476,07				2856		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,58				448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,69		880				
		Сметная стоимость				11882				
29	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светильник 15 Вт 12-24 В	-	69259,24	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Ц13-070403--0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	--Насос фонтанный подводный (погружной заливочный, масса 0,11 т). Монтаж оборудования	1	23390,82	2282,48	23391	2282	9303	19	19
				21100,26	721,17	21100	721	36,54	0,58	1
		шт.								
		Накладные расходы -		9303,40		9303				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		7973,55				7974		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1329,85				1330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2615,54		2616				
		Сметная стоимость				35310				
31	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Насос погружной 1700 Вт	1	247263,39	-	247263	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10483,97		10484				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10483,97				10484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20619,79		20620				
		Сметная стоимость				278367				
32	Ц13-080303--2502 13-080303-2502 РСНБ	--Монтажная коробка	10	6621,77	51,65	66218	517	19676	4	40
		шт.		4201	-	42010	-	38,52	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		1967,60		19676				
		в т.ч. накладные первого уровня - 38,5		1618,23				16182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		349,38		6871		3494		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		687,15		92766				
		Сметная стоимость								
33	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Монтажная коробка (168/2651)	10	77492,86	-	774929	-	32857	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3285,70		32857				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3285,70		64623		32857		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6462,28		872409				
		Сметная стоимость								
34	Ц13-080201--0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	320	186,02	79,81	59528	25539	22127	0,1	32
		м кабеля		106,22	31,09	33989	9950	42,8	0,03	10
		Накладные расходы -		69,15		22127				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		58,77				18806		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,38		6532		3321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,41		88188				
		Сметная стоимость								
35	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель НО7RН-F 2х1,5 мм2	-	739,24	-	-	-	-	-	-
		мп	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель НО7RН-F 3G2,5 мм2	-	1442,79	-	-	-	-	-	-
		мп	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Ц13-080103--1101 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Трансформатор 300W (силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т). Монтаж оборудования	2	34697,45	14516,6	69395	29033	26073	19	38
		шт.		20180,85	5742,29	40362	11485	42,8	4,28	9
		Накладные расходы -		13036,71		26073				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		11095,10				22190		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1941,60		7637		3883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3818,73		103106				
		Сметная стоимость								
38	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Трансформатор 300W	-	32118,75	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц13-080306--0301 13-080306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пульт управления насосами и прожекторами(регулирования, количество ручек до 24). Монтаж оборудования	1	48331,69	20,19	48332	20	23603	46	46
				48311,5	-	48312	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		23603,30		23603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		20677,32				20677		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2925,98				2926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5754,80		5755				
		Сметная стоимость				77690				
40	Прайс лист ТОО "СЭО сервис"	Пульт управления насосами и прожекторами	1	140404,82	-	140405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5953,16		5953				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5953,16				5953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11708,64		11709				
		Сметная стоимость				158067				
		Линия насос - фонтанная насадка кольцо 1В3-3==========								
41	Е11-090602--0106 11-090602-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов(Каркасы сценических устройств), вращающихся кругов всех типов. Монтаж	0,125	167567,96	14383,76	20946	1798	10477	126,2	16
				132541,55	1722,82	16568	215	54,81	1,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		83815,41		10477				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		73590,30				9199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10225,11				1278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20110,67		2514				
		Сметная стоимость				33937				
42	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	Кольцо фонтанная насадка из нержавеющей стали Spray Ring RSV-653	-	1950066,96	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
43	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	Стойки телескопические TL 100	-	35820,05	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Ц13-070403--0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	Насос фонтанный подводный (погружной заливочный, масса 0,11 т). Монтаж оборудования	4	23390,82	2282,48	93563	9130	37214	19	76
				21100,26	721,17	84401	2885	36,54	0,58	2
		шт.								
		Накладные расходы -		9303,40		37214				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		7973,55				31894		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1329,85				5319		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2615,54		10462 141239				
45	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Насос фонтана UFP 5035-8 подводный из нержавеющей стали UFP 5035-8 , 220В/1,3кВт шт	- -	577168,84 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
46	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Разъем д 50-1% наружная резьба шт	- -	1886,34 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
47	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Шланг д 50мм (PVC d50) мп	- -	1702,8 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
48	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Угольник 90 град. д 50 шт	- -	708,65 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
49	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Переходник внутренняя резьба д 50-1% шт	- -	1198,08 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
50	Ц13-080305--0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	-Светильник подводный (для помещений с повышенной влажностью и пыльностью). Монтаж с подвеской на крюк шт.	18	1282,97 ------- 580,18	702,79 ------- 532,15	23093 ------- 10443	12650 ------- 9579	9912 ------- 42,8	0,53 ------- 0,57	10 ------- 10
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		550,66 476,07 74,58 146,69		9912 2640 35645		 8569 1343		
51	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Подводные светильники FONTANA FL 50-20 шт	- -	101286,22 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
52	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 синий шт	- -	4027,59 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
53	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 зеленый шт	- -	4027,59 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Светофильтр К FL-50 красный шт	- -	4027,59 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
55	Ц13-080303-2502 13-080303-2502 РСНБ РК 2015	--Монтажная коробка шт.	5	6621,77 4201	51,65 -	33109 21005	258 -	9838 38,52	4 -	20 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 38,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1967,60 1618,23 349,38 687,15		9838 3436 46383		 8091 1747		
56	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Монтажная коробка (168/2651) шт	- -	77492,86 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
57	Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015	--Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы м кабеля	143	186,02 106,22	79,81 31,09	26602 15189	11413 4446	9888 42,8	0,1 0,03	14 5
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		69,15 58,77 10,38 20,41		9888 2919 39409		 8404 1484		
58	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель HO7RH-F 2x1,5 мм2 мп	- -	739,24 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
59	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель HO7RH-F 3G2,5 мм2 мп	- -	1442,79 --	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60	Ц13-080103-1101 13-080103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	--Трансформатор 300W (силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т). Монтаж оборудования шт.	1	34697,45 20180,85	14516,6 5742,29	34697 20181	14517 5742	13037 42,8	19 4,28	19 4
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		13036,71 11095,10 1941,60 3818,73		13037 3819 51552		 11095 1942		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Трансформатор 300W шт	- -	32118,75 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
62	Ц13-080306-0301 13-080306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	--Пульт управления насосами и прожекторами(регулирования, количество ручек до 24). Монтаж оборудования шт.	1	48331,69 48311,5	20,19 -	48332 48312	20 -	23603 42,8	46 -	46 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		23603,30 20677,32 2925,98 5754,80		23603 5755 77690		20677 2926		
63	Прайс лист ТОО "СЭО сервис"	-Пульт управления насосами и прожекторами шт	1	140404,82 -	- -	140405 -	- -	- -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		5953,16 5953,16 11708,64		5953 11709 158067		5953		
		Линия насос - центральная фонтанная насадка 1В3-4========== ==========								
64	Е11-090602-0106 11-090602-0106 РСНБ РК 2015	--Монтаж каркасов(Каркасы сценических устройств), вращающихся кругов всех типов. Монтаж т констр	0,7	167567,96 132541,55	14383,76 1722,82	117298 92779	10069 1206	58671 54,81	126,2 1,25	88 1
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		83815,41 73590,30 10225,11 20110,67		58671 14077 190046		51513 7158		
65	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Фонтанная насадка LANCE JET F2311569 шт	- -	61122,49 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
66	Ц13-070403-0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	--Насос фонтанный подводный (погружной заливочный, масса 0,11 т). Монтаж оборудования шт.	1	23390,82 21100,26	2282,48 721,17	23391 21100	2282 721	9303 36,54	19 0,58	19 1
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 36,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		9303,40 7973,55 1329,85 2615,54		9303 2616 35310		7974 1330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Насос фонтана UFP 5037-011, 1,9кВт шт	- -	775468,98 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
68	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Разъем д 63-2% внутренняя резьба шт	- -	3930,72 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Адаптор д 63х50 шт	- -	560,8 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Шланг д 50мм (PVC d50) мп	- -	1702,8 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
71	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Угольник 90 град. д 50 шт	- -	708,65 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
72	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Угольник 45 град. д 50 шт	- -	800,42 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
73	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Переходник внутренняя резьба д 50-1% шт	- -	1198,08 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
74	Ц13-080303-2502 13-080303-2502 РСНБ РК 2015	--Монтажная коробка шт.	1	6621,77 4201	51,65 -	6622 4201	52 -	1968 38,52	4 -	4 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 38,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1967,60 1618,23 349,38 687,15		1968 687 9277		1618 349		
75	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Монтажная коробка (CFBLE INLET FITTING JT 251A, 2 1/2 1X(11-20) MM шт	- -	77492,86 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
76	Ц13-080201-0801 13-080201-0801 РСНБ РК 2015	--Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	30	186,02 106,22	79,81 31,09	5581 3186	2394 933	2074 42,8	0,1 0,03	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
		Накладные расходы -		69,15		2074				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		58,77				1763		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,38				311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,41		612				
		Сметная стоимость				8268				
77	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Кабель HO7RH-F 2x1,5 мм2	-	739,24	-	-	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц13-080306--0301 13-080306-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.9	Пульт управления насосами и прожекторами(регулирования, количество ручек до 24). Монтаж оборудования	1	48331,69	20,19	48332	20	23603	46	46
				48311,5	-	48312	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		23603,30		23603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		20677,32				20677		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2925,98				2926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5754,80		5755				
		Сметная стоимость				77690				
79	Прайс лист ТОО "СЭО сервис"	-Пульт управления насосами и прожекторами	1	140404,82	-	140405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5953,16		5953				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5953,16				5953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11708,64		11709				
		Сметная стоимость				158067				
		Линия аварийного перелива==========								
80	Прайс лист ТОО "Электротехника"	-Труба полиэтиленовая д50	8	223,21	-	1786	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,46		76				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,46				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,61		149				
		Сметная стоимость				2011				
81	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Угольник 50 град. д 50	3	800,42	-	2401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,94		102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,94				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,75		200				
		Сметная стоимость				2703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Прайс лист Интернет -магазин, Россия	-Форсунка с прямой подачей	1	17665,31	-	17665	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		749,01		749				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		749,01				749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1473,15		1473				
		Сметная стоимость				19887				
		Линия дренажный насос - полив - опорожнение фонтана==========								
83	Ц13-070403--0204 13-070403-0204 РСНБ РК 2015	Насос фонтанный подводный (погружной заливочный, масса 0,11 т). Монтаж оборудования	2	23390,82	2282,48	46782	4565	18607	19	38
		шт.		21100,26	721,17	42201	1442	36,54	0,58	1
		Накладные расходы -		9303,40		18607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		7973,55				15947		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1329,85				2660		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2615,54		5231				
		Сметная стоимость				70620				
84	Прайс лист ТОО "EurO HOusE"	-Насос Drain 100 М	2	91839,29	-	183679	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3893,99		7788				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3893,99				7788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7658,66		15317				
		Сметная стоимость				206784				
85	Прайс лист ТОО "EurO HOusE"	-Щип 10-1% (Слив для воды)	2	1142,86	-	2286	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,46		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,46				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,31		191				
		Сметная стоимость				2574				
86	С121-130816-3548 21-130816-3548 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Поливочные шланги Д40 (40-50)	- -	429,57	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
87	С121-130816-3301 21-130816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик (40-50)	- -	818,91	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года									
		Крепежные материалы==========								
88	Прайс лист ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	-Очиститель для PVC (500г)	-	4168,5	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Прайс лист ТОО "FLUIDRA KAZAKHSTAN"	-Клей для гибких труб (Griffon 500 мл)	-	6947,5	-	-	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Прайс лист ТОО "EurO HOusE"	-Тефлоновая лента (подмотка)	1	1607,14	-	1607	-	68	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,14		68				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,14				68		
		Сметная стоимость		134,02		134				
						1809				
91	С121-100502-0112 21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	-	1320,24	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Спецификация==========								
92	Прайс лист ТОО "NEOsTriM"	-Заливка для закладных деталей Masterflom (25 кг)	1	4702,68	-	4703	-	199	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		199,39		199				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,39				199		
		Сметная стоимость		392,17		392				
						5295				
93	Прайс лист ТОО "NEOsTriM"	-Гидроизолирующая паста Masterflex 612 (0,31 л)	1	4223,21	-	4223	-	179	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,06		179				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,06				179		
		Сметная стоимость		352,18		352				
						4754				
94	Прайс лист	-Двухкомпонентная гидроизоляция	22	2345,18	-	51594	-	2188	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г.Санкт-Петербург									
		Накладные расходы -	шт	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,44		2188				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,44						
		Сметная стоимость		195,57		4303		2188		
						58084				
		Дополнительное оборудование======								
95	Ц13-290102--0102 13-290102-0102 РСНБ РК 2015	Блок одинарный, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	1	11587,37	2,81	11587	3	4904	12	12
			шт.	11584,56	-	11585	-	36,54	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		4903,78		4904				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4233,00				4233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		670,78				671		
		Сметная стоимость		1319,29		1319				
						17810				
96	Ц13-100411--0208 13-100411-0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	1	4276,87	-	4277	-	1708	4	4
			шт.	4007,44	-	4007	-	36,54	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,5		1707,74		1708				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1464,32				1464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,43				243		
		Сметная стоимость		478,77		479				
						6464				
97	Прайс лист ООО "СИТИ Эксклюзив"	-Дополнительное оборудование:Блок управления динамикой водных картин,Электронный блок управлениясо источником звука СД-проигрователь или микрофон,Акустическая система Musical, Контроль ветра	1	2887200	-	2887200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -	комплект							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122417,28		122417				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122417,28				122417		
		Сметная стоимость		240769,38		240769				
						3250387				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			12006040	236373			901
	Стоимость оборудования -		Тенге			965148	100030			93
	Накладные расходы -		Тенге			9897508	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			419654	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			825373	-	-		-
						11142535	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1866270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	920844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			774929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			465261	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	370425		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	94836		-
		Сметная прибыль -	Тенге			186522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2518053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920844	-		857
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62127	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2634	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69942	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180136	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144334	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90102	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	79110		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			21619	-	10992		-
		Сметная прибыль -	Тенге			291856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	144334	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге							-
		ИТОГО ПО АКТУ				14022409	1065179	-		994

ИТОГО
Временные здания и сооружения 1%
Итого временные здания и сооружения
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%
Итого в ценах 2017 года
НДС 12%
Итого по

	14 022 409
	41 249
	14 063 658
	56 243
	14 119 901
	1 694 388
	15 814 289

Заказчик:
Проректор

Калжеков Б.Б.

Технический надзор:
ТОО «AKTILEK CONSTRUCTION»

Ахмедов Т.А.

Подрядчик:
Директор

Сәтібек М.Д.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Технология оборудования. **Фонтан-1**

ФОРМА 2В

А К Т № 2
Приемки выполненных работ за май 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ОТДЕЛ 1. = Общестроительные работы АР												
		Днище,вертикальные и горизонтальные чаши фонтана												
1	Е11-150101--0102	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	13,7	14680,73		82,5		201126		1130		122084	12,7	174
	11-150101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	м2 повер		14471,14		39,19		198255		537		54,8	0,04	1
		Накладные расходы -		8911,27				122084						
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		7951,66								108938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		959,61								13147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1887,36				25857						
		Сметная стоимость						349067						
2	Е11-150102--0301	Исключить 15 мм изменения толщины плит	13,7	-1108,18		-14,3		-15182		-196		-9256	-0,48	-7
	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	м2 повер		-1093,88		-6,58		-14986		-90		54,8	-0,01	-
		Накладные расходы -		675,61				9256						
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		603,05								8262		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		72,56								994		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,70				1955						
		Сметная стоимость						-3971						
3	С122-010101--0304	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	0,7	11071,89		-		7750		-		329	-	-
	22-010101-0304 РСНБ РК 2015	м2		-		-		-		-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2017 года	Накладные расходы -		469,45		329				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		469,45				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		923,31		646				
		Сметная стоимость				8725				
4	Е11-150101--0102 11-150101-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	26,8	14680,73	82,5	393444	2211	238822	12,7	340
		м2 повер		14471,14	39,19	387827	1050	54,8	0,04	1
	Изм. и доп. вып.4	Накладные расходы -		8911,27		238822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		7951,66				213105		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		959,61				25718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1887,36		50581				
		Сметная стоимость				682847				
6	С122-050102--0103 22-050102-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	27	100,09	-	2702	-	115	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2017 года	Накладные расходы -		4,24		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,24				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,35		225				
		Сметная стоимость				3042				
7	Е11-080101--0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой мембраной	168,51	1098,99	18,7	185191	3150	19839	0,14	24
		м2		128,75	5,59	21695	942	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		117,73		19839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		68,24				11500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,49				8340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,34		16402				
		Сметная стоимость				221433				
9	Е11-110101--1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (70 мм)	50,2	574,32	20,8	28831	1044	11103	0,36	18
		м2		298,63	11,43	14991	574	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		221,18		11103				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		188,83				9479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,36				1624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,64		3195				
		Сметная стоимость				43129				
10	Е11-110101--1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	50,2	1039,19	35,31	52167	1773	14577	0,04	2
		м2		369,09	18,91	18528	949	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		290,37		14577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		236,29				11862		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,08				2715		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,36		5340				
		Сметная стоимость				72083				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			856029	9113			552
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			626310	3962			4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1353934	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		556
						-	630272	-		-
		ОТДЕЛ 2. Водопровод и канализация								
		Водопровод хоз-питьевой ВО								
16	Е11-160501--0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	4,3	1565,23	204,58	6730	880	4151	1,29	6
		м		1351,4	76,26	5811	328	60,4	0,08	-
		Накладные расходы -		965,24		4151				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		862,31				3708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,93				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,44		870				
		Сметная стоимость				11751				
17	С123-010501--1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЭ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,0334	112,66	-	454	-	19	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,78		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,78				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,39		38				
		Сметная стоимость				511				
		Водопровод оборотный падающий на фонтан В4								
18	Е11-160501--0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	13	1632,13	148,43	21218	1930	13362	1,4	18
		м		1466,64	55,92	19066	727	60,4	0,06	1
		Накладные расходы -		1027,82		13362				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		919,62				11955		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,19				1407		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2766				
		Сметная стоимость		212,80		37346				
19	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм м	11	1625,13 1278,07	332,64 124,24	17876 14059	3659 1367	10470 60,4	1,22 0,14	13 2
		Накладные расходы -		951,82		10470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		847,00				9317		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,82				1153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,16		2268				
		Сметная стоимость				30614				
20	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	15	1578,52 1226,21	335,25 124,95	23678 18393	5029 1874	13765 60,4	1,22 0,14	18 2
		Накладные расходы -		917,63		13765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		816,10				12242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,53				1523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,69		2995				
		Сметная стоимость				40438				
21	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм м	21	1847,91 1407,13	421,87 157,17	38806 29550	8859 3301	22328 60,4	1,4 0,17	29 4
		Накладные расходы -		1063,25		22328				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		944,83				19841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		118,41				2487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		232,89		4891				
		Сметная стоимость				66025				
22	С123-010501-1506 23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЭ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	12,181	288,53 -	- -	3515 -	- -	149 -	- -	- -
		Накладные расходы -		12,23		149				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,23				149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,06		293				
		Сметная стоимость				3957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		21,07		421				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,07				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,44		829				
		Сметная стоимость				11189				
28	С123-020302-8208 23-020302-8208 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	702,16	-	18958	-	804	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		29,77		804				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,77				804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,55		1581				
		Сметная стоимость				21343				
29	С123-020103-0205 23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	16	593,11	-	9490	-	402	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,15		402				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,15				402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,46		791				
		Сметная стоимость				10684				
30	С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	21	648,01	-	13608	-	577	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,48		577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,48				577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,04		1135				
		Сметная стоимость				15320				
31	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	20	839,54	-	16791	-	712	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		35,60		712				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,60				712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,01		1400				
		Сметная стоимость				18903				
32	С123-020103-0208 23-020103-	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	27	1245,71	-	33634	-	1426	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0208 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.								
		Накладные расходы -		52,82						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,82		1426				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,88						
		Сметная стоимость				2805		1426		
						37865				
33	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	670,21	-	2681	-	114	-	-
	23-020302-2604 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		28,42						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,42		114				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,89						
		Сметная стоимость				224		114		
						3018				
34	С123-020302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	722,28	-	2889	-	122	-	-
	23-020302-2605 РСНБ РК 2015 квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		30,62						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,62		122				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,23						
		Сметная стоимость				241		122		
						3252				
35	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	828,43	-	3314	-	141	-	-
	23-020302-2606 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		35,13						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,13		141				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08						
		Сметная стоимость				276		141		
						3731				
36	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1100,92	-	4404	-	187	-	-
	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,68						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,68		187				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,81						
		Сметная стоимость				367		187		
						4958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С123-020304-1405 23-020304-1405 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40 шт.	1	2176,9 -	- -	2177 -	- -	92 -	- -	- -
		Накладные расходы - 92,30 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 92,30 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 181,54 Сметная стоимость				92 182 2451		92		
38	С123-020304-1407 23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 65 шт.	3	2641,33 -	- -	7924 -	- -	336 -	- -	- -
		Накладные расходы - 111,99 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 111,99 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 220,27 Сметная стоимость				336 661 8921		336		
39	С123-020302-6113 23-020302-6113 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1096,67 -	- -	4387 -	- -	186 -	- -	- -
		Накладные расходы - 46,50 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 46,50 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 91,45 Сметная стоимость				186 366 4939		186		
40	С123-020302-6112 23-020302-6112 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	939,58 -	- -	1879 -	- -	80 -	- -	- -
		Накладные расходы - 39,84 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 39,84 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 78,35 Сметная стоимость				80 157 2115		80		
41	С123-020302-6106 23-020302-6106 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	788,52 -	- -	1577 -	- -	67 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		33,43		67				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,43						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,76		132		67		
		Сметная стоимость				1775				
42	С123-040902--3704 23-040902-3704 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	3	4541,36	-	13624	-	578	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		192,55		578				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		192,55						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		378,71		1136		578		
		Сметная стоимость				15338				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			084969	46548			324
			Тенге			36994	15492			15
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			665889	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		339
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	352486	-		-

ОТДЕЛ 3. Благоустройство

= Покрытие =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие								
90	Е11-270201--1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициентк норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 м бортов	200	1466,46	21,34	293293	4267	91868	0,7	140
				623,13	8,72	124626	1745	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		459,34		91868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		381,01				76202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,33				15667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,06		30813				
		Сметная стоимость				415974				
91	С121-040508--9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	3,2	31682,13	-	101383	-	4299	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1343,32		4299				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1343,32				4299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2642,04		8455				
		Сметная стоимость				114136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е11-150105-0101 11-150105-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами м2	27	6578,84 6183,54	48,41 23,5	177629 166956	1307 635	103265 54,8	5,5 0,03	149 1
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		3824,62 3401,46 423,16 832,28		103265 22471 303365		91839 11425		
93	С122-010101-0734 22-010101-0734 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012 м2	27	21944,54 -	- -	592503 -	- -	25122 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		930,45 930,45 1830,00		25122 49410 667035		25122		
96	С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 м2	1841,9578	1744,2 -	- -	3212743 -	- -	136220 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		73,95 73,95 145,45		136220 267917 3616880		136220		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге ---- Тенге			4377550 291582	5574 2379			288 2
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -		Тенге чел.-ч Тенге			5117389 - -	- - 293961	- - -		- 290 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ---- Тенге			7355244 291582	61235 21833			1164 21
	Стоимость оборудования - Накладные расходы -		Тенге Тенге			2385272 101136	- -	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			198913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2685320	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			226648	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210394	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98688	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	85455		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13233		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			351362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210394	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4235407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			339307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	924233	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4531	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3958991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			758465	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	514662		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	243803		-
		Сметная прибыль -	Тенге			479510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6473382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	924233	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7334	-	-		-
		Материалы -	Тенге			917	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5846	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4022	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3560		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	462		-
		Сметная прибыль -	Тенге			909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5846	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			463886	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304618	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105450	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	82292		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	23158		-
		Сметная прибыль -	Тенге			25547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			383673,4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136245	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8481094,34	-	-		-

ИТОГО	8 481 094,34
Временные здания и сооружения 1%	84 810,94
Итого временные здания и сооружения	8 565 905,28
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	115 639,72
Итого в ценах 2017 года	8 681 545,00
НДС 12%	1 041 785,40
Итого по	**9 723 330,40**

Заказчик:
Проректор

Калжеков Б.Б.

Технический надзор:
ТОО «AKTILEKCONSTRUCTION»

Ахмедов Р.А.

Подрядчик:
Директор

Сәтібек М.Д.