Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: **Отделочные работы АБК** по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18 **Договор №12 от 14 Октября 2013 года**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА НОЯБРЬ 2013 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	E0156-13-1	-Снятие дверных наличников	35	18,11	0,37	634	13	606	0,05	2
				17,74	0,06	621	2	97,2	-	-
2	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен м	13,23	69,52	8,19	920	108	805	0,42	6
				61,33	1,3	811	17	97,2	0,01	-
3	E0157-2-7	-Демонтаж керамической плитки пола м2	0,3	318,15	13,2	95	4	92	0,8	-
				304,95	2,09	91	1	99,63	0,02	-
4	E0157-2-8	-Разборка покрытия полов из плиточного клея 1м2	0,3	432,02	240,08	130	72	84	1,28	-
				191,95	90,19	58	27	99,63	0,5	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 1м2		Тенге		1779	197			8
				----		---	---			---
				Тенге		1581	47			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1779	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1628	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Пол								
5	Е0157-15-1	-Устройство цементных стяжек	2,4	247,03	17,51	593	42	555	0,78	2
		м2		229,52	2,76	551	7	99,63	0,02	-
6	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток пола на клею с расшивкой	15,87	1553,13	18,56	24648	295	24309	1,77	28
				1534,57	2,9	24354	46	99,63	0,03	-
		1м2								
7	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах	144,42	63,46	0,2	9165	29	10128	0,1	15
				63,26	0,09	9137	13	110,7	-	-
		м								
8	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов из керамогранита	26,7	63,46	0,2	1694	5	1872	0,1	3
				63,26	0,09	1689	2	110,7	-	-
		м								
9	Е0157-23-1	-Установка отбойных планок и коробов из ДСП с изготовлением	32,58	390,6	0,41	12726	13	12667	0,16	5
				390,19	0,06	12712	2	99,63	-	-
		м.п.								
10	Е0157-21-6	-Устройство покрытий из гранитных плит лестничного марша (19 ступеней)	7,41	5141,3	3,15	38097	23	37933	3,71	28
				5138,15	-	38074	-	99,63	-	-
		1м2								
11	Е0157-20-2	-Расшивка швов керамических плиток существующих	150	104,71	3,71	15706	557	15180	1,77	265
				101	0,58	15149	87	99,63	0,03	4
		1м2 площ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102630	964			345
			Тенге			101666	157			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101822	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			217592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117219	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
12	E0161-2-7	-Ремонт стен	4,5	488,04	42,24	2196	190	1733	2,61	12
		м2		445,8	7,02	2006	32	85,05	0,04	-
13	E0115-64-3	-Выравнивание стен сухими штукатурными смесями	43,65	318,89	6,86	13919	299	12979	0,52	23
				312,03	2,62	13620	114	94,5	0,01	-
		м2								
14	E0115-180-1	-Огрунтовка стен	43,65	27,11	1,49	1183	65	1080	0,16	7
		м2		25,62	0,56	1118	25	94,5	-	-
15	E0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен	36,69	606,61	3,72	22257	137	20939	2,94	108
		м2		602,89	1,04	22120	38	94,5	0,04	1
16	E0115-180-1	-Огрунтовка стен	519,58	27,11	1,49	14086	773	12857	0,16	82
		м2		25,62	0,56	13313	292	94,5	-	1
17	E0115-101-1	-Установка галтелей	18,84	51,24	0,78	965	15	904	0,3	6
		м		50,46	0,31	951	6	94,5	-	-
18	E0115-36-1	-Облицовка стен, ниш, откосов ГКЛ	18,72	603,21	6,06	11292	113	10595	1,48	28
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2		597,15	1,76	11179	33	94,5	0,01	-
19	E0134-56-3	-Устройство каркасов стен откоса входной двери	2,58	1289,14	10,91	3326	28	3275	3,9	10
				1278,23	4,16	3298	11	99	0,02	-
		м2								
20	E0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	2,58	129,17	2,9	333	7	325	0,79	2
				126,27	1,1	326	3	99	0,01	-
		м2								
21	E0115-36-1	-Облицовка откосов из ГКЛ	2,58	262,35	6,06	677	16	629	1,48	4
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20	м2		256,29	1,76	661	5	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05								
22	Е0156-26-1	-Облицовка дверных откосов ПХВ уголком	10	28,04	0,51	280	5	268	-	-
	Изм. и доп.вып.10			27,53	0,09	275	1	97,2	-	-
		м								
23	Е0115-17-5	-Облицовка стен керамической плиткой	1,2	533,56	5,78	640	7	597	1,75	2
	Изм. и доп.вып.3			527,79	3,93	633	5	93,6	0,02	-
	СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2								
24	Е0113-44-7	-Очистка стен от раствора	15,7	90,82	-	1426	-	1155	0,39	6
		м2		90,82	-	1426	-	81	-	-
25	Е0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска стен	519,58	131,25	2,91	68196	1513	63555	0,72	373
		м2		128,34	1,1	66683	572	94,5	0,01	3
26	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	11	277,03	18,83	3047	207	2793	1,38	15
				258,21	3,01	2840	33	97,2	0,04	-
		полотно								
27	Е0156-26-1	-Установка наличников	35	14,28	0,51	500	18	471	0,09	3
	Изм. и доп.вып.10	м		13,77	0,09	482	3	97,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			144324	3394			681

			Тенге			140931	1171			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			144324	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	142102	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			134157	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20124	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		755
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162226	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			295191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		755
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162226	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Потолок									
28	Е0134-62-1	-Устройство каркаса подвесного потолка типа АРМСТРОНГ	178,46	624,8	40,03	111502	7143	106010	3,45	616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				584,78	15,25	104359	2722	99	0,07	13
		м2								
29	Е0134-56-7	-Устройство каркасов потолков под облицовку панелями из пластика	9,53	339,23	13,2	3233	126	3123	2,04	19
				326,03	5,04	3107	48	99	0,02	-
		м2								
30	Е0134-60-19	-Облицовка потолков панелями из пластика	9,53	610,55	7,66	5819	73	5716	3,83	36
				602,89	2,92	5746	28	99	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			120553	7342			672

			Тенге			113211	2797			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116009	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			249526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133236	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Входная группа								
31	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов	4	1692,66	41,84	6771	167	8400	9,03	36
				1650,83	15,81	6603	63	126	0,08	-
		шт								
32	Е0109-62-3	-Изготовление конструкции каркаса крыльца	0,12	77648,39	11718,89	9318	1406	6664	104,65	13
				65929,5	2634,16	7912	316	81	9,2	1
		т								
33	Е0106-19-1	-Устройство бетонного основания крыльца	0,5	1968,21	395,01	984	198	814	9,49	5
				1573,2	149,24	787	75	94,5	0,73	-
		м3								
34	Е0157-21-4	-Устройство плитки крыльца входной группы	3,75	761,94	3,21	2857	12	2835	3,55	13
				758,73	-	2845	-	99,63	-	-
		м2								
35	Е0134-56-7	-Устройство каркасов потолков под облицовку панелями из пластика	3,75	339,23	13,2	1272	50	1229	2,04	8
				326,03	5,04	1223	19	99	0,02	-
		м2								
36	Е0134-60-19	-Облицовка потолков панелями	3,75	610,55	7,66	2290	29	2249	3,83	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из пластика		602,89	2,92	2261	11	99	0,01	-
37	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия из профилированного листа с устройством обрешетки	3,75 м2	1093,18	10,25	4099	38	4365	1,97	7
				1082,93	3,85	4061	14	107,1	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27591	1900			96
			Тенге			25691	498			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17962	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2984	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20945	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8228	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9227	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			57395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30173	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
38	Е0169-19-3п-1	-Переноска строительного материала	2,5 т	773,19	-	1933	-	1566	0,01	-
				773,19	-	1933	-	81	-	-
39	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	187,99 м2	34,73	-	6529	-	5288	0,03	5
				34,73	-	6529	-	81	-	-
40	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	187,99 м2	69,92	-	13144	-	10647	0,05	10
				69,92	-	13144	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			21606	-			15
			----			---	---			---
			Тенге			21606	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21606	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2625	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			41454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24231	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			418483	13797			1817
			----			---	---			---
			Тенге			404686	4671			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401129	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			390631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	459724	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9318	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8228	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9227	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			864725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2044
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	468951	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат	418482,311
Накладные расходы	397295,43
Ненормируемые и непредвиденные затраты	48946,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					864724,47			
		Итого с затратами на выслугу лет	864724,467 X 1 %			8647,245	873371,71			
		Итого с затратами на доп. отпуска	864724,467 X 0,4 %			3458,898	876830,61			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	876830,61 X 2,234				1958839,60			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1958839,583 X 2 %			39176,792	1998016,00			
		Итого					1998016,00			

зам. директора по стр-ву
Мендуков А.Л

Заказчик:

Подрядчик: