Счет-фактура № 00000000001 от 19 января 2018 г.

Дата оборота по реализации: 19.01.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл.№2 от 28.12.17 к Договору о гос.закупках работ№ОК-5-17 от17.05.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990140001154, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140001154, Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71

ИИК получателя: KZ10926180218G568004, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фонтанов на территории КазНУ им. Аль-Фараби, Бостандыкский район, проспект Аль Фараби , дом 71	Работа	1	76 191 077,68	76 191 077,68	12%	9 142 929,32	85 334 007,00		
Всего по счету:					**76 191 077,68**		**9 142 929,32**	**85 334 007,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" Министерства образозвания и науки Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Алматы, АЛЬ ФАРАБИ, 71** — **990140001154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл.№2 от 28.12.17 к Договору о гос.закупках работ№ОК-5-17 от17.05.2017 г.

Номер документа	Дата составления
1	19.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фонтанов на территории КазНУ им. Аль-Фараби, Бостандыкский район, проспект Аль Фараби , дом 71			Работа	1	85 334 007,00	85 334 007,00
				Итого	1	x	85 334 007,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Стібек М. / Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.01.2018

М.П.

Заказчик: РГП на праве ПХВ "Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Фирма ЛАН"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фонтанов на территории "КазНУ имени аль-Фараби" расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыксуий район, пр. аль-Фараби 71. (Корректировка)

Типовая межведомственная форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ за январь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		доп.согл. №ДС-2	28.12.2017г.				
		к Договору ОК-5-17	17.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	182 931 004								9 142 929	85 334 007
в т.ч. за январь 2018г.		76 191 078								

Заказчик:
Проректор

Калжеков Б.Б.

Подрядчик:
Директор

Сатібек М.Д

622010

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы АР ЛС 2-1-2. Остаточные работы. Фонтан-1

ФОРМА 2В

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
Фонтан 1. Создание и выполнение(творческие, скульптурно-формовочные, камнерезные работы, еревод скульптуры в материал-литьев бронзу) Декоративное изделие (жыл он ек ай) Д2(12 шт)												
1	С Т Прайс лист ТОО "ОЮ Тас"	-(12)Декоративное изделие -скульптура из бронзы, Д2 (жыл он ек ай) (монтаж+материал)	19740146,4 / 1	- / -	- / -		19740146 / -	- / -		836982 / -	- / -	- / -
		изделие										
		Накладные расходы -		836982,21			836982			836982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	836982,21								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1646170,29			1646170					
		Сметная стоимость					22223298					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				Тенге			19740146	-				-
Накладные расходы -				Тенге			836982	-		-		-
Сметная прибыль -				Тенге			1646170	-		-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге			22223299	-		-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге			22223299	-		-		-
ИТОГО							22 223 299					
Временные здания и сооружения 1%							222 233					
Итого временные здания и сооружения							22 445 532					
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%							303 015					
Итого в ценах 2017 года							22 748 547					
НДС 12%							2 729 826					
Итого по Акту							**25 478 372**					

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО фирма ЛАН»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы КЖ ЛС 2-1-2. Дополнительные работы. Фонтан-1

ФОРМА 2В

Смета
Доп. работы

18.01.18.

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтан 1								
		Бетонные работы								
1	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	1,644	16895,91 15880,37	740,15 242,19	27777 26107	1217 398	14578 48,5	16,88 0,17	28 -
		Накладные расходы -		8867,37		14578		12855		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7819,44				1723		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1047,93		3388				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2061,06		45743				
		Сметная стоимость		139392,08	-	229161	-	9716	-	-
2	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14-16/от 14 до 32 мм/ СТ РК 2591-2014 т	1,644	-	-	-	-	-	-	-

стр. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5910,22		9716				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5910,22						
		Сметная стоимость		11624,18		19110		9716		
						257988				
3	Е11-061301-0102 11-061301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонирование приямков из бетона В15/Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/	28,51	32400,03	2458,22	923725	70084	209280	10,45	298
				10842,5	959,8	309120	27364	48,5	0,79	23
		м3								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	7340,58		209280				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5724,11				163194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1616,46				46085		
		Сметная стоимость		3179,25		90640				
						1223645				
4	Е11-220301-0108 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство гильз/Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/	0,00275	1084265,8	446282,84	2982	1227	1464	504	1
				576102,24	175540,6	1584	483	62,1	145,33	-
		км трубо								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	532534,13		1464				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	466770,21				1284		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65763,93				181		
		Сметная стоимость		129343,99		356				
						4802				
5	С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	2,86	15675,24	-	44831	-	1901	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	664,63		1901				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		664,63				1901		
		Сметная стоимость		1307,19		3739				
						50470				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1228475	72528			327
			Тенге			336811	28245			23

62000

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			236940	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	177333		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	59607		-
		Сметная прибыль -	Тенге			117233	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1582648	-	-		-

ИТОГО	1 582 648
Временные здания и сооружения 1%	15 826
Итого временные здания и сооружения	1 598 474
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	21 579
Итого в ценах 2017 года	1 620 054
НДС 12%	194 406
Итого по Акту	**1 814 460**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Р. Ахмедов

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы АР ЛС 2-1-2. Дополнительные работы. Фонтан-1

ФОРМА 2В

Смета. Доп. работы. (1) 18.01.18

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтан 1. Днище,вертикальные и горизонтальные чаши фонтана								
1	Е11-080101-0304	--Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности	168,51	1379,23	8,08	232415	1361	90562	0,89	150
	11-080101-0304 РСНБ РК 2015	м2 повер		900,22	4,25	151696	716	50,8	-	1
		Накладные расходы -		537,43		90562				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		459,47				77425		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		77,96				13137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		153,33		25838				
		Сметная стоимость				348816				
2	С Т Прайс лист	-Гидроизоляция марки Basf	370,722	142,86	-	52960	-	2246	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,06		2246				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,06				2246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,91		4416				
		Сметная стоимость				59622				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			285375	1361			150
			Тенге			151696	716			1

стр. 12 доп. раб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			92808	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	77425		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	15383		-
		Сметная прибыль -	Тенге			30255	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			408437	-	-		-

ИТОГО	408 437
Временные здания и сооружения 1%	4 084
Итого временные здания и сооружения	412 521
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	5 569
Итого в ценах 2017 года	418 090
НДС 12%	50 171
Итого по Акту	**468 261**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Бітех Назгол Р. Ахмедов

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка **ФОРМА 2В**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций ЛС 6-1. Дополнительные работы. Фонтан-1

Смет
Доп. работы
18.01.18г

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Профиль сети ВО								
					ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВК1==========					
1	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,3551	27438,49	6543,09	64620	15410	20145	8,86	21
				8553,27	2863,36	20144	6744	62,1	2,22	5
		м3 желез								
		Накладные расходы -		8553,72		20145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		7089,73				16697		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1464,00				3448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2879,38		6781				
		Сметная стоимость				91546				
2	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	25049,27	-	50099	-	2124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

Стр. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1062,09		2124				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1062,09						
		Сметная стоимость		2088,91		4178		2124		
						56401				
3	С121-040302--0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 шт.	1	29789,2	-	29789	-	1263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1263,06		1263				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1263,06						
		Сметная стоимость		2484,18		2484		1263		
						33536				
4	С121-040302--0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 шт.	1	27287,14	-	27287	-	1157	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1156,97		1157				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1156,97						
		Сметная стоимость		2275,53		2276		1157		
						30720				
5	С121-040301--0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	4191,47	-	4191	-	178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,72		178				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,72						
		Сметная стоимость		349,54		350		178		
						4718				
6	Е11-221101--0101 11-221101-	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных	1	3008,65	1481,42	3009	1481	1485	1,3	1
				1527,23	569,41	1527	569	62,1	0,48	-

Стр 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	труб								
					стр. 12					
		врезка								
		Накладные расходы -		1484,79		1485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1302,01				1302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	182,77				183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359,47		359				
		Сметная стоимость				4853				
7	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,4	119,96	-	48	-	2	-	-
	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,09		2				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,09				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,00		4				
		Сметная стоимость				54				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	179043	16891		22
	Тенге	21671	7313		6
Накладные расходы -	Тенге	26354	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	17999	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8355	-
Сметная прибыль -	Тенге	16432	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	221829	-	-	-

ИТОГО	221 829
Временные здания и сооружения 1%	2 218
Итого временные здания и сооружения	224 047
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	3 025
Итого в ценах 2017 года	227 072
НДС 12%	27 249
Итого по Акту	**254 321**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство. Покрытие ЛС 7-1-2. Дополнительные работы. Фонтан-1

ФОРМА 2В

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие ФОНТАН 1								
1	Е11-270201-0401 11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Устройство лотка /Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи/	129	2996,87	1303,19	386596	168111	176912	1,56	201
				1442,88	536,78	186131	69244	60,3	0,38	49
		м лотка								
		Накладные расходы -		1371,41		176912				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1193,73				153991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,68				22921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		349,46		45081				
		Сметная стоимость				608589				
2	С Т Прайс лист ТОО "СИБ-Алматы"	Лоток - Лайт пластик с решеткой кл. Gidrolika Light (размеры 115x95x1000 мм)	129	3035,71	-	391607	-	16604	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		128,71		16604				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,71				16604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,15		32657				
		Сметная стоимость				440868				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			778203	168111			201
			Тенге			186131	69244			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			193516	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	153991		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	39525		-
		Сметная прибыль -	Тенге			77738	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1049457	-	-		-

ИТОГО	1 049 457
Временные здания и сооружения 1%	10 495
Итого временные здания и сооружения	1 059 952
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	14 309
Итого в ценах 2017 года	1 074 261
НДС 12%	128 911
Итого по Акту	**1 203 172**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». **ФОРМА 2В**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы АР ЛС 2-1-2 (до корректировка). Фонтан-1

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить из формы №3 за сентябрь 2017г								
		Днище,вертикальные и горизонтальные чаши фонтана								
1	С122-010101-0304 22-010101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочныепиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012 м2	13,7	-11071,89	-	-151685	-	-6431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		469,45		6431				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	469,45				6431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		923,31		12649				
		Сметная стоимость				-132604				
2	С122-010101-0306 22-010101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012 м2	26,8	-16100,29	-	-431488	-	-18295	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		682,65		18295				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	682,65				18295		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1342,64		35983				
		Сметная стоимость				-377210				
3	С121-080102-0701 21-080102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Геомембрана полимерная м2	168,51	-140,51	-	-23677	-	-1004	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,96		1004				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,96				1004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,72		1975				
		Сметная стоимость				-20699				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-606850	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			-25730	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-50606	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-683187	-	-		-

ИТОГО	-683 187
Временные здания и сооружения 1%	-6 832
Итого временные здания и сооружения	-690 019
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	-9 315
Итого в ценах 2017 года	-699 334
НДС 12%	-83 920
Итого по Акту	**-783 254**

ЗАКАЗЧИК: Тех надзор

ПОДРЯДЧИК: М.

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». **ФОРМА 2В**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водопровод и канализация ЛС 2-1-4 (до корректировка). Фонтан-1

А К Т

Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить из формы №2 за сентябрь 2017г								
1	Прайс лист ТОО "Аква дом"	-(39)FP 5037, 220V/1,7kW (FP-5037) Насос фонтанный подводный из нержавеющей стали, 220В/1,7кВт шт	-1310769,6 2	-	-	-2621539	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55576,63		111153				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55576,63				111153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109307,70		218615				
		Сметная стоимость				-2291770				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-2621539	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			-2621539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-111153	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			-218615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-2951308	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-2951308	-	-		-
		ИТОГО				-2 951 308				
		Временные здания и сооружения 1%								
		Итого временные здания и сооружения								
		Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%								
		Итого в ценах 2017 года				-2 951 308				
		НДС 12%				-354 157				
		Итого по Акту				**-3 305 465**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

N2; ф-2 от 21 фев. 2018г

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы АР. Фонтан-2

ФОРМА 2В

18.01.2018г.

А К Т
Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтан 2								
		Днище, вертикальные и горизонтальные чаши фонтана								
1	Е11-150101--0103 11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4(20мм)	198	17854,11	84,97	3535114	16824	2147623	14,8	2930
				17621,77	40,95	3489110	8108	54,8	0,04	8
		м2 повер								
		Накладные расходы -		10846,58		2147623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		9679,17				1916475		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1167,41				231147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2296,06		454619				
		Сметная стоимость				6137356				
2	Е11-150102--0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015	Исключить 20 мм изменения толщины плит	198	-1157,68	-14,65	-229221	-2900	-139779	-0,48	-95
				-1143,03	-6,87	-226321	-1361	54,8	-0,01	-3
		м2 повер								
		Накладные расходы -		705,95		139779				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		630,15				124770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,80				15009		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,09		29520				
		Сметная стоимость				-59922				
3	С122-010101--0303 22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	198	11073,78	-	2192608	-	92967	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

стр. 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		469,53		92967		92967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		469,53						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		923,46		182846				
		Сметная стоимость				2468421				
4	Е11-150103--0103 11-150103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня до 450 мм м2 повер	39,95	36282,48 35472,22	312,37 114,13	1449485 1417115	12479 4559	873569 54,8	29 0,12	1159 5
		Накладные расходы -		21866,55		873569		779078		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		19501,32				94491		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2365,23						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4651,92		185844				
		Сметная стоимость				2508898				
5	С122-010101--0506 22-010101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 70 мм ГОСТ 23342-2012 м2	39,95	34723,13 -	- -	1387189 -	- -	58817 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1472,26		58817		58817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1472,26						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2895,63		115680				
		Сметная стоимость				1561686				
6	С122-050102--0103 22-050102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - морозостойкий плиточный клей для отделки бассейнов, фонтанов кг	750	95,72 -	- -	71790 -	- -	3044 -	- -	- -
		Накладные расходы -		4,06		3044		3044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,06						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,98		5987				
		Сметная стоимость				80821				
7	Е11-060301--0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,0253	462551,36 282431,03	1614,21 749,16	11703 7146	41 19	4118 48,5	289 0,62	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		137342,39						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25435,50				3475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50026,34		1266		644		
		Сметная стоимость				17087				
16 8	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0253	142849,51	-	3614	-	153	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6056,82		153				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6056,82				153		
		Сметная стоимость		11912,51		301				
						4069				
17 9	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (Гидроизоляционный слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	238	395,95	20,67	94237	4920	57389	0,37	88
				375,09	17,64	89272	4199	54,8	0,02	4
		м2 оштук								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		241,13		57389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		215,22				51222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,91				6167		
		Сметная стоимость		50,97		12130				
						163756				
18 10	С Т прайс	Гидроизоляционный цементно - клеевой раствор фирмы PCi Германия	503	901	-	453203	-	19216	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,20		19216				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,20				19216		
		Сметная стоимость		75,14		37794				
						510212				
19 11	Е11-110101-3109 11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Декоративное покрытие-лист АР5 Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плитна 1 м2 до 10 шт	955,7	4750,47	73,96	4540022	70679	2744164	4,44	4243
				4177,06	28,76	3992019	27483	60,9	0,03	27
		м2 покры								
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2871,37		2744164				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2561,34				2447877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,02				296287		
		Сметная стоимость		609,75		582735				
						7866921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С122-010101-0327 22-010101-0327 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 м2	911	15572,81 --	- -	14186830 -	- -	601522 -	- -	- -
		Накладные расходы -		660,29		601522				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	660,29				601522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1298,65		1183068				
		Сметная стоимость				15971420				
13	С122-010101-0504 22-010101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012 м2	44,7	25824,83 --	- -	1154370 -	- -	48945 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1094,97		48945				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1094,97				48945		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2153,58		96265				
		Сметная стоимость				1299580				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	28850944	102043			8333
Накладные расходы -	Тенге	6511747	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	5073357		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1438390		-
Сметная прибыль -	Тенге	2829015	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38191707	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	38191707	-	-		-

ИТОГО	38 191 707
Временные здания и сооружения 1%	381 917
Итого временные здания и сооружения	38 573 624
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	520 744
Итого в ценах 2017 года	39 094 368
НДС 12%	4 961 324
Итого по Акту	**43 785 692**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО Фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка **ФОРМА 2В**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные электрические сети. **Фонтан-2**

18.01.18г

А К Т
Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтан 2								
		Строительные и монтажные работы								
1	E11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3	20,37	120,39	110,75	2452	2256	663	0,01	-
		м3		9,64	34,9	196	711	59,1	0,02	-
		Накладные расходы -		32,55		663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,33				536		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,22				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,24		249				
		Сметная стоимость				3364				
2	E11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	0,63	2752,56	-	1734	-	1142	2,98	2
		м3		2752,56	-	1734	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		1812,45		1142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1626,76				1025		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		185,68				117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		365,20		230				
		Сметная стоимость				3106				

Стр 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	12,6	24,14	24,14	304	304	89	-	-
				-	9,86	-	124	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,10		89		73		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,83				16		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,27		31				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,50		425				
		Сметная стоимость								
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5,4	744,14	-	4018	-	2646	0,89	5
				744,14	-	4018	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		489,99		2646		2375		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		439,79				271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,20		533				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,73		7197				
		Сметная стоимость								
5	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию траншеи(пола)	195	249,91	8,79	48732	1713	16812	0,16	31
				166,01	3,48	32372	679	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		86,21		16812		14146		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		72,54				2666		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,67		5244				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,89		70787				
		Сметная стоимость								
6	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	195	111,25	-	21694	-	920	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,72		920		920		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,72						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,28		1809				
		Сметная стоимость				24423				
7	Ц13-080201-0902 13-080201-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	420	320,91	138,12	134781	58009	45688	0,15	63
				159,32	54	66915	22681	42,8	0,05	23

Стр. 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0902 РСНБ РК 2015	м								
		Накладные расходы -		108,78		45688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	91,30				38347		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17,48				7341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,37		14437				
		Сметная стоимость				194907				
8	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	192483,45	-	26948	-	1143	-	-
	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8161,30		1143				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8161,30				1143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16051,58		2247				
		Сметная стоимость				30338				
9	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	122532,21	-	17155	-	727	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5195,37		727				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5195,37				727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10218,21		1431				
		Сметная стоимость				19313				
10	С123-060128-0306	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	426783,99	-	29875	-	1267	-	-
	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18095,64		1267				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18095,64				1267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35590,37		2491				
		Сметная стоимость				33633				
11	С123-060128-	Кабели силовые ВВГ 3х10	0,07	721585,33	-	50511	-	2142	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0307 23-060128-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		30595,22		2142				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	30595,22				2142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	60174,44		4212				
		Сметная стоимость				56865				
12	Ц13-100406--0102 13-100406-0102 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента м кабеля	65	579,1	-	37641	-	16205	0,5	33
				531,08	-	34520	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		249,31		16205				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	215,62				14015		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,70				2190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	66,27		4308				
		Сметная стоимость				58154				
13	С Т Прайс лист ТОО "Электрокомплект"	Сигнальная лента ЛСЭ-150 м	65	35,27	-	2292	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,50		97				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,50				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2,94		191				
		Сметная стоимость				2580				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	378138	62283		134
	Тенге	139756	24196		24
Стоимость монтажных работ -	Тенге	223447	-	-	-
Материалы -	Тенге	27625	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157168	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2292	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	78802	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	66508	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	12294	-
Сметная прибыль -	Тенге	24180	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	326429	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	150
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157168	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	154691	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6784	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10738	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4009		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6729		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178663	-	-		7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6784	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			505092	-	-		-

ИТОГО	505 902
Временные здания и сооружения 1%	5 051
Итого временные здания и сооружения	510 143
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	6 887
Итого в ценах 2017 года	517 030
НДС 12%	62 044
Итого по Акту	**579 073**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Ахмедов

Тілек нарзор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка. Фонтан-2

ФОРМА 2В

Босиная 13.01.18г.

А К Т
Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фонтан	1290	1,05	1,05	1352	1352	398	-	-
1	E11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		-	0,43	-	552	59,1	-	-
		м2		0,31		398		326		
		Накладные расходы -		0,25				71		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,06		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,11		1890				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
			306,862521	34,44	34,44	10568	10568	3107	-	-
2	E11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	14,07	-	4317	59,1	0,01	4
		м3		10,13		3107		2551		
		Накладные расходы -		8,31				556		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,81		1094				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,57		14769				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
			283,314318	24,14	24,14	6839	6839	2011	-	-
3	E11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	9,86	-	2793	59,1	0,01	2
		м3		7,10		2011		1651		
		Накладные расходы -		5,83				360		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,27		708				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,50		9558				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								

I, 2018г Стр 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С341-310104-0101 41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка избытка грунта на автомобили-самосвалы т	283,314318	220 -	- -	62329 -	- -	2643 -	- -	- -
		Накладные расходы - 9,33 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 9,33 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 18,35 Сметная стоимость				2643 5198 70170		2643		
5	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка грунта на 30 км т	283,314318	581,74 -	- -	164816 -	- -	6988 -	- -	- -
		Накладные расходы - 24,67 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 24,67 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 48,51 Сметная стоимость				6988 13744 185549		6988		
6	Е11-010201-0203 11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следупри толщине слоя 20 см м3 уплот	23,5482031	78,82 -	78,82 28,86	1856 -	1856 680	497 59,1	- 0,02	- -
		Накладные расходы - 21,12 в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 17,06 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 4,07 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 8,00 Сметная стоимость				497 188 2542		402 96		
7	Е11-010201-0206 11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3 уплот	23,5482031	8,46 -	8,46 2,98	199 -	199 70	52 59,1	- -	- -
		Накладные расходы - 2,20 в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 1,76 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 0,43 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% 0,85 Сметная стоимость				52 20 271		42 10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			23,5482031	56,34	43,65	1327	1028	385	0,01	-
8	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.								
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой		9,68	12,96	228	305	59,1	0,01	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		16,33		385		315		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		13,38				70		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,96		137				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,81		1849				
		Сметная стоимость								-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			249286	21842			7
			Тенге			228	8717			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249286	-	-		-
		Материалы -	Тенге			71	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8945	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			227145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16080	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5286		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	10794		-
		Сметная прибыль -	Тенге			21229	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286596	-	-		7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8945	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			286596	-	-		-
		ИТОГО				286 596				
		Временные здания и сооружения 1%				2 866				
		Итого временные здания и сооружения				289 462				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1%,35				3 908				
		Итого в ценах 2017 года				293 370				
		НДС 12%				35 204				
		Итого по Акту				**328 574**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Тех надзор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО фирма ЛАН»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство фонтанов на территории «КазНУ имени аль-Фараби». Корректировка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Покрытие. Фонтан-2

ФОРМА 2В

18.01.18г

А К Т
Приемки выполненных работ за январь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие ФОНТАН 2	193,5	4109,61	1311,61	795210	253797	448621	3,1	600
1	E11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст		2793,47	584,18	540537	113039	60,9	0,55	106
		Накладные расходы -		2318,46		448621		398028		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2056,99				50593		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		261,46		99506				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		514,25		1343338				
		Сметная стоимость								
			193,5	1762,63	-	341069	-	14461	-	-
2	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		74,74		14461		14461		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,74		28442				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,99		383973				
		Сметная стоимость								

стр. 83.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1290	642,66	21,39	829033	27590	300475	0,36	459
				312,04	11,95	402538	15413	60,9	0,01	16
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		232,93		300475				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		197,31				254532		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,61				45943		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,05		90361				
		Сметная стоимость				1219869				
4	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 ммизменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 дотолщины 100 мм	1290	1352,46	58,06	1744668	74897	73974	0,07	91
				61,71	31,61	79603	40777	-	-	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		57,34		73974				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,34				73974		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,78		145491				
		Сметная стоимость				1964133				
5	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	4,8375	195433,25	-	945408	-	40085	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8286,37		40085				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8286,37				40085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16297,57		78839				
		Сметная стоимость				1064333				
6	Е11-110101-3108 11-110101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	334,3	2812,79	73,96	940315	24723	626963	2,91	973
				2737,67	28,76	915203	9614	60,9	0,03	9
		м2 покры								
		Накладные расходы -		1875,45		626963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1684,75				563213		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		190,70				63750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		375,06		125382				
		Сметная стоимость				1692660				
7	С122-010101-0327 22-010101-0327 РСНБ	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	334,3	15572,81	-	5205990	-	220734	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	м2								
		Накладные расходы -		660,29		220734		220734		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	660,29						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1298,65		434138				
		Сметная стоимость				5860862				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10801694	381007			2123
			Тенге			1937880	178843			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10801694	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1990339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2116723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6492468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1725314	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1215773		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	509541		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1002161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13529168	-	-		2258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2116723	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13529168	-	-		2258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2116723	-		-

ИТОГО	13 529 168
Временные здания и сооружения 1%	135 292
Итого временные здания и сооружения	13 664 460
Доп. затраты при производстве работ в зимние время 1,35%	184 470
Итого в ценах 2017 года	13 848 930
НДС 12%	1 661 872
Итого по Акту	**15 510 801**

ЗАКАЗЧИК: Тлех Надзер

ПОДРЯДЧИК: