Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за май 2011 года

Заказчик: ГУ "Отдел Культуры и развития языков" Мактааральского района ЮКО

Заказчик: ГККП "Дом культура "Мактаарал"

Подрядчик: ТОО "Марсстрой"

Договор № 1 от 25.04 2011г

Наименование объекта: Текущий ремонт дома культуры "Байконыс" Мактааральского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование видов и комплексов работ	С начала строительства		С начала года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительно-монтажные работы	6 648 163	7 445 943	6 648 163	7 445 943	6 648 163	7 445 943
2	Услуги инженера (заказчика) 0,49%	-	-	-	-	-	-
3	Проектно-изыскательские работы	113 019	126 581	113 019	126 581	113 019	126 581
4	Авансовые выплаты	-	-	-	-	-	2 794 734
5	Авторский надзор 0,2%	-	-	-	-	-	-
6	**Всего к оплате**	**6 761 182**	**4 777 790**	**6 761 182**	**4 777 790**	**6 761 182**	**4 777 790**

Заказчик:

ГУ "Отдел Культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО"

Тлесов А.

Предприятие заказчика:

ГККП "Дом культуры Мактааральского района"

И.О. директора _____ Байдуллаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марсстрой"

_____ К.Баимбетов

Директор СДК

_____ Арипов Б.

Заказчик ГУ "Отдел Культуры и развития языков" Мактааральского района ЮКО

Форма N 2в

Заказчик: ГККП "Дом культура "Мактаарал"

Подрядчик ТОО "МАРССТРОЙ"

Договор

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дома культуры "Байконыс" Мактааральского района, ЮКО"

Наименование обьекта: Текущий ремонт дома культуры "Байконыс" Мактааральского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2001 г.

N п/п	Наименование по прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1200,00	48,37	4,36	58044	5232	0,29	345				
					44,01	0,68	52812	816	0,01	6				
2.	E0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	м2	1200,00	444,37	4,09	533238	4908	0,42	503				
					67,01	0,63	80412	756	0,01	8				
3.	E0158-11-1	Устройство водоотвода	м	33,00	28,14	--	929	--	--	--				
					27,82	--	918	--	--	--				
4.	C130804-188	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 100,8 мм	м	30,00	1080,00	--	32400	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	СПРАЙС	ПРОФИЛЬ ТОЛЩ.10ММ	ШТ	11,00	507,93	--	5587	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	828,00	32,87	--	27216	--	0,23	189				
					32,87	--	27216	--	--	--				
7.	C11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 0,5 мм	м2	62,00	23,00	--	1426	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	828,00	253,35	1,96	209774	1622	0,61	506
					108,90	0,45	90169	373	0,03	22
9.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	18,00	2626,64	335,84	47280	6045	4,54	82
					699,75	126,00	12596	2268	0,61	11
10.	СПРАЙС	ГЛИНОБЛОК	ШТ	3000,00	6,77	--	20317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2,49	7595,89	474,95	18914	1183	35,39	88
					5258,25	78,75	13093	196	0,43	1
12.	СПРАЙС	ЖЖЕНЫЙ КИРПИЧ	ШТ	1000,00	16,93	--	16930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-55-9	Высококачественная штукатурка декоративным раствором	м2	425,00	962,53	2,44	409075	1037	2,83	1203
					737,10	0,94	313268	400	0,01	2
14.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	11,81	158,38	23,78	1870	281	0,91	11
					134,60	8,98	1590	106	0,04	1
15.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	11,81	252,56	31,37	2983	370	--	--
					151,65	11,86	1791	140	0,07	1
16.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	11,81	5300,00	--	62593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольныхкомплек входных дверей в помещение	т	10,00	1500,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0156-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	м2	94,40	53,82	5,02	5081	474	0,33	31
					48,80	0,79	4607	75	0,00	0
19.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	52,88	884,14	71,29	46753	3770	1,64	87
				272,25	25,25	14397	1335	0,10	6	
20.	С12061-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-9А для	м2	52,88	4110,00	--	217337	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилья			--	--	--	--	--	--
21.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2	64,76	21,98	0,69	1423	45	0,15	10
					21,29	0,11	1379	7	0,00	0
22.	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков фанерой	м2	64,76	120,35	0,90	7794	58	0,69	45
					107,35	0,14	6952	9	0,00	0
23.	СПРАЙС	ФАНЕРА OSB	ШТ	22,00	973,54	--	21418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,02	10128,10	311,32	20459	629	2,82	6
					441,00	117,61	891	238	0,57	1
25.	Е0110-31-4	Устройство козырьков	м2	23,64	838,53	13,90	19823	329	4,90	116
					819,00	4,50	19361	106	0,03	1
26.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	36,00	169,20	--	6091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	90,75	32,87	--	2983	--	0,23	21
					32,87	--	2983	--	--	--
28.	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 0,5 мм	м2	48,00	23,00	--	1104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	395,75	253,35	1,96	100263	775	0,61	242
					108,90	0,45	43097	178	0,03	10
30.	Е0146-42-2	Разборка дощатых покрытий полов	м2	28,00	38,57	--	1080	--	0,27	7
					38,57	--	1080	--	--	--
31.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	28,00	373,06	5,39	10446	151	0,39	11
					60,75	2,03	1701	57	0,01	0
32.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	28,00	1536,74	8,54	43029	239	0,55	15
					86,63	3,20	2426	90	0,02	0
33.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	300,00	77,28	3,43	23184	1029	0,46	137
					73,73	1,31	22119	393	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм стен								
34.	С11011-10 32	Шпаклевка клеевая	кг	750,00	62,00	--	46500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2	67,50	21,98	0,69	1484	47	0,15	10
					21,29	0,11	1437	7	0,00	0
36.	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков фанерой	м2	67,50	120,35	0,90	8123	61	0,69	46
					107,35	0,14	7246	9	0,00	0
37.	СПРАЙС	ФАНЕРА	ШТ	30,00	507,93	--	15238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета	м2	48,00	718,72	2,93	34499	141	0,41	19
		ткрывающихся в одну сторону		63,00	1,10	3024	53	0,01	0	
39.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,00	310,99	13,43	31721	1370	0,37	37
					52,65	5,04	5370	514	0,02	3
40.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	102,00	1467,64	11,72	149699	1195	1,06	108
					171,68	4,39	17511	448	0,02	2
41.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9,52	158,38	23,78	1508	226	0,91	9
					134,60	8,98	1281	85	0,04	0
42.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9,52	252,56	31,37	2404	299	--	--
					151,65	11,86	1444	113	0,07	1
43.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	9,52	5300,00	--	50456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольныхкомплек входных дверей в помещение	т	3,00	1500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2337976	31516		3883
							752171	8772		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	813729
Всего накладных расходов:	813729
Итого с накладными	3151705

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	189102
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3340807
Пересчет в текущих ценах, К=1,95097	6517807
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	130356
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6648163
Налог на добавленную стоимость, 12 %	797780
Итого с НДС	7445943

Заказчик:

ГУ "Отдел Культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО"

_____ **Тлесов А.**

Предприятие заказчика:

ГККП "Дом культуры Мактааральского района"

И.О. директора _____ **Байдуллаев С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Марсстрой "

_____ **К.Баимбетов**

Директор СДК

_____ **Арипов Б.**