Заказчик ГУ Войсковая часть 52859 МЧС РК

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сары Арка Тех»
Субподрядчик ПК «ЖУМЫСКЕР»
Договор № б/н от 23 мая 2012 г.

Наименование строительства и его адрес: ДОМ офицерского состава

Наименование обьекта: Дом офицерского состава

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	187,00	270,90	23,78	50658	4447	1,65	309
					247,12	8,98	46211	1679	0,04	8
2.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	187,00	348,93	18,88	65250	3530	1,02	191
					171,01	6,57	31979	1229	0,03	6
3.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	73,00	6035,00	--	440555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Спрайс	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	114,00	4974,71	--	567116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	136,50	77,28	0,47	10548	64	0,16	22
					25,09	0,09	3425	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	136,50	1050,00	--	143325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	128,00	253,64	0,56	32466	72	0,26	33
					40,86	0,09	5230	12	0,00	0
8.	Е0112-13-3	Заполнение каркасов оконных откосов из минеральной ваты толщиной 50 мм	м2	100,40	85,23	4,72	8557	474	0,40	40
					70,88	1,78	7116	179	0,01	1
9.	С11031-25	Вата минеральная	м3	5,20	1349,68	--	7018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-36-1	Облицовка откосов пластиком с креплением на пристенный металлический каркас	м2	200,35	572,99	4,85	114798	971	1,29	258
					222,86	1,41	44650	283	0,01	1
11.	Спрайс	Стоимость пластика	м2	200,35	1048,00	--	209968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0156-9-2	Установка москитных сеток	шт	78,50	171,15	6,03	13436	473	0,85	67
					161,30	0,95	12662	75	0,01	1
13.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,00	27,10	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	20,00	76,60	--	1532	--	0,32	6
					15,32	--	306	--	--	--

ИТОГО:

	1665769	10031	927
	151579	3469	17

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 166989

Всего накладных расходов: 166989
Итого с накладными 1832758

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						109966		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1942724		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						4055903		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						81118		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4137021		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						496442		
		Итого с НДС						4633463		

Принял:

Сдал:

Директор ТОО «Сары Арка Тех» БЛАНКИН А.А.

Председатель ПК «ЖУМЫСКЕР» Лукьянчук Е.В.