Форма №2

Объект: "Локализация и ликвидация угрозы чрезвычайной ситуации по защите канала Мангыт в н/п Кызыл Аскер с/о Актобе Сарыагашского района ЮКО по спрямлению русло р.Келес протяженностью 300 м"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района ЮКО"

Инженер: ИП "Рахымхан"

Подрядчик: ТОО "Берекелді"

Договор: №145 от 08 ноября 2013 года

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1 На спрямление реки Келес протяженностью 300 м				
1	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	1,8	2785,86	5 015	729
2	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя) *м3 грунта*	2244	4,85	10 883	3 657
3	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы(из под воды до 2 м и вязкий грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.55: ктрр2=1,25; ктрм2=1,25; кзпр2=1,25; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; *м3 грунта*	17468,3	67,49	1 178 936	258 399
4	Е1-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы (перекидка грунта) *м3 грунта*	17468,3	49,08	857 344	187 912
5	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 30 м/ *м3 грунта*	17468,3	6,01	104 984	35 244

6	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	34936,6	4,75	165 949	55 916
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу бульдозером *м3 уплотненного грунта*	17468,3	12,61	220 275	74 216
8	Е1-24-6	Обратное восстановление растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 30 м/ *м3 грунта*	1346,4	6,01	8 092	2 717
9	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	2692,8	4,75	12 791	4 310
		Всего прямые затраты			**2 564 269**	
		Накладные расходы, тенге			**623 100**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**191 242**	
		Всего по смете			**3 378 611**	

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2 На устройство перемычки (1 шт)				
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	6047	32,19	194 653	57 248
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	9977,52	17,73	176 901	35 420
3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 30 м/ *м3 грунта*	6047	6,01	36 342	12 201
4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	12094	4,75	57 447	19 356

5	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественный насыпь)) т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07; *м3*	6047	41,04	248 169	79 186
		Всего прямые затраты			**713 512**	
		Накладные расходы, тенге			**203 411**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**55 015**	
		Всего по смете			**971 938**	

№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	стоимость,			Всего, тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1		**ИТОГО**	**4 350 550**			**4 350 550**
2		Временные здания и сооружения (5 %), К=0,8	**174 022**			**174 022**
		Итого	**4 524 572**			**4 524 572**
3	СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. IX.2а	Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	72 846			72 846
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			45 246	45 246
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			18 098	18 098
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**4 597 417**		**63 344**	**4 660 761**
7		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (К = 2,234)**	**10 270 630**		**141 510**	**10 412 140**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**208 243**	**208 243**
		Итого	**10 270 630**		**349 753**	**10 620 383**
		НДС (12 %)				**1 274 446**
9		Проектно-изыскательские работы			**414 195**	**414 195**
10		Затраты на осуществление авторского надзора			**21 241**	**21 241**
		ВСЕГО				**12 330 265**

Заказчик
ГУ"Заместитель акима
Сарыагашского района
ЮКО "

Асканбеков Д.

Инженер:
ИП "Рахымхан"

Хожамуратов Р.

Подрядчик:
ТОО "Берекелді"

Ахраров А.