Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Канай"
Наименование объекта: Строительство уличных освещений в п. Оркен Исатайского района Атырауской области
Договор о государственных закупках работ № 85 от 26.08.2019 г.

С П Р А В К А
о выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района Атырауской области	64 267 000	32 170 535,71		36 031 000					3 860 464,29	36 031 000
	Всего к оплате	64 267 000	32 170 535,71		36 031 000					3 860 464,29	36 031 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

Куаныштбеков Б.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Подрядчик: Производственный кооператив "Канай"
Технадзор: ТОО "Стройнадзор"
Наименование объекта: Строительство уличных освещений в п. Оркен Исатайского района Атырауской области
Договор о государственных закупках работ № 85 от 26.08.2019 г.

Акт
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Опора А11 (13 шт)										
2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2с СТ РК 2387-2013 К=13,000;	шт.	26	38384		997984		997984	–	1077823
					–		–		–	79839	
3	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=13,000;	светильник	13	1751,23	156,08	22766	2029	227	17171	43132
					1577,69	73,38	20510	954	–	3195	

5 2900-0000-0003 (пп)	(Стр.3) Светильник SL-72 светодиодный К=13.000.	шт	13	98438		1279694		1279694	–	1382070
				–		–		–	102376	
6 2900-0000-0001 (пп)	(Стр.1) Кронштейн У-4 К=13.000.	шт	13	2232		29016		29016	–	31337
				–		–		–	2321	
8 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=13.000.	т	0,01573	439310		6910		6910	–	7463
				–		–		–	553	
9 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=13.000.	м	104	61,98	0,84	6446	87	202	4455	11773
				59,2	0,3	6157	31	–	872	
10 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=13.000.	км	0,104	14158		1472		1472	–	1590
				–		–		–	118	
11 1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=13.000.	м	52	270,54	10,06	14068	523	–	9875	25858

				260,48	3,27	13545	170	–	1915	
12 2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм К=13.000.	м	52	44 / –		2288 / –		2288 / –	– / 183	2471
13 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	26	178 / –		4628 / –		4628 / –	– / 370	4998
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	м	26	420 / –		10920 / –		10920 / –	– / 874	11794
15 2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	13	2811 / –		36543 / –		36543 / –	– / 2923	39466
16 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	13	1340 / –		17420 / –		17420 / –	– / 1394	18814
17 2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	52	1266 / –		65832 / –		65832 / –	– / 5267	71099
18 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	13	2123 / –		27599 / –		27599 / –	– / 2208	29807
19 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	13	41 / –		533 / –		533 / –	– / 43	576
20 2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.9525 ГОСТ Р 51177-98 К=13.000.	шт.	26	418		10868		10868	–	11737

					–	–		–	869	
	Итого по разделу 1					**2 771 808**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 927				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 210				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 853				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 534 906				
	Накладные расходы, тенге					131 831				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					230 471				
	Раздел 2 Опора УП11 (30 шт)									
21	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=30.000.	опора	30	13847.97	6813.2	415439	204396	20161	231531	698728
					6362.73	3284.4	190882	98532	–	51758	
22	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2с СТ РК 2387-2013 К=30.000.	шт.	60	38384		2303040		2303040	–	2487283
					–		–		–	184243	
23	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=30.000.	светильник	30	1751.17	156.07	52535	4682	523	39625	99533
					1577.67	73.37	47330	2201	–	7373	
25	2900-0000-0003 (пп)	(Стр.3) Светильник SL-72 светодиодный К=30.000.	шт	30	98438		2953140		2953140	–	3189391
					–		–		–	236251	
26	2900-0000-0001 (пп)	(Стр.1) Кронштейн У-4 К=30.000.	шт	30	2232		66960		66960	–	72317

				–		–		–	5357		
28 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=30,000;	т	0,0363	439310		15947		15947	–	17223
				–		–		–	1276	
29 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=30,000;	м	120	61,98	0,83	7437	100	233	5141	13584
				59,2	0,3	7104	36	–	1006	
30 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=30,000;	км	0,12	14158		1699		1699	–	1835
				–		–		–	136	
31 1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=30,000;	м	60	270,53	10,05	16232	603	–	11394	29836
				260,48	3,27	15629	196	–	2210	
32 2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм К=30,000;	м	60	44		2640		2640	–	2851
				–		–		–	211	
33 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	60	178		10680		10680	–	11534

				–	–	–	854	
34	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	м	60	420	25200	25200	–	27216
					–	–	–	2016	
35	2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15 9 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	30	2811	84330	84330	–	91076
					–	–	–	6746	
36	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	30	3861	115830	115830	–	125096
					–	–	–	9266	
37	2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11 1 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	60	1266	75960	75960	–	82037
					–	–	–	6077	
38	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22 12 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	30	2123	63690	63690	–	68785
					–	–	–	5095	
39	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=30,000;	шт.	60	41	2460	2460	–	2657
					–	–	–	197	

Итого по разделу 2	**7 020 982**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 781 763
Накладные расходы, тенге	287 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	523 214

Раздел 3 Опора П11 (130 шт)

40	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	39	6875,5	2947,63	268144,5	114958	26209	145897	447164
					3255,84	1420,33	126978	55393	–	33123	
42	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=130,000.	светильник	130	1751,17	156,06	227652	20288	2267	171709	431310
					1577,67	73,38	205097	9539	–	31949	
44	2900-0000-0003 (пл)	(Стр 3) Светильник SL-72 светодиодный	шт	35	98438		3445330		3445330	–	3720956
					–		–		–	275626	
48	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=130,000.	м	520	61,98	0,83	32230	434	1012	22276	58866
					59,2	0,3	30784	155	–	4360	
50	1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=130,000.	м	260	270,53	10,05	70338	2613	–	49374	129289
					260,48	3,27	67725	850	–	9577	
53	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000.	м	260	420		109200		109200	–	117936
					–		–		–	8736	
54	2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98 К=130,000.	шт	130	2811		365430		365430	–	394664

				–		–		–	29234	
	Итого по разделу 3					**5 300 186**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					726 865				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					406 527				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					195 187				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 064 388				
	Накладные расходы, тенге					729 681				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 754 196				
	Раздел 4 Существующие опоры А11 (11 шт)									
59 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания Установка НР = 80 % К=11,000.	светильник	11	1751,18	156,09	19263	1717	192	14529	36495
				1577,64	73,36	17354	807	–	2703	
61 2900-0000-0003 (пп)	(Стр 3) Светильник SL-72 светодиодный К=11,000.	шт	11	98438		1082818		1082818	–	1169443
				–		–		–	86625	
62 2900-0000-0001 (пп)	(Стр 1) Кронштейн У-4	шт	11	2232		24552		24552	–	26516
				–		–		–	1964	
64 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=11,000.	т	0,01331	439310		5847		5847	–	6315
				–		–		–	468	

65 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=11,000.	м	88	61,99	0,83	5455	73	172	3770	9963
				59,2	0,3	5210	26	–	738	
66 2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=11,000.	км	0,088	14158		1246		1246	–	1346
				–		–		–	100	
67 1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=11,000.	м	44	270,52	10,05	11903	442	–	8356	21880
				260,48	3,27	11461	144	–	1621	
68 2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм К=11,000.	м	44	44		1936		1936	–	2091
				–		–		–	155	
69 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000.	шт	22	178		3916		3916	–	4229
				–		–		–	313	
70 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000.	м	22	420		9240		9240	–	9979
				–		–		–	739	
71 2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15 9 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000.	шт	11	2811		30921		30921	–	33395

				–	–	–	2474	
72 2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	1340	14740	14740	–	15919
				–	–	–	1179	
73 2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	44	1266	55704	55704	–	60160
				–	–	–	4456	
74 2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	2123	23353	23353	–	25221
				–	–	–	1868	
75 2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	11	41	451	451	–	487
				–	–	–	36	
76 2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.9525 ГОСТ Р 51177-98 К=11,000;	шт.	22	418	9196	9196	–	9932
				–	–	–	736	

Итого по разделу 4	**1 433 371**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 293 082
Накладные расходы, тенге	26 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 479

Раздел 5 Существующие опоры УП11 (19 шт)

77 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 % К=19.000.	светильник	19	1751.21	156.05	33273	2965	332	25096	63039
				1577.68	73.37	29976	1394	–	4670	
78 2301-0201-0135	(Кронштейн для светильника) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80 К=19.000.	м	48	550		26400		26400	–	28512
				–		–		–	2112	
79 2900-0000-0003 (пп)	(Стр 3) Светильник SL-72 светодиодный К=19.000.	шт	19	98438		1870322		1870322	–	2019948
				–		–		–	149626	
80 2900-0000-0001 (пп)	(Стр 1) Кронштейн У-4 , К=19.000.	шт	19	2232		42408		42408	–	45801
				–		–		–	3393	
82 2106-0801-0101	(Уголок 40х40х4) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т К=19.000.	т	0.04588	439310		20199		20199	–	21815
				–		–		–	1616	
83 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=19.000.	м	152	61.97	0.83	9420	126	296	6512	17207
				59.2	0.3	8998	46	–	1275	

84	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2.5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.152	14158		2152		2152	–	2324
					–		–		–	172	
85	1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=19.000.	м	76	270.53	10.05	20560	764	–	14432	37791
					260.47	3.26	19796	248	–	2799	
86	2301-1305-0101	Трубы гладкие из ПВХ диаметром 12 мм	м	76	44		3344		3344	–	3612
					–		–		–	268	
87	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=19.000.	шт.	38	178		6764		6764	–	7305
					–		–		–	541	
88	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=19.000.	м	38	420		15960		15960	–	17237
					–		–		–	1277	
89	2404-0207-4905	Крюк сквозной SOT15.9 ГОСТ Р 51177-98 К=19.000.	шт.	19	2811		53409		53409	–	57682
					–		–		–	4273	
90	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1340		25460		25460	–	27497
					–		–		–	2037	
91	2404-0207-5022	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98 К=19.000.	шт.	76	1266		96216		96216	–	103913

				–		–		–	7697	
92	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	2123		40337	40337	–	43564
					–		–	–	3227	
93	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	19	41		779	779	–	841
					–		–	–	62	
94	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.9525 ГОСТ Р 51177-98 К=19,000;	шт.	38	418		15884	15884	–	17155
					–		–	–	1271	
		Итого по разделу 5					**2 515 243**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 770			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 855			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 688			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 229 183			
		Накладные расходы, тенге					46 040			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					187 030			
	Раздел 6 Существующие опоры П11 (108 шт)									
95	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания Установка НР = 80 % К=108,000;	светильник	108	1751,16	156,06	189125	16854	1883	142650	358317
					1577,67	73,38	170388	7925	–	26542	
97	2900-0000-0003 (пп)	(Стр.3) Светильник SL-72 светодиодный	шт	108	98438		10631304		10631304	–	11481808
					–		–		–	850504	

100	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=108,000.	м	432	61,98	0,83	26775	360	841	18505	48902
					59,2	0,3	25574	128	–	3622	
102	1308-0206-1901	(Кембрик) Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % К=108,000.	м	216	270,52	10,04	58433	2169	–	41018	107407
					260,48	3,27	56264	706	–	7956	
		Итого по разделу 6					**11 996 434**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					252 226				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 383				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 759				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 209 769				
		Накладные расходы, тенге					202 173				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 014 683				
	Раздел 7 Подвеска проводов										
111	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	9,947	66729,47	22002,31	663758	218857	47761	389243	1137241
					39925,61	8989,04	397140	89414	–	84240	
113	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	1848	421	1848	421	–	1288	3387

				1427	183	1427	183	–	251	
115 1308-0201-2701	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	7971	83,4	79710	834	5496	53047	143378
				7338	29,7	73380	297	–	10621	
117 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	3876,8	1272,8	19384	6364	320	10860	32664
				2540	476,8	12700	2384	–	2420	
121 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10мм. Монтаж оборудования НР = 72 % кмат1=0,	м	3460	206,56	17,12	714709	59247	–	482291	1292760
				189,44	4,16	655462	14386	–	95760	
	Итого по разделу 7					**2 609 430**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 283 491				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					304 913				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110 775				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 035 236				
	- оборудование, тенге					294 195				
	Накладные расходы, тенге					1 042 924				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					613 324				
	Итого по смете					**33 647 454**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 746 848				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 038 611				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					462 451				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					49 169 187				
	- оборудование, тенге					294 195				

	Накладные расходы, тенге	2 473 224
	Сметная прибыль (8 %), тенге	4 434 230
		33 647 454
	Итого без оборудование	33 647 454
2 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 22	Временные здания и сооружения (2,4 %)	807539
	Итого по главам 1-8	34 454 993
3 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4ж	Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	589180
	Итого по главам 1-9	35 044 173
4	**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	700883
	Итого по сметному расчету:	
6	**- в текущих и прогнозных ценах**	35 745 056
Итого по акту: к=0,9		32 170 536,03
7	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	3 860 464,3
8	**Всего по сметному расчету**	**36 031 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

Сыдихов Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

Куанышбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Стройнадзор"

Жумагулов М.Н.