Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения"
БИН: 990540002395, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALI- STAR KZ"
БИН: 170440026734, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 115

Стройка : Капитальный ремонт здания клуба в селе Солдатово, Катон-Карагайского района, ВКО
Наименование объекта: Клуб
Договор № 46 от 07.11.2018 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за январь 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		46	07.11.2018 г.			ТОО "ALI- STAR KZ"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания клуба в селе Солдатово, Катон-Карагайского района, ВКО	36907066		32517807						3954329	36907066
Акт выполненных работ № 3		13841668		13604845		236823			1661000	15502668
Всего к оплате:	36907066									15502668

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ALI- STAR KZ" , БИН 170440026734
(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Е. К. Каирканов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):
КГКП "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения" БИН 990540002395
(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Р. Е. Джаманбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения" Заказ 8-16к

БИН: 990540002395, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALI- STAR KZ"

БИН: 170440026734, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 115

Стройка : Капитальный ремонт здания клуба в селе Солдатово, Катон-Карагайского района, ВКО

Наименование объекта: Клуб

Договор № 46 от 07.11.2018 г.

Акт № 4 от 23.01.2019 г.

приемки выполненных работ за январь 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Заделка проемов кирпичом								
1	12-030101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	26,43	25571,89	1353,35	675865	35769	80543	6,28	165,9804
		м3 кладки		5367,08	362,24	141852	9574	53,19	0,39	10,3077
		1.2 Вентшахты								
2	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	8	24463,38	1801,25	195707	14410	18602	5,474	43,792
		м3 кладки		4621,38	464,38	36971	3715	45,72	0,5	4
		Раздел 8 Наружная отделка								

3 11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	780,8	4049,61	2,8	3161935	2186	87289	0,27106	211,64365
	м2		225,83	0,84	176327	657	49,32	0,00068	0,53094
4 11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	750,6	5882,45	24,67	4415364	18517	1072059	3,105	2330,613
	м2 поверхности облицовки		2884,11	11,81	2164813	8867	49,32	0,01338	10,04303
5 11-150108-1901	Откосы оконные наружные. Устройство	31,2	672,88	4,94	20994	154	5878	0,45138	14,08306
	м		381,06	0,93	11889	29	49,32	0,00075	0,0234
6 22-030101-0102	Плита фиброцементная фасадная с гладко окрашенной поверхностью размерами 1200 мм х 1570 мм х 8 мм	750,6	5046,76		3788098				
	м2								
	Всего прямые затраты				**12257963**				**2766**
									25

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 531 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 655 075
Накладные расходы I уровня, тенге	1 264 371
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 522 334
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	573 347
Итого, тенге	14 095 681
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 127 654
Всего	**15 223 335**

Локальная смета 2-1-6 Вентиляция

Раздел 1 Система П1

1 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	105,6	3436,66	33,45	362911	3532	54476	1,10849	117,05654

		м2 поверхности воздуховодов		935,82	13,16	98823	1390	54,36	0,01247	1,31683
2	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	24,7	3751,7	35,87	92667	886	16889	1,47315	36,38681
		м2 поверхности воздуховодов		1243,68	14,17	30719	350	54,36	0,01339	0,33073
Раздел 2 Система П2										
3	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	53,36	3751,74	35,87	200193	1914	36485	1,47315	78,60728
		м2 поверхности воздуховодов		1243,68	14,15	66363	755	54,36	0,01339	0,71449
4	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	9,9	3794,75	35,86	37568	355	7812	1,70258	16,85554
		м2 поверхности воздуховодов		1437,37	14,14	14230	140	54,36	0,01339	0,13256
		Всего прямые затраты				**693339**				**249**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				210 135				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 687				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 635				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				476 517				
		Накладные расходы I уровня, тенге				115 662				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				809 001				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 302				
		Итого, тенге				843 303				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				67 464				
		Всего				**910 767**				

Локальная смета 9-1-1 Транспорт привозных материалов

Раздел 1 Письмо №90 от 25.05.2017г. расстояние до ближайшей ж.д. станции 115км-30км=85км

1	41-010204-1085	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км *т*	129,259	1708,1	220787
2	41-010204-2085	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 85 км *т*	32,058	2009,53	64422
3	41-010204-3085	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 85 км *т*	9,509	2800,16	26627
4	41-010204-4085	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 85 км *т*	17,292	3795,78	65637
5	41-020903-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 20 т *км*	85	164,62	13993
6	41-010904-0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 14 т *км*	85	144,69	12299
		Всего прямые затраты			**403765**

в том числе	
- перевозка грузов, тенге	403 765
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	403 765
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	17 120
Итого, тенге	420 885
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 671
Всего	**454 556**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года	16 588 658
Временные здания и сооружения (2,9 %)	374 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	363185
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	320031
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**18 704 956**
Всего по акту стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с учетом перехода к договорной цене К =0,740000022	13841668
НДС (12 %)	1 661 000
Всего по акту с учетом НДС	**15 502 668**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ALI- STAR KZ" , БИН 170440026734

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. Қ. Қаирқанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ" , БИН 170740007682

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. М. Байленов

Принял (Заказчик):

КГКП "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения" БИН 990540002395

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Е. Джаманбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.