Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения"
БИН: 990540002395, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ШАБДАН ТУМАШИНОВ, 4
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALI- STAR KZ"
БИН: 170440026734, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 115
Стройка : Капитальный ремонт здания клуба в селе Солдатово, Катон-Карагайского района, ВКО
Наименование объекта: Клуб
Договор № 46 от 07.11.2018 г.

Акт № 5 от 25.02.2019 г.
приемки выполненных работ за Февраль 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 6 Полы
6.1 Тип 1

59	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия		**282,64**	**4099,09**	**1158567**	**54,81** / **128795**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,92115	260,35384	854,63	222506	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04788	13,5328		12478	
		Итого по заработной плате					**234984**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	9,15047	8,24	75	
	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	11,87088	50,06	594	
	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	3,10904	142,23	442	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0053125	1,501525	1454,27	2184	
						822,72	1235	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	11,72956	2383,47	27957	
						928,86	10895	

31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009875	0,279107	3281,86	916	
					1245,87	348	
	Итого по эксплуатации машин					**32168**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,5426688	25	14	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	2300,6896	35,01	80547	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	5,6528	84,66	479	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	211,98	149,31	31651	
22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	288,2928	2744,44	791202	
	Итого по материалам					**903893**	
6.7 Тип 7							
74 11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**206,8**	**870,75**	**180072**	**54,81**
							46850
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	107,019	773,47	82776	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	3,28398		2701	
	Итого по заработной плате					**85477**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	24,37655	10,05	245	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	3,28295	1454,27	4774	
					822,72	2701	
	Итого по эксплуатации машин					**5019**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,238	25	181	
21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,21872	21830,34	92096	
	Итого по материалам					**92277**	
75 11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=3,000;**	м2 стяжки		**620,4**	**119,36**	**74049**	**54,81**
							2065
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,00506	3,13922	773,47	2428	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	1,63165		1340	

	Итого по заработной плате					**3768**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	17,9916	10,05	181	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	1,62855	1454,27	2368	
					822,72	1340	
	Итого по эксплуатации машин					**2549**	
21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	3,16404	21830,34	69072	
	Итого по материалам					**69072**	
6.8 Тип 8							
77 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия		**33,1**	**4099,15**	**135682**	**54,81**
							15084
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,92115	30,49007	854,63	26058	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04788	1,58483		1462	
	Итого по заработной плате					**27520**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	1,0716125	8,24	9	
					–	–	
34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	1,3902	50,06	70	
					–	–	
34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,3641	142,23	52	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0053125	0,17584375	1454,27	256	
					822,72	145	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	1,37365	2383,47	3274	
					928,86	1276	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009875	0,03268625	3281,86	107	
					1245,87	41	
	Итого по эксплуатации машин					**3768**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,063552	25	2	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	269,434	35,01	9433	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,662	84,66	56	

22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	24,825	149,31	3707	
22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	33,762	2744,44	92658	
	Итого по материалам					**105856**	
6.9 Устройство плинтусов							
78 11-110101-3904							
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		**196,2**	**501,57**	**98408**	**54,81**
							26880
01-010102-0139							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2714	53,24868	918,45	48906	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00075	0,14715		137	
	Итого по заработной плате					**49043**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00075	0,14715	1880,16	277	
					928,86	137	
	Итого по эксплуатации машин					**277**	
22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	198,162	222,36	44063	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,31392	16444,68	5162	
	Итого по материалам					**49225**	

Раздел 7 Внутренняя отделка

83 11-150203-0504							
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**1069,1**	**970,54**	**1037599**	**49,32**
							269097
01-010102-0141							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,5175	553,25925	942,73	521574	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	29,13298		24040	
	Итого по заработной плате					**545614**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	26,0593125	872,68	22741	
					822,72	21440	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	2,405475	1454,27	3498	
					822,72	1979	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,6681875	3502,77	2341	

					928,86	621	
	Итого по эксплуатации машин					**28580**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	7,91134	25	198	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050101-0302)	кг	5,655	6045,7605	77,27	467156	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	106,91	187,92	20091	
	Итого по материалам					**487445**	
85 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**1956,87**	**793,81**	**1553382**	**49,32**
							382680
01-010102-0136	.Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,4255	832,64818	886,54	738176	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	45,75162		37737	
	Итого по заработной плате					**775913**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	40,84966125	872,68	35649	
					822,72	33608	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	3,91374	1454,27	5692	
					822,72	3220	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,978435	3502,77	3427	
					928,86	909	
	Итого по эксплуатации машин					**44768**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	12,328281	25	308	
22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 (22-050101-9901->22-050101-0302)	кг	4,85	9490,8195	77,27	733356	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	195,687	187,92	36774	
	Итого по материалам					**770438**	
	Итого прямые затраты по смете					**4 237 759**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 642 424	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 129	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 895	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 478 206	
	Накладные расходы I уровня, тенге					871 451	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 109 210	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					216 631	
	Итого, тенге					5 325 841	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					426 067	
	Итого по акту, тенге					**5 751 908**	

Локальная смета 2-1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1

Раздел 1 Водомерный узел

1 11-160901-0101	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел		1	13976	13976	54,36
							4710
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	9,775	9,775	876,13	8564	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1		100	
	Итого по заработной плате					**8664**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9625	0,9625	132,27	127	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	1880,16	94	
					928,86	46	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,025	0,025	3281,86	82	
					1245,87	31	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,025	0,025	3602,5	90	
					928,86	23	
	Итого по эксплуатации машин					**393**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	2,67	197,02	526	
23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	237,66	2852	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,08	5	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,82	3	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,52	4	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	3	511,02	1533	

21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	16444,68	16	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	195385,08	80	
	Итого по материалам					**5019**	
8 11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**8**	**3353,25**	**26826**	**54,36**
							11612
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,99	23,92	876,13	20957	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,4		404	
	Итого по заработной плате					**21361**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7875	6,3	132,27	833	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,2	1880,16	376	
					928,86	186	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,1	3281,86	328	
					1245,87	125	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,1	3602,5	360	
					928,86	93	
	Итого по эксплуатации машин					**1897**	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	30195,06	483	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01656	179522,73	2973	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00264	195385,08	516	
	Итого по материалам					**3972**	

Раздел 2 Водопровод В1

10 11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**		**2**	**3353**	**6706**	**54,36**
							2902

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,99	5,98	876,13	5239	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1		100	
	Итого по заработной плате					**5339**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7875	1,575	132,27	208	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,05	1880,16	94	
					928,86	46	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,025	3281,86	82	
					1245,87	31	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,025	3602,5	90	
					928,86	23	
	Итого по эксплуатации машин					**474**	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	179522,73	743	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	195385,08	129	
	Итого по материалам					**993**	
12 11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		**1**	**3353**	**3353**	**54,36**
							1452
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,99	2,99	876,13	2620	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,05		51	
	Итого по заработной плате					**2671**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7875	0,7875	132,27	104	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,025	1880,16	47	
					928,86	23	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	3281,86	41	
					1245,87	16	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,0125	3602,5	45	

					928,86	12	
	Итого по эксплуатации машин					**237**	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60	
21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179522,73	372	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	195385,08	64	
	Итого по материалам					**496**	
16 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран		**2**	**20319**	**40638**	**54,36**
							348
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,345	0,69	928,86	641	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**641**	
23-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	4	86,7	347	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	247,08	10	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	304,82	6	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	371,52	7	
23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (23-040501-0203->23-040905-0901)	шт.	1	2	637,65	1275	
23-030103-0601	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79 (23-030103-0502->23-030103-0601)	м	20	40	958,8	38352	
	Итого по материалам					**39997**	
17 11-100111-0301	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. УстановкаК=8,000;**	изделие		**8**	**1043,75**	**8350**	**53,82**
							2792
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,77855	6,2284	773,47	4817	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,42		371	
	Итого по заработной плате					**5188**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021625	0,173	1454,27	252	

					822,72	142	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,030875	0,247	1880,16	464	
					928,86	229	
	Итого по эксплуатации машин					**716**	
21-070510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	32	64,13	2052	
21-130209-0401							
	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,96	196,57	189	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,0028	205870,68	576	
	Итого по материалам					**2817**	
19 11-160701-0101							
	Краны пожарные диаметром 50 мм. УстановкаК=8,000;	кран		**8**	**26863,25**	**214906**	**54,36**
							4332
01-010102-0140							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,035	8,28	928,86	7691	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0375	0,3		279	
	Итого по заработной плате					**7970**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	2	8,24	16	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,2	1880,16	376	
					928,86	186	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0125	0,1	3602,5	360	
					928,86	93	
	Итого по эксплуатации машин					**752**	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,24	247,08	59	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,82	24	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,52	30	
21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,32	428,99	137	
23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	24	455,67	10936	
23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	160	664,96	106394	

23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	8	4595,53	36764	
23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 (23-040702-0602->23-040702-0603)	шт.	1	8	6505,35	52043	
21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00032	238497,54	76	
	Итого по материалам					**206463**	
22 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		**6**	**2338,5**	**14031**	**54,36**
							2367
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,7544	4,5264	942,73	4267	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	0,093		87	
	Итого по заработной плате					**4354**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,31175	1,8705	17,05	32	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012625	0,07575	1880,16	142	
					928,86	70	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,006	3281,86	20	
					1245,87	7	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	0,01125	3602,5	41	
					928,86	10	
	Итого по эксплуатации машин					**235**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,2784	197,02	55	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,027	219,24	6	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,018	416,82	8	
23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (23-010201-0160->23-010201-0162)	м	1	6	1554,93	9330	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0246	4812,75	118	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00072	16444,68	12	

	Итого по материалам					**9529**	
23 11-160301-0207	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода		**100**	**2857,13**	**285713**	**54,36**
							31677
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,63825	63,825	886,54	56583	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01775	1,775		1689	
	Итого по заработной плате					**58272**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05075	5,075	17,05	87	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01425	1,425	1880,16	2679	
					928,86	1324	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00125	0,125	3281,86	410	
					1245,87	156	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0,225	3602,5	811	
					928,86	209	
	Итого по эксплуатации машин					**3987**	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	4,64	197,02	914	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	1,68	219,24	368	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,06	304,82	18	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1	416,82	417	
23-011306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	100	2224,18	222418	
21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000017	0,0017	592786,15	1008	
	Итого по материалам					**225143**	
24 11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		**16**	**2345,56**	**37529**	**54,36**
							4134

01-010102-0140						
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,49795	7,9672	928,86	7400
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,216		205
	Итого по заработной плате					**7605**
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,024625	0,394	17,05	7
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010875	0,174	1880,16	327
					928,86	162
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000875	0,014	3281,86	46
					1245,87	17
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00175	0,028	3602,5	101
					928,86	26
	Итого по эксплуатации машин					**481**
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,44	197,02	87
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,10336	219,24	23
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,0864	247,08	21
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0096	304,82	3
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,0992	371,52	37
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,064	416,82	27
23-011306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	16	1838,36	29414
21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000038	0,0000608	592786,15	36
	Итого по материалам					**29648**
	Итого прямые затраты по смете					**652 028**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					118 779
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 172
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 286
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					524 077
	Накладные расходы I уровня, тенге					66 326
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					718 354

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	30 458
Итого, тенге	748 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 905
Итого по акту, тенге	**808 717**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**6 560 625**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	190 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	160271
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	237599
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**7 577 678**
Всего по акту стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с учетом перехода к договорной цене К =0,740000022	5607482
НДС (12 %)	672 898
Всего по акту с учетом НДС	**6 280 380**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ALI- STAR KZ" , БИН 170440026734

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. К. Каирканов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

КГКП "Катон-Карагайский центр культуры и досуга населения" БИН 990540002395

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Р. Е. Джаманбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ" , БИН 170740007682

(наименование организации, бизнес идентификационный или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Е. М. Байленов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.