58

Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей, наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18

Дополнительное соглашение №1 от 23 Августа 2013 года к Договору №8 от 14 Августа 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА 14 Августа 2013 г. - 06 Сентября 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы в процессе производства работ								
		Сети канализации								
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 160 мм (основная трасса) км	0,009	282452,55	41553,67	2542	374	2945	284,05	3
				240637,5	11054,83	2166	99	130	42,9	-
2	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 100 мм (между АБК и колодцем№1) км	0,0077	219842,24	29549,61	1693	228	1982	223,1	2
				190181,25	7835,47	1464	60	130	30,34	-
3	Е0146-34-3	-Разборка железобетонного основания компрессором(сущ. колодец) км	2,4	4979,55	2410,16	11951	5784	8345	15,32	37
				2569,39	907,78	6167	2179	100	4,44	11
4	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	11,42	1882,23	175,4	21495	2003	7535	1,17	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				441,83	65,72	5046	751	130	0,32	4
		м3								
5	Е0123-24-1 К3=0,6	-Демонтаж люков	1	168,82	24,44	169	24	200	0,9	1
				144,38	9,32	144	9	130	0,08	-
		шт								
6	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,39	48079,2	2919,33	18751	1139	5181	18,25	7
				9126,39	1093,23	3559	426	130	5,34	2
		м3								
		Устройство брусчатки								
7	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под брусчатку	3,4	986,59	47,32	3354	161	3018	4,01	14
				939,26	0,1	3193	-	94,5	-	-
		м3								
8	Е0169-16-1	-Приготовление раствора в построечных условиях (под маяки)	1	3662,93	922,77	3663	923	2599	20,16	20
				2740,16	147,49	2740	147	90	0,9	1
		м3								
9	Е0169-19-3п-1	-Переноска строительного материала (бетон)	16	515,46	-	8247	-	7423	0,01	-
				515,46	-	8247	-	90	-	-
		т								
		Устройство забора								
10	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной 1,9 м	2,34	802,13	-	1877	-	2159	-	-
				802,13	-	1877	-	115	-	-
		м3								
11	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов	11	1689,32	38,49	18582	423	25647	9,03	99
				1650,83	14,55	18159	160	140	0,07	1
		шт								
12	Е0169-16-3	-Приготовление бетона в построечных условиях	2,43	3243,84	699,03	7883	1699	5811	18,49	45
				2544,81	112,3	6184	273	90	0,77	2
		м3								
13	Е0169-11-1	-Устройство инвентарных деревянных лесов (с двух сторон)	182	107,39	-	19544	-	17590	0,63	114
				107,39	-	19544	-	90	-	-
		м2								
14	Е0146-59-5	-Разборка стен из кирпича вагончика охраны	1,35	293,24	97,88	396	132	314	1,23	2
				195,36	37,01	264	50	100	0,19	-
		м3								
		Водосточная система								
15	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов Д=125мм	60	464,4	17,8	27864	1068	10879	0,86	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				446,6	6,68	26796	401	40	0,03	2
		м								
16	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб (5шт по 7м)	35	441,39	0,79	15449	28	6170	0,51	18
				440,6	0,13	15421	4	40	-	-
		м								
17	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (52м) с устройством	63,85	451,48	2,86	28827	183	11485	0,07	4
		преходного мостика (6,25м) и стеновой лестницы (5,6м)		448,62	1,06	28644	68	40	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			192287	14168			431
			Тенге			149616	4628			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192287	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1892	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	154245	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26610	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			119282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18694	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	172137	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			330263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	172137	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			192287	14168			431
			Тенге			149616	4628			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192287	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1892	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	154245	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26610	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			119282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18694	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	172137	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			330263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	172137	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		Итого прямых затрат					192286,923			
		Накладные расходы					119281,82			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					18694,15			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					330262,89			
		Итого с затратами на выслугу лет	330262,894	X 1 %		3302,629	333565,52			
		Итого с затратами на доп. отпуска	330262,894	X 0,4 %		1321,052	334886,57			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	334886,575	X 2,234			748136,61			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	748136,609	X 2 %		14962,732	763100,00			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %				-			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					763100,00			

Заказчик:

Подрядчик: