58

Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей, наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Договор №8 от 14 Августа 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА 14 Августа 2013 г. - 06 Сентября 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети канализации: материалы+механизмы+работа								
		Разборка асфальта								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,05	643,26	204,42	4535	1441	4246	1,78	13
				438,84	14,04	3094	99	133	0,02	-
		м3								
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,92	165,89	58,94	2807	997	2656	0,13	2
				106,95	11,06	1810	187	133	0,04	1
		м3								
		Землянные работы								
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной	571,79	139,91	114,88	79996	65688	67059	0,01	6
				25,02	95,88	14308	54825	97	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 3 м в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
4	Е0101-17-14-	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,54	252,88 32,26	220,56 189,72	1148 146	1001 861	978 97	0,01 0,04	- -
5	Е0101-164-2-	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,22	755,31 755,31	- -	14517 14517	- -	16404 113	1,77 -	34 -
6	Е0101-164-2-	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (возле здания, сущ.колодца, кабеля)	42,24	755,31 755,31	- -	31904 31904	- -	36052 113	1,77 -	75 -
7	Е0101-173-2-	м3 Водоотлив из котлованов	180	471,84	471,84	84931	84931	57909	-	-
8	С010333-А10-1	м3 Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (из-под колодцев)	7,945	- 78,9 17,62	331,67 - -	- 627 140	59700 - -	97 140 100	1,17 0,37 -	211 3 -
9	Е0101-166-2-	т Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до уровня верха трубы мягким грунтом	19,22	616,86 616,86	- -	11856 11856	- -	13397 113	1,12 -	21 -
10	Е0101-166-2-	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,24	616,86 616,86	- -	26056 26056	- -	29443 113	1,12 -	47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	571,79	29,26	29,26	16731	16731	14833	-	-
				-	26,74	-	15292	97	-	2
		м3								
12	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группыдобавлять на каждые последующие 5 м	571,79	12,94	12,94	7397	7397	6558	-	-
				-	11,82	-	6761	97	-	1
		м3								
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	571,79	167,28	30,19	95648	17261	76036	0,12	71
		м3		137,09	-	78388	-	97	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,58	1882,23	175,4	12385	1154	4342	1,17	8
				441,83	65,72	2907	432	130	0,32	2
		м3								
15	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,094	282452,55	41553,67	26551	3906	30757	284,05	27
				240637,5	11054,83	22620	1039	130	42,9	4
		км								
16	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (муфта)	0,003	414984,55	118991,92	1245	357	1254	351,9	1
				294975	26652,23	885	80	130	113,53	-
		км								
17	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	27994,79	95,66	27995	96	34277	19,56	20
				26330,4	36,23	26330	36	130	0,17	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
18	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,17	48079,2	2919,33	56253	3416	15544	18,25	21
				9126,39	1093,23	10678	1279	130	5,34	6
		м3								
19	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,945	1550,1	84,82	1465	80	171	0,17	-
				122,94	13,42	116	13	133	0,05	-
		м3								
20	Е0123-24-1	-Демонтаж люков	1	168,82	24,44	169	24	200	0,9	1
	КЗ=0,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				144,38	9,32	144	9	130	0,08	-
21	E0123-24-1	-Установка старых люков шт	1	522,01	40,73	522	41	646	1,51	2
				481,28	15,53	481	16	130	0,08	-
22	E0123-24-1	-Установка люков шт	4	15584,81	40,73	62339	163	2583	1,51	6
				481,28	15,53	1925	62	130	0,08	-
23	E0107-31-1	-Установка плит перекрытий колодца диаметром до 1000 мм (плита перекрытия -1шт) шт	0,12	7001,08	2134,53	840	256	901	5,67	1
				4674,35	687,67	561	83	140	2,73	-
24	E0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	1	20320,66	346,11	20321	346	2257	6,47	6
				2007,9	117,06	2008	117	106,2	0,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 м3	Тенге			588238	205287			364
			Тенге			250875	140891			243
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588238	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66614	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	391766	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64975	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			418643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1067294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1067294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454563	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы по устройству брусчатки: работа								
25	E0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под брусчатку	19,38	986,59	47,32	19120	917	17204	4,01	78
				939,26	0,1	18203	2	94,5	-	-
26	E0106-19-1	-Устройство бетонного основания с армированием м3	16,5	3352,49	363,41	55316	5996	54165	9,49	157
				2989,08	137,3	49320	2265	105	0,67	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 м3	Тенге			74436	6913			234
			Тенге			67523	2267			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			74436	69790	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			71368	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154553	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80495	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154553	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80495	-		
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы по устройство фасада гаражей из металлосайдинга: работа								
27	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из металлических конструкций при относе от стен на 100мм	45,9	649,15	10,04	29796	461	32462	3,9	179
		м2		639,11	3,83	29335	176	110	0,02	1
28	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм	45,9	9,91	0,02	455	1	409	0,06	3
		отверст		9,89	-	454	-	90	-	-
29	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов металлическим сайдингом	45,9	273,2	4,59	12540	211	13013	3,11	143
		м2		268,61	1,4	12329	64	105	0,01	-
30	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных	45,9	135,57	0,71	6223	33	4303	0,5	23
		м2		79,18	0,26	3634	12	118	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49014	705			347
			Тенге			45753	252			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2556	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46005	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5952	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53533	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство забора: работа								
31	Е0107-24-12	-Демонтаж металлических оград	50,81	347,95	167,86	17679	8529	16076	1,03	52
	К3=0,6			180,09	45,91	9150	2332	140	0,28	14
		м								
32	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной 1,9 м	2,16	802,13	-	1733	-	1992	-	-
				802,13	-	1733	-	115	-	-
		м3								
33	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов(38 штук)	27	1689,32	38,49	45612	1039	62951	9,03	244
				1650,83	14,55	44572	393	140	0,07	2
		шт								
34	Е0169-11-1	-Устройство инвентарных деревянных лесов	182	107,39	-	19544	-	17590	0,63	114
				107,39	-	19544	-	90	-	-
		м2								
35	Е0109-47-1	-Облицовка забора стальным профилированным листом h=2,5	384	59,59	3,44	22884	1321	19868	0,34	132
				56,15	1,33	21563	512	90	0,01	2
		м2								
36	Е0169-16-3	-Приготовление бетона в построечных условиях	1,5	3243,84	699,03	4866	1049	3587	18,49	28
				2544,81	112,3	3817	168	90	0,77	1
		м3								
37	Е0146-66-1	-Демонтаж и погрузка вагончика охраны	1	6371,17	1312,61	6371	1313	5555	28,92	29
				5058,56	496,8	5059	497	100	2,67	3
		вагончик								
38	Е0146-59-5	-Разборка стен из кирпича вагончика охраны	5,4	293,24	97,88	1583	529	1255	1,23	7
				195,36	37,01	1055	200	100	0,19	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			120272	13778			606
			Тенге			106494	4102			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88521	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104872	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22075	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25056	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			264095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129927	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			831960	226684			1552
			----			---	---			---
			Тенге			470645	147513			278
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			809076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	596082	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64975	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			649205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1545778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	693463	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22075	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25056	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1591095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	718519	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.
Итого прямых затрат 831960,229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы					669072,5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					90061,97			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1591094,7			
		Итого с затратами на выслугу лет	1591094,704 X 1 %		15910,947		1607005,7			
		Итого с затратами на доп. отпуска	1591094,704 X 0,4 %		6364,379		1613370			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1613370,03 X 2,234				3604268,6			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3604268,647 X 2 %		72085,373		3676354			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %				-			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3676354			