Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей, наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Договор №8 от 14 Августа 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА 22 Июля 2013 г. - 15 Августа 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство навеса для машин								
1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной 1,9 м	1,08	802,13	-	866	-	897	-	-
				802,13	-	866	-	103,5	-	-
		м3								
2	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов	5	1692,66	41,84	8463	209	10500	9,03	45
				1650,83	15,81	8254	79	126	0,08	-
		шт								
3	Е0107-12-9	-Установка балок и ферм	9	5776,2	3204,23	51986	28838	39512	13,69	123
				2571,98	912,35	23148	8211	126	3,49	31
		шт								
4	Е0109-62-3	-Изготовление ферм, металлических конструкций в	1,741	49392,89	11718,89	85993	20403	56843	104,65	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		построечных условиях		37674	2634,16	65590	4586	81	9,2	16
5	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия из профилированного листа с устройством обрешетки	72,36 т	324,14	10,25	23455	742	24624	1,97	142
				313,89	3,85	22713	279	107,1	0,02	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			170763	50191			493
			Тенге			120572	13155			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63550	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74880	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70177	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			321328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153583	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			170763	50191			493
			Тенге			120572	13155			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63550	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74880	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70177	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56843	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78703	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			321328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153583	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			170762,89
Накладные расходы			132375,92
Ненормируемые и непредвиденные затраты			18188,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			321327,17
Итого с затратами на выслугу лет	321327,168 X 1 %	3213,272	324540,44
Итого с затратами на доп. отпуска	321327,168 X 0,4 %	1285,309	325825,75
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	325825,749 X 2,234		727894,72
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	727894,723 X 2 %	14557,894	742453,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			742453,00

Заказчик:

Подрядчик: