Заказчик: ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей, наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Дополнительное соглашение №2 от 23 Сентября 2013 года к Договору №8 от 14 Августа 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы										
1	Е0157-21-4	-Устройство плитки бетонной (пожарная лестница) м2	8,98	1068,34	2,57		9594	23		10595	3,09	28
				1065,77	-		9571	-		110,7	-	-
2	Е0113-16-6	-Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-021 за один раз (пожарная лестница + навес для машин) м2	97,31	13,43	0,06		1306	6		1055	0,03	3
				13,36	0,03		1300	2		81	-	-
3	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград(пожарная лестница + навес для машин) м2	77,01	118,93	0,04		9159	3		8654	0,74	57
				118,89	0,02		9156	2		94,5	-	-
4	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон (отмостка) м2	0,99	857,9	41,15		849	41		764	3,49	3
				816,75	0,09		809	-		94,5	-	-
5	Е0127-34-2	-Установка поребрика (брусчатка конверт) м3	28,77	133,27	8,29		3834	238		4380	0,8	23
				124,98	2,2		3596	63		119,7	0,01	-
6	Е0127-6-1	-Устройство сбросов воды м	14	112,14	1,91		1570	27		1859	0,67	9
				110,23	0,67		1543	9		119,7	-	-
7	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай крыльцо м	0,5	802,13	-		401	-		415	-	-
				802,13	-		401	-		103,5	-	-
		м3										

8	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов	2	1692,66	41,84	3385	84	4200	9,03	18
				1650,83	15,81	3302	32	126	0,08	-
		шт								
9	Е0106-1-2	-Заливка бурок бетоном	0,45	922,44	122,9	415	55	360	5,07	2
				799,54	46,44	360	21	94,5	0,23	-
		м3								
10	Е0109-62-3	-Изготовление металлических конструкций в построечных условиях (каркас крыльца)	0,04	49392,89	11718,89	1976	469	1306	104,65	4
				37674	2634,16	1507	105	81	9,2	-
		т								
11	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания под бардюры с подноской песка до 30м	3,36	1674,65	41,15	5627	138	5187	3,49	12
				1633,5	0,09	5489	-	94,5	-	-
		м3								
12	Е0106-19-2	-Бетонирование бардюров с подноской бетона до 20м	2,4	2015,23	354,05	4837	850	4071	4,77	11
				1661,18	133,74	3987	321	94,5	0,65	2
		м3								
13	Е0106-19-2	-Бетонирование отмостки канализационных люков	0,5	1599,93	354,05	800	177	652	4,77	2
				1245,88	133,74	623	67	94,5	0,65	-
		м3								
14	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (площадка)	1	14177,42	395,01	14177	395	1628	9,49	9
				1573,2	149,24	1573	149	94,5	0,73	1
		м3								
15	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон	9	857,9	41,15	7721	370	6947	3,49	31
				816,75	0,09	7351	1	94,5	-	-
		м3								
16	Е0106-19-2	-Бетонирование площадки	3,6	1599,93	354,05	5760	1275	4693	4,77	17
				1245,88	133,74	4485	481	94,5	0,65	2
		м3								
17	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	145	52,99	43,41	7684	6295	3897	0,06	9
				9,58	12,87	1389	1867	119,7	0,05	7
		м2								
18	С010333-А10-1	-Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (из-под площадки)	136,2	76,6	-	10433	-	2087	0,32	44
				15,32	-	2087	-	100	-	-
		т								
19	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	18	139,91	114,88	2518	2068	2111	0,01	-
				25,02	95,88	450	1726	97	0,02	-
		м3								
20	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после	1	755,31	-	755	-	853	1,77	2
				755,31	-	755	-	113	-	-

		разработки их механизированным способом/							
		м3							
21	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (возле здания, сущ.колодца, кабеля)	1	755,31	-	755	-	853	1,77	2
				755,31	-	755	-	113	-	-
		м3								
22	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	17	471,84	471,84	8021	8021	5469	-	-
				-	331,67	-	5638	97	1,17	20
		м3								
23	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до уровня верха трубы мягким грунтом	2	616,86	-	1234	-	1394	1,12	2
				616,86	-	1234	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18	29,26	29,26	527	527	467	-	-
				-	26,74	-	481	97	-	-
		м3								
25	Е0122-11-2 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0032	58823,66	23374,91	188	75	173	205,85	1
				35448,75	6156,44	113	20	130	23,74	-
		км								
26	Е0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	339,44	259,48	1358	1038	768	0,48	2
				79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
		шт								
27	Цена поставщика	-Отвод компрессионный Д 63мм	4	678	-	2712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-38-2 -	Врезка в существующую сеть	1	837,28	138,2	837	138	609	2,14	2
		врезка		416,59	51,75	417	52	130	0,25	-
29	Е0109-62-3 -	Изготовление металлических конструкций в построечных условиях (лестница в колодец)	0,02	49392,89	11718,89	988	234	653	104,65	2
				37674	2634,16	753	53	81	9,2	-
		т								
30	Е0169-19-3п-1	Переноска строительного материала, строительного мусора	12	515,46	-	6186	-	5010	0,01	-
				515,46	-	6186	-	81	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			115608	22547			298
			Тенге			69510	11362			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112644	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1733	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78454	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2712	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10759	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			10433	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			79152	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11873	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11508	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	203303	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	365
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90327	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2964	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2418	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1959	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2712	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	208521	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	373
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93039	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	115608	22547		298
	Тенге	69510	11362		34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112644	-	-	-
Материалы -	Тенге	1733	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78454	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2712	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	10759	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	10433	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	79152	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11873	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11508	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	203303	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	365
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90327	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2964	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2418	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1959	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	295	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2712	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	208521	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	373
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93039	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат	115607,445
Накладные расходы	81110,68
Ненормируемые и непредвиденные затраты	11803,09

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			208521,22
Итого с затратами на выслугу лет	208521,222 X 1 %	2085,212	210606,43
Итого с затратами на доп. отпуска	208521,222 X 0,4 %	834,085	211440,52
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	211440,519 X 2,234		472358,12
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	472358,119 X 2 %	9447,162	481805,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			481805,00

Заказчик:

Подрядчик: