Приложение №2 к Договору №8 от 14 Августа 2013 года

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей,наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул.Ярослава Гашека, 18 Приложение №2 Договор №8 от 14 Августа 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по устройству забора, дополнительные работы по устройству основания из брусчатки, фасаду гаражей,наружные сети водопровода и канализации по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул.Ярослава Гашека, 18 Приложение №2 Договор №8 от 14 Августа 2013 года

ОБЬЕКТ НОМЕР 1001300

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 22 Июля 2013 г. - 15 Августа 2013 г

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	1976,89 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2877 чел.-ч
Сметная заработная плата	905,194 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети канализации: материалы+механизмы+работа										
		Разборка асфальта										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,05	643,26	204,42	4535	1441	4246	1,78			13
				438,84	14,04	3094	99	133	0,02			-
		м3										
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,92	165,89	58,94	2807	997	2656	0,13			2
				106,95	11,06	1810	187	133	0,04			1
		м3										
		Землянные работы										
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	571,79	139,91	114,88	79996	65688	67059	0,01			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		25,02	95,88	14308	54825	97	0,02	13
4	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3 4,54	252,88	220,56	1148	1001	978	0,01	-
				32,26	189,72	146	861	97	0,04	-
5	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 19,22	755,31	-	14517	-	16404	1,77	34
				755,31	-	14517	-	113	-	-
6	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент (возле здания, сущ.колодца, кабеля)	м3 42,24	755,31	-	31904	-	36052	1,77	75
				755,31	-	31904	-	113	-	-
7	E0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	м3 180	471,84	471,84	84931	84931	57909	-	-
8	C010333-A10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (из-под колодцев)	м3 7,945	-	331,67	-	59700	97	1,17	211
				78,9	-	627	-	140	0,37	3
				17,62	-	140	-	100	-	-
9	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до уровня верха трубы мягким грунтом	т 19,22	616,86	-	11856	-	13397	1,12	21
				616,86	-	11856	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	42,24	616,86 616,86	- -	26056 26056	- -	29443 113	1,12 -	47 -
11	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	571,79	29,26 -	29,26 26,74	16731 -	16731 15292	14833 97	- -	- 2
12	E0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группыдобавлять на каждые последующие 5 м м3	571,79	12,94 -	12,94 11,82	7397 -	7397 6761	6558 97	- -	- 1
13	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы м3	571,79	167,28 137,09	30,19 -	95648 78388	17261 -	76036 97	0,12 -	71 -
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
14	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	6,58	1882,23 441,83	175,4 65,72	12385 2907	1154 432	4342 130	1,17 0,32	8 2
15	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,094	282452,55 240637,5	41553,67 11054,83	26551 22620	3906 1039	30757 130	284,05 42,9	27 4
16	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (муфта) км	0,003	414984,55 294975	118991,92 26652,23	1245 885	357 80	1254 130	351,9 113,53	1 -
17	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах врезка	1	27994,79 26330,4	95,66 36,23	27995 26330	96 36	34277 130	19,56 0,17	20 -
		КОЛОДЦЫ								
18	E0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	1,17	48079,2 9126,39	2919,33 1093,23	56253 10678	3416 1279	15544 130	18,25 5,34	21 6
19	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,945	1550,1 122,94	84,82 13,42	1465 116	80 13	171 133	0,17 0,05	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0123-24-1	-Демонтаж люков К3=0,6	1	168,82	24,44	169	24	200	0,9	1
				144,38	9,32	144	9	130	0,08	-
		шт								
21	Е0123-24-1	-Установка старых люков	1	522,01	40,73	522	41	646	1,51	2
				481,28	15,53	481	16	130	0,08	-
		шт								
22	Е0123-24-1	-Установка люков	4	15584,81	40,73	62339	163	2583	1,51	6
				481,28	15,53	1925	62	130	0,08	-
		шт								
23	Е0107-31-1	-Установка плит перекрытий колодца диаметром до 1000 мм (плита перекрытия -1шт)	0,12	7001,08	2134,53	840	256	901	5,67	1
				4674,35	687,67	561	83	140	2,73	-
		м3								
24	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	1	20320,66	346,11	20321	346	2257	6,47	6
				2007,9	117,06	2008	117	106,2	0,45	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		588238	205287			364

				Тенге		250875	140891			243
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		588238	-	-		-
	Материалы -			Тенге		66614	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	391766	-		-
	Местные материалы -			Тенге		64975	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		627	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		418643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		209
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	62796	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		60413	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1067294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		816
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	454563	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1067294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		816
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	454563	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Дополнительные работы по устройству брусчатки: работа									
25	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под брусчатку	19,38	986,59	47,32	19120	917	17204	4,01	78
				939,26	0,1	18203	2	94,5	-	-
		м3								
26	Е0106-19-1	-Устройство бетонного основания с армированием	23,95	3352,49	363,41	80292	8704	78621	9,49	227
				2989,08	137,3	71588	3288	105	0,67	16
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99412	9621			305
			----			---	---			---
			Тенге			89791	3290			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11714	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107455	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы по устройство фасада гаражей из металлосайдинга: работа								
27	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из металлических конструкций при относе от стен на 100мм	45,9	649,15	10,04	29796	461	32462	3,9	179
				---	---	---	---	---	---	---
				639,11	3,83	29335	176	110	0,02	1
			м2							
28	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм	55	9,91	0,02	545	1	490	0,06	3
				---	---	---	---	---	---	---
				9,89	-	544	-	90	-	-
			отверст							
29	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Облицовка стен фасадов металлическим сайдингом	45,9	273,2	4,59	12540	211	13013	3,11	143
				---	---	---	---	---	---	---
				268,61	1,4	12329	64	105	0,01	-
			м2							
30	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных	45,9	135,57	0,71	6223	33	4303	0,5	23
				---	---	---	---	---	---	---
				79,18	0,26	3634	12	118	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49104	705			348
			----			---	---			---
			Тенге			45843	252			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49104	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2556	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46095	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			50268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5962	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53635	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство забора: работа								
31	E0107-24-12	Демонтаж металлических оград К3=0,6	50,81	347,95	167,86	17679	8529	16076	1,03	52
		м		180,09	45,91	9150	2332	140	0,28	14
32	E0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной 1,9 м	2,16	802,13	-	1733	-	1992	-	-
				802,13	-	1733	-	115	-	-
		м3								
33	E0107-25-8	Устройство металлических столбов(38 штук)	27	1689,32	38,49	45612	1039	62951	9,03	244
				1650,83	14,55	44572	393	140	0,07	2
		шт								
34	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий (вверх забора + уголки) из листовой оцинкованной стали	11,6	441,96	1,43	5127	17	6089	1,12	13
				440,54	0,54	5110	6	119	-	-
		м2								
35	E0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	182	107,39	-	19544	-	17590	0,63	114
				107,39	-	19544	-	90	-	-
		м2								
36	E0109-47-1	Облицовка забора стальным профилированным листом h=2,5	384	59,59	3,44	22884	1321	19868	0,34	132
				56,15	1,33	21563	512	90	0,01	2
		м2								
37	E0169-16-3	Приготовление бетона в построечных условиях	1,5	3243,84	699,03	4866	1049	3587	18,49	28
				2544,81	112,3	3817	168	90	0,77	1
		м3								
38	E0146-66-1	Демонтаж и погрузка вагончика охраны	1	6371,17	1312,61	6371	1313	5555	28,92	29
				5058,56	496,8	5059	497	100	2,67	3
		вагончик								
39	E0146-59-5	Разборка стен из кирпича вагончика охраны	5,4	293,24	97,88	1583	529	1255	1,23	7
				195,36	37,01	1055	200	100	0,19	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			125399	13795			619
			Тенге			111604	4109			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93637	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			230667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	110902	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22075	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2565	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25056	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			275984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135957	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Устройство навеса для машин								
40	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной 1,9 м	1,08	802,13	-	866	-	897	-	-
				802,13	-	866	-	103,5	-	-
41	Е0107-25-8	-Устройство металлических столбов	м3 5	1692,66	41,84	8463	209	10500	9,03	45
				1650,83	15,81	8254	79	126	0,08	-
42	Е0107-12-9	-Установка балок и ферм	шт 9	5776,2	3204,23	51986	28838	39512	13,69	123
				2571,98	912,35	23148	8211	126	3,49	31
43	Е0109-62-3	-Изготовление ферм, металлических конструкций в построечных условиях	шт 1,741	49392,89	11718,89	85993	20403	56843	104,65	182
				37674	2634,16	65590	4586	81	9,2	16
44	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия из профилированного листа с устройством обрешетки	т 72,36	324,14	10,25	23455	742	24624	1,97	142
				313,89	3,85	22713	279	107,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			170763	50191			493
			----			---	---			---
			Тенге			120572	13155			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84770	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63550	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9618	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74880	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70177	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8526	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			321328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153583	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1032917	279600			2129
			----			---	---			---
			Тенге			618685	161697			332
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			924040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	688131	-		-
		Местные материалы -	Тенге			64975	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			755363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1780167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2506
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	801435	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108877	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11135	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		371
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	103758	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1976890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2877
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	905194	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат				1032915,985
Накладные расходы				832074,14
Ненормируемые и непредвиденные затраты				111899,45
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1976889,6
Итого с затратами на выслугу лет	1976889,579 X 1 %		19768,896	1996658,5
Итого с затратами на доп. отпуска	1976889,579 X 0,4 %		7907,558	2004566
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2004566,033 X 2,234			4478200,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4478200,518 X 2 %		89564,01	4567765,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %			-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				4567765,00

Составил ТОО «ПетроГраньСтрой»