Заказчик: **ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»**

Подрядчик: **ТОО «ПетроГраньСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по устройству парковки по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул.Ярослава Гашека, 18 Договор №10 от 25 Сентября 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	250	1,76	1,76	441	441	91	-	-
				-	0,38	-	94	97	-	-
		м2								
2	Е0101-24-2	Разработка грунта при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	75	11,56	11,56	867	867	273	-	-
				-	3,75	-	281	97	0,01	1
		м3								
3	Е0101-131-3	Уплотнение грунта	75	22,78	22,78	1708	1708	576	-	-
				-	7,91	-	594	97	0,03	2
		м3								
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	75	4,67	4,06	351	304	142	-	-
				0,55	1,4	41	105	97	-	-
		м3								
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	21	1072,5	85,16	22523	1788	1132	0,17	3
				24,59	15,95	516	335	133	0,05	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 70-120 мм	285,96	315,35	42,86	90178	12257	6810	0,05	13
				6,91	10,99	1976	3144	133	0,04	11
		м2								
7	Е0127-46-1	-Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	285,96	247,97	15,5	70910	4433	3025	0,03	8
				4,43	3,53	1266	1008	133	0,01	4
		м2								
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	181,26	554,59	363,83	100524	65948	60133	0,04	7
				129,52	119,92	23476	21737	133	0,02	4
		м2								
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49,8	1058,84	11,57	52730	576	11759	0,8	40
				174,47	3,07	8689	153	133	0,01	-
		м								
10	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов самосвалами	135	135,25	135,25	18259	18259	3652	-	-
				-	27,05	-	3652	100	0,57	77
		т								
11	Цена	-Камни бетонные бортовые 100-30-15	1,35	30700	-	41445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			399935	106581			72

			Тенге			35965	31102			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67067	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41445	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			167703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13139	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29252	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80206	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			516779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80206	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат	399934,503
Накладные расходы	87592,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					29251,65			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					516778,89			
		Итого с затратами на выслугу лет	516778,895 X 1 %		5167,789		521946,68			
		Итого с затратами на доп. отпуска	516778,895 X 0,4 %		2067,116		524013,8			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	524013,8 X 2,234				1170646,8			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1170646,829 X 2 %		23412,937		1194060,00			
		Итого					1194060,00			

Заказчик:

Подрядчик: