Счет-фактура № 00000000076 от 22.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340006844, Алматинская область г.Есик ул.Алтын Адам аллеясы 119, (2а)

ИИК поставщика: KZ769262301159227000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №43 от 19.04.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Чунджа ул.К.Исламова 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990640003644, с.Чунджа ул.К.Исламова 1 (10а)

ИИК получателя: KZ860705014100020001 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт банно-прачечного комбината и солдатской бани войсковой части 2534	шт	1	3 996 067,86	3 996 067,86	12%	479 528,14	4 475 596,00		
Всего по счету:					3 996 067,86		479 528,14	4 475 596,00		

Руководитель организации Калибеков Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Смаилова М. Я.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер2

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АС-Сапа Курылыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000075	22.06.2014

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК"
Основание: Договор №43 от 19.04.2014 г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт банно-прачечного комбината и солдатской бани войсковой части 2534	шт	1	4 475 596,00	4 475 596,00

Всего работ на сумму: 4 475 596,00
в т.ч НДС 479 528,14

Итого сумма: Четыре миллиона четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто шесть тенге 00

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс"

БИН: 110340006844,

МП

директор
(должность)

Калиаскаров Б.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Войсковая часть 2534 Пограничной службы КНБ РК"

БИН: 990640003644

МП

(Ф.И.О., подпись)

Форма 3

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Заказчик: ГУ «Войсковая часть 2534 Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК
Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Объект: Текущий ремонт банно- прачечного комбината и солдатской бани войсковой части 2534

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		43	19.04.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	3 996 068	1 639 429						479 528	4 475 596
Ранее оплаченная сумма									
В т.ч. за тек. месяц	3 996 068	1 639 429						479 528	4 475 596
Тендерная скидка									
Итого к оплате	3 996 068	1 639 429						479 528	4 475 596

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ГУ «Войсковая часть 2534 Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК

Подрядчик ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Договор №43 от 19.04.2014 г

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт зданий и сооружении войнской части 2534

Наименование объекта: Банно-прачечный комбинат, солдатская баня

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Банно-прачечный комбинат, солдатская баня								
1.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	м2	25,00	346,04	18,87	8651	472	0,82	20
					136,44	6,39	3411	160	0,03	1
2.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25,00	5206,00	--	130150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-22-2	Установка м/п подоконных досок	м2	6,16	210,48	5,58	1297	34	0,59	4
					94,05	2,12	579	13	0,01	0
4.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	13,70	3680,00	--	50416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	11,00	398,48	102,53	4383	1128	0,90	10
					151,65	35,67	1668	392	0,14	2
6.	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами внутренние	м2	11,00	5960,00	--	65560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных дверей в помещение	комплект	8,00	1380,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-81 5	Замок врезной с цилиндровым механизмом	шт	8,00	844,00	--	6752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-6-1	Кирпичная кладка оконных проемов высотой 40 см	м3	1,00	2288,24	335,84	2288	336	4,54	5
					699,75	126,00	700	126	0,61	1
10.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,49	12200,00	--	5978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	42,00	20,60	0,12	865	5	0,14	6
					20,48	0,05	860	2	0,00	0
12.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	42,00	51,33	4,89	2156	205	0,34	14
					46,44	0,83	1950	35	0,01	0
13.	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 35 мм площадью свыше 5 м2	1м2	42,00	1920,69	5,23	80669	220	0,75	32
					120,11	0,83	5045	35	0,01	0
14.	С12068-50	Шпунтованные доски, толщиной 26 мм	м2	42,00	3590,00	--	150780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-36-1	Замена отдельных участков покрытий из линолеума	м2	50,00	920,16	--	46008	--	0,38	19
					58,50	--	2925	--	0,01	0
16.	Е0157-14-3	Ремонт бетонного покрытия полов	1м2	41,00	865,36	1,20	35480	49	0,27	11
					39,40	0,23	1615	9	0,00	0
17.	Е0115-37-2	Облицовка потолков декаративными панелями на деревянном каркасе	м2	35,00	1331,47	16,15	46601	565	6,49	227
					1084,30	3,89	37950	136	0,02	1
18.	С11021-11 4	Панель декоративный	м2	35,00	619,00	--	21665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	85,00	25,70	--	2184	--	0,18	15
					25,70	--	2184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0161-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	85,00	525,99	39,03	44709	3318	2,37	201
					397,46	6,55	33784	557	0,04	3
21.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 2 мм	м2	85,00	60,96	1,83	5182	156	0,36	30
					55,46	0,29	4714	25	0,00	0
22.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	204,00	130,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	85,00	274,88	2,10	23365	178	0,39	33
					65,03	0,79	5528	67	0,00	0
24.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	4,00	996,29	67,78	3985	271	3,85	15
					644,33	11,29	2577	45	0,06	0
25.	Е0115-64- 6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов криволинейных	м2	4,00	345,16	6,12	1381	24	1,71	7
					338,83	2,32	1355	9	0,01	0
26.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	9,60	37,00	--	355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0162-36- 1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	310,00	25,70	--	7967	--	0,18	55
					25,70	--	7967	--	--	--
28.	Е0161-10- 1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	68,58	460,39	15,70	31574	1077	1,74	119
					302,60	2,43	20753	167	0,01	1
29.	Е0162-25- 1	Подготовка поверхностей стен под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка стен простых с лесов и земли	м2	310,00	33,63	2,52	10427	780	0,04	12
					6,23	0,46	1931	143	0,00	1
30.	Е0115-55- 1	Высококачественная штукатурка клеевым раствором по камню стен гладких	м2	310,00	266,17	2,65	82512	821	1,43	443
					258,75	0,72	80212	223	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С	Клей под штукатурку фасада	кг	490,00	25,41	--	12453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов криволинейных	м2	15,00	345,16	6,12	5177	92	1,71	26
					338,83	2,32	5082	35	0,01	0
33.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	36,00	37,00	--	1332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	310,00	266,17	2,65	82512	821	1,43	443
					258,75	0,72	80212	223	0,03	9
35.	С	Штукатурка мюнхенская, фасадная	кг	1080,00	26,91	--	29062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	310,00	101,33	1,65	31411	512	0,09	29
					17,12	0,63	5307	195	0,00	1
37.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
38.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	36,00	116,90	1,81	4208	65	0,75	27
					115,09	0,29	4143	10	0,00	0
39.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	409,13	7,90	8183	158	1,29	26
					231,75	2,95	4635	59	0,01	0
40.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	36,00	545,07	6,65	19623	239	1,40	50
					252,00	2,50	9072	90	0,01	0
41.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	44,00	473,47	39,24	20833	1727	1,47	65
					254,25	15,75	11187	693	0,07	3
42.	С130904-3 1	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и	шт	6,00	586,00	--	3516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С130904-3 2	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	900,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-2 731	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	265,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130804-2 729	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	188,00	--	1880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130804-3 277	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	218,00	--	1308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130804-1 411	Муфта полиэтиленовая компрессионный прямой с наружной резьбой DN 40X1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	298,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-2 549	Муфта с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40X1 1/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт	5,00	1795,00	--	8975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Банна- прачечный комбинат, солдатская баня								1149604

ИТОГО:

1149604	13266	1952
338354	3451	33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	320709
На сантехнические работы	38890
Всего накладных расходов:	359599
Итого с накладными	1509203

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90552
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1599755
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1617032
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1623431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1639429		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3917706		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78354		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3996060		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						479528		
		Итого с НДС						4475596		

Принял: Сдал: Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс» Калибеков Б.