Приложение №2 к Договору №7 от 22 Июля 2013 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕМОНТ ФАСАДА, УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ по адресу:Республика Казахстан, СКО, 150009, г.Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18 Договор №7 от 22 Июля 2013 года

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕМОНТ ФАСАДА, УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ по адресу:Республика Казахстан, СКО, 150009, г.Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18 Договор №7 от 22 Июля 2013 года

ОБЬЕКТ НОМЕР 1001300

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
(Локальный сметный расчет)

НА АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 22 Июля 2013 г. - 10 Августа 2013 г.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1474,629 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4598 чел.-ч
Сметная заработная плата 765,758 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0134-56-3	-Устройство каркаса под отделку листовой сталью (оконные откосы) м2	10,38	650,03	10,91	6747	113	6610	3,9	40
				639,11	4,16	6634	43	99	0,02	-
2	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм (оконные откосы) отверст	85	8,62	0,02	733	2	658	0,05	5
				8,6	-	731	-	90	-	-
3	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (оконные откосы) м2	10,89	129,17	2,9	1407	32	1373	0,79	9
				126,27	1,1	1375	12	99	0,01	-
4	Е0109-28-1	-Устройство откосов из крашенной листовой стали (оконные откосы)	10,89	1145,28	643,3	12472	7006	5886	3,05	33
				501,98	165,31	5467	1800	81	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,83	177,76	1,55	681	6	725	1,12	4
				176,21	0,59	675	2	107,1	-	-
		м2								
6	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из металлических конструкций при относе от стен на 100мм	330,68	650,03	10,91	214950	3609	210591	3,9	1289
				639,11	4,16	211342	1376	99	0,02	7
		м2								
7	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм	1121	8,62	0,02	9663	22	8677	0,05	62
				8,6	-	9641	-	90	-	-
		отверст								
8	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	330,68	129,17	2,9	42714	959	41698	0,79	262
				126,27	1,1	41755	364	99	0,01	2
		м2								
9	Е0134-58-1	-Устройство влагозащитной мембраны "Изоспан"	330,68	55,6	0,23	18385	74	18156	0,34	114
				55,37	0,09	18311	29	99	-	-
		м2								
10	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов металлическим сайдингом	330,68	273,6	4,99	90474	1649	84416	3,11	1027
				268,61	1,52	88824	504	94,5	0,01	2
		м2								
11	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 100мм (по оси Б между осями 1 и 2)	11,43	650,03	10,91	7430	125	7279	3,9	45
				639,11	4,16	7305	48	99	0,02	-
		м2								
12	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (по оси Б между осями 1 и 2)	11,43	129,17	2,9	1476	33	1441	0,79	9
				126,27	1,1	1443	13	99	0,01	-
		м2								
13	Е0134-58-1	-Устройство влагозащитной мембраны "Изоспан"(по оси Б между осями 1 и 2)	11,43	55,6	0,23	635	3	628	0,34	4
				55,37	0,09	633	1	99	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Облицовка стен фасадов плоским шифером (по оси Б между осями 1 и 2) СОГЛАСОВАНО НА САЙДИНГ м2	11,43	273,6 268,61	4,99 1,52	3127 3070	57 17	2918 94,5	3,11 0,01	35 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге				410894 397205	13689 4210			2937 18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				398422	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	394148	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				385169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		193
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	57775	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47015	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				830607	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	451923	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12472	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7267	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	883	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1101	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19460	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850067	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3151
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	460073	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Отмостка									
15	Е0101-162-3	-Планировка грунта вручную под брусчатку конверт	4,2	553,73 553,73	- -	2326 2326	- -	2365 101,7	3,2 -	13 -
16	Е0111-4-1	м3 -Устройство гидроизоляции из РУКАНА (отмостка)	34,7	121,87 98,84	23,03 8,64	4229 3430	799 300	4129 110,7	0,48 0,04	17 1
17	Е0152-16-1	м2 -Устройство щебеночного основания под бетон (отмостка)	2,2	857,9 816,75	41,15 0,09	1887 1797	91 -	1698 94,5	3,49 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0106-19-1	-Устройство бетонной отмостки	1,02	1968,21	395,01	2008	403	1660	9,49	10
				1573,2	149,24	1605	152	94,5	0,73	1
		м3		857,9	41,15	1158	56	1042	3,49	5
19	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания (отмостка)	1,35							
				816,75	0,09	1103	-	94,5	-	-
		м3								
20	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки (отмостка)	24,23	206,15	26,58	4995	644	5084	1,09	26
				179,57	9,96	4351	241	110,7	0,05	1
		м2								
21	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных открытых лотков (отмостка)	0,5	6619,19	3048,44	3310	1524	2600	23,81	12
				3570,75	773,44	1785	387	119,7	3,13	2
		м3								
22	Е0101-162-3	-Планировка грунта вручную под брусчатку конверт	5	553,73	-	2769	-	2816	3,2	16
				553,73	-	2769	-	101,7	-	-
		м3								
23	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки конверт	131,62	206,15	26,58	27133	3498	27616	1,09	143
				179,57	9,96	23635	1311	110,7	0,05	6
		м2								
24	Е0127-34-2	-Установка поребрика (брусчатка конверт)	53,8	133,27	8,29	7170	446	8190	0,8	43
				124,98	2,2	6724	118	119,7	0,01	-
		м								
25	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных открытых лотков (вдоль гаражей) бетонирование желоба	0,42	6619,19	3048,44	2780	1280	2184	23,81	10
				3570,75	773,44	1500	325	119,7	3,13	1
		м3								
26	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон (отмостка)	2	857,9	41,15	1716	82	1544	3,49	7
				816,75	0,09	1634	-	94,5	-	-
		м3								
27	Е0106-19-1	-Устройство бетонной отмостки	1,5	1968,21	395,01	2952	593	2442	9,49	14
		м3		1573,2	149,24	2360	224	94,5	0,73	1
28	Е0127-34-2	-Установка поребрика (отмостка)	12	133,27	8,29	1599	99	1827	0,8	10
				124,98	2,2	1500	26	119,7	0,01	-
		м								
29	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания (отмостка)	1	857,9	41,15	858	41	772	3,49	3
				816,75	0,09	817	-	94,5	-	-
		м3								
30	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки (отмостка)	18,5	206,15	26,58	3814	492	3882	1,09	20
				179,57	9,96	3322	184	110,7	0,05	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-11-1	-Устройство водосбросных открытых лотков (отмостка)	0,204	6619,19	3048,44	1350	622	1061	23,81	5
				3570,75	773,44	728	158	119,7	3,13	1
32	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания под брусчатку конверт м3	7	857,9	41,15	6005	288	5403	3,49	24
				816,75	0,09	5717	1	94,5	-	-
33	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки конверт м3	174	206,15	26,58	35870	4624	36508	1,09	190
				179,57	9,96	31246	1733	110,7	0,05	8
34	Е0127-34-2	-Установка поребрика (брусчатка конверт) м2	18	133,27	8,29	2399	149	2740	0,8	14
				124,98	2,2	2250	40	119,7	0,01	-
35	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под брусчатку конверт м	38,77	857,9	41,15	33261	1595	29927	3,49	135
				816,75	0,09	31665	3	94,5	-	-
36	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания под брусчатку конверт м3	14	857,9	41,15	12011	576	10807	3,49	49
				816,75	0,09	11435	1	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	161598	17902				775
	Тенге	143697	5206				24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	161598	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	148902	-			-
Накладные расходы -	Тенге	156296	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23444	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19074	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	336968	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			878
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172346	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	336968	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			878
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172346	-			-

РАЗДЕЛ 3. Пожарная лестница

37	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	11,3	118,93	0,04	1344	-	1270	0,74	8
				118,89	0,02	1343	-	94,5	-	-
38	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц м2	0,41098	33328,14	7006,61	13697	2880	8698	138	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах		24840	1287,24	10209	529	81	5,53	2
39	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,41098 т	15836,43	6844,83	6508	2813	2576	33,24	14
				5796	1941,09	2382	798	81	6,83	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21550	5693			79
			Тенге			13934	1327			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1344	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1534	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13918	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17143	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Газон								
40	E0168-4-1	-Разломка покрытий асфальтобетонных	46 м2	111,63	0,05	5135	2	5756	0,69	32
				104,54	-	4809	-	119,7	-	-
41	E0127-34-2	-Установка бардюров под газон	84 м	152,02	8,29	12769	696	14672	0,8	67
				143,73	2,2	12073	184	119,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17904	699			99
			Тенге			16882	184			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17067	-		-
		Местные материалы -	Тенге			316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3064	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			40633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20131	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Забор								
42	Е0101-162-3	-Планировка грунта вручную под бетонный забор	2,96	553,73	-	1639	-	1667	3,2	9
				553,73	-	1639	-	101,7	-	-
		м3								
43	Е0106-1-2	-Заливка бурок бетоном	0,8	922,44	122,9	738	98	640	5,07	4
				799,54	46,44	640	37	94,5	0,23	-
		м3								
44	Е0106-11-6	-Установка профильной трубы 100мм	0,35	22593,18	13899,17	7908	4865	4612	48,88	17
				8694	5250,94	3043	1838	94,5	25,65	9
		1т								
45	Е0107-16-1	-Установка бетонного забора	7	2594,68	1432,89	18163	10030	13794	6,47	45
				1161,79	402,19	8133	2815	126	1,51	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28447	14993			76
			Тенге			13454	4690			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18144	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21251	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Водоотвод (по оси Б между осями 1 и 2)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из РУКАНА	16,8	121,87	23,03	2047	387	1999	0,48	8
				98,84	8,64	1661	145	110,7	0,04	1
47	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,1	2582,66	409,16	258	41	220	13,34	1
				2173,5	154,69	217	15	94,5	0,75	-
48	Е0106-19-1	-Устройство бетонного водоотвода 1т	0,53	1968,21	395,01	1043	209	863	9,49	5
				1573,2	149,24	834	79	94,5	0,73	-
49	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон м3	2,16	857,9	41,15	1853	89	1667	3,49	8
				816,75	0,09	1764	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 м3	Тенге			5202	726			22
			Тенге			4476	240			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4716	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5428	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Прочее								
50	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных м2	342,11	135,63	0,78	46402	265	28871	0,5	171
				79,18	0,29	27087	98	106,2	-	-
51	Е0169-16-3	-Приготовление бетона в построечных условиях м3	2,18	2820,73	607,85	6149	1325	4533	16,08	35
				2212,88	97,65	4824	213	90	0,67	1
52	Е0169-19-3п-1	-Переноска строительного материала, строительного мусора т	63,2	448,23	-	28328	-	25495	0,01	1
				448,23	-	28328	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			80879	1590			207
			Тенге			60240	311			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80879	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60551	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8387	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			148166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69386	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			726475	55292			4195
			----			---	---			---
			Тенге			649888	16168			71
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693797	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	644871	-		-
		Местные материалы -	Тенге			316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			647525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1421802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	742000	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32678	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23758	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1474629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765758	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат	726474,682
Накладные расходы	664684,42
Ненормируемые и непредвиденные затраты	83469,55
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1474628,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет	1474628,651	X 1 %		14746,287	1489374,9			
		Итого с затратами на доп. отпуска	1474628,651	X 0,4 %		5898,515	1495273,5			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1495273,453	X 2,234			3340440,9			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3340440,894	X 2 %		66808,818	3407247,00			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %				-			
		Итого					3407247,00			

Составил

ТОО «ПетроГраньСтрой»

"Петро-ГраньСтрой"