57

Заказчик: **ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»**

Подрядчик: **ТОО «ПетроГраньСтрой»**

Наименование объекта- РЕМОНТ ФАСАДА, УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Договор №7 от 22 Июля 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА 11 Августа 2013 г. - 06 Сентября 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0134-56-3	-Устройство каркаса под отделку листовой сталью (оконные откосы) м2	10,38	650,03	10,91	6747	113	6610	3,9	40
				639,11	4,16	6634	43	99	0,02	-
2	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм (оконные откосы) отверст	85	8,62	0,02	733	2	658	0,05	5
				8,6	-	731	-	90	-	-
3	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (оконные откосы) м2	10,89	129,17	2,9	1407	32	1373	0,79	9
				126,27	1,1	1375	12	99	0,01	-
4	Е0109-28-1	-Устройство откосов из крашенной листовой стали (оконные откосы)	10,89	1145,28	643,3	12472	7006	5886	3,05	33
				501,98	165,31	5467	1800	81	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 3,83	177,76 176,21	1,55 0,59	681 675	6 2	725 107,1	1,12 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м2 Тенге			22040	7158			91
			---- Тенге			14881	1858			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9472	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10877	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7267	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19027	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка								
6	Е0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон (отмостка)	2	857,9 816,75	41,15 0,09	1716 1634	82 -	1544 94,5	3,49 -	7 -
7	Е0106-19-1	-Устройство бетонной отмостки	м3 1,5	1968,21 1573,2	395,01 149,24	2952 2360	593 224	2442 94,5	9,49 0,73	14 1
8	Е0127-34-2	-Установка поребрика (отмостка)	м3 12	133,27 124,98	8,29 2,2	1599 1500	99 26	1827 119,7	0,8 0,01	10 -
9	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания (отмостка)	м 1	857,9 816,75	41,15 0,09	858 817	41 -	772 94,5	3,49 -	3 -
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки (отмостка)	18,5	206,15	26,58	3814	492	3882	1,09	20
		м2		179,57	9,96	3322	184	110,7	0,05	1
11	E0127-11-1	-Устройство водосбросных открытых лотков (отмостка)	0,204	6619,19	3048,44	1350	622	1061	23,81	5
		м3		3570,75	773,44	728	158	119,7	3,13	1
12	E0152-16-1	-Устройство песчанного основания под брусчатку конверт	7	857,9	41,15	6005	288	5403	3,49	24
		м3		816,75	0,09	5717	1	94,5	-	-
13	E0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки конверт	174	206,15	26,58	35870	4624	36508	1,09	190
		м2		179,57	9,96	31246	1733	110,7	0,05	8
14	E0127-34-2	-Установка поребрика (брусчатка конверт)	18	133,27	8,29	2399	149	2740	0,8	14
		м		124,98	2,2	2250	40	119,7	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56563	6990			288
			Тенге			49573	2366			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51939	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60366	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водоотвод (по оси Б между осями 1 и 2)								
15	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из РУКАНА	16,8	121,87	23,03	2047	387	1999	0,48	8
		м2		98,84	8,64	1661	145	110,7	0,04	1
16	E0152-16-1	-Устройство щебеночного основания под бетон	2,16	857,9	41,15	1853	89	1667	3,49	8
		м3		816,75	0,09	1764	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3900	476			16
			Тенге			3425	145			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3570	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4120	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прочее								
17	Е0169-16-3	-Приготовление бетона в построечных условиях	0,56	2820,73	607,85	1580	340	1165	16,08	9
				2212,88	97,65	1239	55	90	0,67	-
		м3								
18	Е0169-19-3п-1	-Переноска строительного материала, строительного мусора	62	448,23	-	27790	-	25011	0,01	1
				448,23	-	27790	-	90	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			29370	340			10
			----			---	---			---
			Тенге			29029	55			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29084	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3926	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33011	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			111873	14964			404
			----			---	---			---
			Тенге			96909	4424			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94066	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14308	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		432
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108374	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7267	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8150	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			225934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116523	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			111872,583
Накладные расходы			101272,65
Ненормируемые и непредвиденные затраты			12788,74
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			225933,97
Итого с затратами на выслугу лет	225933,968 X 1 %	2259,34	228193,31
Итого с затратами на доп. отпуска	225933,968 X 0,4 %	903,736	229097,04
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	229097,044 X 2,234		511802,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	511802,796 X 2 %	10236,056	522039,00
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			522039,00

Заказчик:

Подрядчик: