57

Заказчик: **ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»**

Подрядчик: **ТОО «ПетроГраньСтрой»**

Наименование объекта- РЕМОНТ ФАСАДА, УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул. Ярослава Гашека, 18
Договор №7 от 22 Июля 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА 22 Июля 2013 г. - 10 Августа 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из металлических конструкций при относе от стен на 100мм	330,68 м2	650,03	10,91	214950	3609	210591	3,9	1289
				639,11	4,16	211342	1376	99	0,02	7
2	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в панелях, диаметр отверстия до 20 мм	1121 отверст	8,62	0,02	9663	22	8677	0,05	62
				8,6	-	9641	-	90	-	-
3	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	330,68 м2	129,17	2,9	42714	959	41698	0,79	262
				126,27	1,1	41755	364	99	0,01	2
4	Е0134-58-1	-Устройство влагозащитной мембраны "Изоспан"	330,68	55,6	0,23	18385	74	18156	0,34	114
				55,37	0,09	18311	29	99	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов металлическим сайдингом м2	330,68	273,6	4,99	90474	1649	84416	3,11	1027
		м2		268,61	1,52	88824	504	94,5	0,01	2
6	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 100мм (по оси Б между осями 1 и 2) м2	11,43	650,03	10,91	7430	125	7279	3,9	45
				639,11	4,16	7305	48	99	0,02	-
7	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм (по оси Б между осями 1 и 2) м2	11,43	129,17	2,9	1476	33	1441	0,79	9
				126,27	1,1	1443	13	99	0,01	-
8	Е0134-58-1	-Устройство влагозащитной мембраны "Изоспан"(по оси Б между осями 1 и 2) м2	11,43	55,6	0,23	635	3	628	0,34	4
				55,37	0,09	633	1	99	-	-
9	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов плоским шифером (по оси Б между осями 1 и 2) СОГЛАСОВАНО НА САЙДИНГ м2	11,43	273,6	4,99	3127	57	2918	3,11	35
				268,61	1,52	3070	17	94,5	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	388855	6531			2846
	Тенге	382324	2352			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	388855	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	384676	-		-
Накладные расходы -	Тенге	375803	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		188
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56370	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	810537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3045
Сметная заработная плата -	Тенге	-	441046	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			810537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3045
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441046	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отмостка								
10	Е0101-162-3	Планировка грунта вручную под брусчатку конверт	4,2	553,73	-	2326	-	2365	3,2	13
				553,73	-	2326	-	101,7	-	-
11	Е0152-16-1	Устройство щебеночного основания под брусчатку конверт м3	38,77	857,9	41,15	33261	1595	29927	3,49	135
				816,75	0,09	31665	3	94,5	-	-
12	Е0152-16-1	Устройство песчанного основания под брусчатку конверт м3	14	857,9	41,15	12011	576	10807	3,49	49
				816,75	0,09	11435	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47597	2171			198
			Тенге			45426	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47597	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45430	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51895	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Пожарная лестница								
13	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах т	0,41098	33328,14	7006,61	13697	2880	8698	138	57
				24840	1287,24	10209	529	81	5,53	2
14	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,41098	15836,43	6844,83	6508	2813	2576	33,24	14
				5796	1941,09	2382	798	81	6,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20206	5693			70
			Тенге			12591	1327			5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13918	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15609	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Забор								
15	Е0101-162-3	-Планировка грунта вручную под бетонный забор	2,96	553,73	-	1639	-	1667	3,2	9
				553,73	-	1639	-	101,7	-	-
16	Е0106-1-2	-Заливка бурок бетоном м3	0,8	922,44	122,9	738	98	640	5,07	4
				799,54	46,44	640	37	94,5	0,23	-
17	Е0106-11-6	-Установка профильной трубы 100мм м3	0,35	22593,18	13899,17	7908	4865	4612	48,88	17
				8694	5250,94	3043	1838	94,5	25,65	9
18	Е0107-16-1	-Установка бетонного забора 1т	7	2594,68	1432,89	18163	10030	13794	6,47	45
				1161,79	402,19	8133	2815	126	1,51	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28447	14993			76
			Тенге			13454	4690			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18144	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21251	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Прочее								
19	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных	342,11	135,63	0,78	46402	265	28871	0,5	171
				79,18	0,29	27087	98	106,2	-	-
20	Е0169-16-3	-Приготовление бетона в построечных условиях м2	1,2	2820,73	607,85	3385	729	2495	16,08	19
				2212,88	97,65	2655	117	90	0,67	1
21	Е0169-19-3п-1	-Переноска строительного материала, строительного мусора м3	1,2	448,23	-	538	-	484	0,01	-
				448,23	-	538	-	90	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			50324	995			190
			Тенге			30281	216			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30496	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35274	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			535429	30383			3380
			Тенге			484075	8589			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	478747	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			471465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1045890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3578
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549466	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1922	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13918	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11273	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15609	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1079258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	565075	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			535429,063
Накладные расходы			482738,59
Ненормируемые и непредвиденные затраты			61090,06
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1079257,7
Итого с затратами на выслугу лет	1079257,712 X 1 %	10792,577	1090050,3
Итого с затратами на доп. отпуска	1079257,712 X 0,4 %	4317,031	1094367,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1094367,32 X 2,234		2444816,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2444816,593 X 2 %	48896,332	2493713,0
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0 %		-
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2493713,0

Заказчик:

Подрядчик: