Договор-подряда № 12/10

г.Талдыкорган **08 июня 2010 года**

КХ «Н.Кожа», именуемое в дальнейшем **Заказчик** в лице Директора **Нокеева Адильбека Кожаевича,** с одной стороны, и **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»,** именуемый в дальнейшем **Подрядчик** в лице **Тулегенова Е.М.,** с другой стороны, заключили настоящий договор:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: **«Строительство внутрихозяйственного канала КХ Н.Кожа Карашиликского с/о Аксуского района».**

2. Цена и условия платежа

2.1. Цена за услуги определена на условиях взаимной договоренности.
2.2. Оплата работ по настоящему договору производится согласно актам выполненных работ.
2.2. Заказчик выплачивает стоимость работ наличными денежными средствами.
2.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее семи рабочих дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3. Сроки исполнения обязательств

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, в срок до 08.07.2010г.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения условий Договора.

4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Заказчику в состоянии соответствующем проектной документации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить подрядчику работу, предусмотренную п.1.1. настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные Договором.
4.2.2. Принять объект в течении 5-ти дней с момента получения уведомления Подрядчика

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку в размере 1% от цены за каждый день просрочки, но не более чем 5%.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6. Форс-мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из сторон, срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок, установленный сторонами по соглашению, с заключением дополнительного соглашения об изменении условий.

7. Прочие условия

7.1. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
КХ «Н.Кожа» РНН: 530210174596 ИИН:541210300353 Алматинская область Аксуский район с. Карашилик Директор _____ Нокеев А.К	**Производственный кооператив** **«Карабулакский комбинат** **бытового обслуживания населения»** **РНН 531200001350** **БИК KCJBKZKX** **ИИК KZ068560000000005414 КБЕ 17** **БИН 921040000479** **АО «Банк Центр Кредит»** Директор _____ Тулегенов Е.М.

АКТ

Сдачи-приемки выполненных работ

Дата составления: 10.07.2010 г.

Заказчик: КРХ«Н.Кожа»

Подрядчик: ПК«Карабулакский быткомбинат»

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице Директора КХ «Н.Кожа» Нокеев А.К с одной стороны и представитель Подрядчика в лице Директора ПК «Карабулакский быткомбинат» Тулегенова Е.М. с другой стороны, составили настоящий акт сдачи-приемки выполненных работ по объекту: **«Строительство внутрихозяйственного канала КХ Н.Кожа »**, согласно Договора № 12/10 от 08.06.2010 года.

Общая сумма Договора - 3 067 979 (три миллиона шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят девять) тенге

Сдал:

Директор ПК«Карабулакский быткомбинат»

Тулегенов Е.М.

Принял:

Директор КХ«Н.Кожа»

Нокеев А.К

Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КХ "Н. Кожа"

Подрядчик: ПК "Карабулакский быткомбинат"

Договор 12-10 от 08.06.2010

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрихозяйственного канала КХ Н.Кожа Карашиликского с/о Аксуского района

Наименование объекта: Строительство внутрихозяйственного канала КХ Н.Кожа Карашиликского с/о Аксуского района

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь-июль месяцы 2010 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Отводящее русло								
		3.1 Отводящее русло.Земляные работы (1)								
1	Е1-12-4	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	598,8	36,4	34,96	21796	20934	7585	0,00998	6
		м3 грунта		1,44	11,62	862	6958	97	0,0434	26
2	Е1-35-3	Устройство насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	598,8	14,62	14,62	8754	8754	2962	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	3054	97	0,01673	10
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	448	0,2	0,2	90	90	30	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	31	97	0,00023	–
		3.2 Отводящее русло Земляные работы(2)								

4	Е1-12-5	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3278	48,81	46,88	159999	153673	55676	0,0134	44
		м3 грунта		1,93	15,58	6327	51071	97	0,0582	191
5	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	3084,8	18,26	18,26	56328	56328	18941	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	19527	97	0,0207	64
6	Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=3,000;	9254,4	7,66	7,66	70889	70889	23878	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	24617	97	0,00868	80
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	357,6	19,7	19,7	7045	7045	1409	–	–
		т		–	3,94	–	1409	100	0,00827	3
8	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	193,2	4,17	3,54	806	684	328	0,00363	1
		м3 грунта		0,52	1,23	100	238	97	0,00405	1
9	Е1-24-8	Планировка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	193,2	18,26	18,26	3528	3528	1186	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	1223	97	0,0207	4
	3.3 Габионы,каменная наброска									
10	Е42-14-1	Установка армосеток габионов	8,7844	2081,68	322,52	18286	2833	12800	9,57	84
		т арматуры		1514,25	122,92	13302	1080	89	0,6003	5
11	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,5208	65000		33852				
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	5,8804	62000		364585				
		т								

13	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,3832	65900		157053				
		т								
14	Е42-4-4	Установка габионов	223,52	170,1	45,9	38021	10260	27763	0,794	177
		м3		124,2	15,36	27761	3433	89	0,0525	12
15	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	33,6	170,1	45,9	5715	1542	4173	0,794	27
		м3		124,2	15,36	4173	516	89	0,0525	2
16	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	257,12	590		151701				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1098448**	**336560**			**339**
						52525	**113157**			**398**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				709363				
		Накладные расходы, тенге				156731				
		- заработная плата, тенге				23510				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75311				
		Всего				**1330490**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				66525				
		- сметная заработная плата, тенге				9380				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				56579				
		- сметная заработная плата, тенге				26026				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				158				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13970				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5588				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1473152**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге (Имрп = 1,823)	**2685556**
- материалы, тенге	1293169
- сметная заработная плата, тенге	445096
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1026
Налог (2 %)	53711
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2739267**
НДС (12 %)	328712
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3067979**

Сдал: ПК "Карабулакский быткомбинат"

Директор _____ Е. Тулегенов

Принял: КХ "Н. Кожа"

Директор _____ Нокеев А.К.

Акт приемки

в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрихозяйственного канала к/х Нокеев»

п.Карабулак «10» июля 2010 года

Собственник объекта: **КХ «Н. Кожа»**

Нокеев А.К., Алматинская область, Аксуский район, с.Карашилик,

Подрядчик: **Производственный кооператив «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения», Тулегенов Е.М.**

п.Карабулак, ул.Еселды би, 97, Лицензия ГСЛ № 008378 от 26.03.2002 года
(адрес, телефон, № лицензии, дата получения)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство осуществлял ПК «Карабулакский быткомбинат» самостоятельно согласно договору подряда № 12/10 от 08.06.2010 года
2. **Выполнены:**

Работы по строительству внутрихозяйственного канала производились согласно актам выполненных работ.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 08.06.2010 года;
окончание работ: 08.07.2010 года.

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительства, собственник решил **ПРИНЯТЬ** в эксплуатацию объект, согласно актам-приема́ выполненных работ: **«Строительство внутрихозяйственного канала к/х Нокеев».**

Принял:

Собственник объект
КХ «Н. Кожа» **Нокеев А.К.**

Сдал:

Подрядчик
ПК «Карабулакский быткомбинат» **Тулегенов Е.М.**

Өндірістік кооператив Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения

Счет-фактура № 00000000009 от 10 июля 2010 г.

Поставщик: Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

РНН и адрес места нахождения поставщика:РНН: 531200001350, п.Карабулак ул. Ескельды Би 97 ,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 09001, № 0000005, от 25.08.09 г.

расчетный счет поставщика: 000461063, в банке АО БанкЦентрКредит п. Карабулак МФО 194101710

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12/10 от 08.06.2010г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 531200001350 Производственный кооператив "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

(наименование и адрес)

Грузополучатель: , КХ "Н.Кожа" РНН: 541210300353 ИИН 541210300353 , Алматинская область Аксуский район с. Карашилик

(наименование и адрес)

Получатель: "КХ "Н.Кожа"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 541210300353 ИИН 541210300353, Алматинская область Аксуский район с. Карашилик

расчетный счет получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрихозяйственного канала КХ Н.Кожа Карашиликского района с/о Аксуского района	тнг	1	2 739 267,00	2 739 267,00	12%	328 712,00	3 067 979,00		
Всего по счету:					**2 739 267,00**		**328 712,00**	**3 067 979,00**		

Руководитель: Е.Тулегенов

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Липатникова О.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Өндірістік кооперативі Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.