Заказчик: **ТОО «Строительно-проектная монтажная компания-4»**

Подрядчик: **ТОО «ПетроГраньСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электромонтажные работы АБК по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150009, г. Петропавловск, ул.Ярослава Гашека, 18 Договор №14 от 18 Октября 2013 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0121-18-7	-Монтаж светильников устанавливаемых в потолках типа "Армстронг" шт	28	519,84	178,29	14556	4992	13574	2,01	56
				341,55	107,33	9563	3005	108	0,47	13
2	E0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	4	452,77	12,27	1811	49	1924	0,7	3
				440,5	4,86	1762	19	108	0,01	-
3	E0121-17-2	-Монтаж светильников "диодных" на автомобильной парковке шт	2	1055,81	397,55	2112	795	1968	0,95	2
				658,26	252,69	1317	505	108	0,28	1
4	E0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	33	172,9	-	5706	-	6162	0,22	7
				172,9	-	5706	-	108	-	-
5	E0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	2	161,46	-	323	-	349	0,2	-
				161,46	-	323	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Е0121-22-2	-Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	169,51	-	1865	-	2014	0,22	2
				169,51	-	1865	-	108	-	-
		шт								
7	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	73	56,93	-	4156	-	4488	0,17	13
				56,93	-	4156	-	108	-	-
		м								
8	Ц0110-668-3	-Установка датчиков движения	2	1009,1	4	2018	8	1809	2,3	5
				1005,1	-	2010	-	90	-	-
		шт								
9	Ц0110-386-1-0	-Установка ключ-кнопки (охрана)	1	233,45	-	233	-	236	1,15	1
				233,45	-	233	-	101	-	-
		шт								
10	Е0121-2-1	-Прокладка гофротрубы	70	61,7	8,65	4319	606	4419	0,33	23
		м		53,05	5,41	3713	379	108	0,02	2
11	Е0121-4-2	-Затягивание провода сечением до 6 мм2 в гофру	73	11,98	1,37	875	100	902	0,07	5
				10,61	0,82	775	60	108	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	37973	6550			117
	Тенге	31423	3969			16
Стоимость монтажных работ -	Тенге	37973	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35391	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37845	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5677	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4549	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	80366	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41068	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	80366	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41068	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			37971,639
Накладные расходы			37844,62
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4549,03
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			80365,28
Итого с затратами на выслугу лет	80365,284 X 1 %	803,653	81168,94
Итого с затратами на доп. отпуска	80365,284 X 0,4 %	321,461	81490,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	81490,398 X 2,234				182049,55			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	182049,549 X 2 %		3640,991		185690,00			
		Итого					185690,00			

Заказчик:

Подрядчик: