МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Қызылорда облысы Қызылорда қаласы өндірістік базаның құрылысы

Қызылорда, 2014 ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН НЫСАНДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2014 жылғы сәуір «29» № 1 Қызылорда қаласы

«СМП-Қызылорда» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «27» сәуір №64 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға
Аңсатбаев Қосым Дүсенәліұлы — Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің директоры

Комиссия мүшелері:

Әлімқұлов Т.М. — «СМП-Қызылорда» ЖШС-нің директоры

Өмірзақов С. — «Қызылорда облысы Төтенше жағдайлар департаментінің» басшысы: (келісім бойынша)

Өмірәлі П. — «Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» басшысының м.а (келісім бойынша)

Пірімбетова Ш.С — « Сартөбе» ЖШС- ның басшысы:

Әлібаев Б.Ш — « СМП –Қызылорда» мекеме басшысының орынбасары

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы(мердігер тапсырысшымен бірге)
«СМП-Қызылорда» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды «**СМП-Қызылорда» ЖШС-нің өндірістік базасының құрылыс нысаны Қызылорда қаласы Д.Тәжібаев көшесі №14**
(объектінің атауы және орналасқан жері немесе мекен-жайы)

2. Құрылыс **Қызылорда қаласы «СМП-Қызылорда» ЖШС**
(шешім шығарған органның атауы)
«28» қазан 2012 жылғы
шешімінің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2012 жылғы «» Облыстық сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаментінің рұқсатына сәйкес салынған.
3. **Барлық құрылыс монтаж жұмыстары**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер **«СМП-Қызылорда» ЖШС**

(ұйымның атауы)
және оның қосалқы мердігерлерімен

«Танатар-Құрылыс» ЖШС

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Сартобе» ЖШС
(ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы)
және қосалқы жобалаушы
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген **Аудандық сәулет және қалалық құрылыс бөлімі АПЗ № 376 28.12.2012ж.**
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдардың атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ..... қосымшасында көрсетіледі)
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша **жеке проект**
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша және жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау құжаттамасын **«СМП-Қызылорда» ЖШС бұйрығымен бекітілген**

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы **кыркүйек 2013 ж**; жұмыстың аяқталуы **сәуір 2014ж.**
(айы және жылы) (айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша **8** ай; іс жүзінде **8** ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, орындалған жұмыстардың іс қағаздары ҚНжЕ бойынша, қолданған материалдардың және бұйымдардың сапа құжаттары, сынау актілері
(құжаттың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Диспечерлік ғимараты	м2		104,3		104,3
Металлоконструкция дайындайтын өндірістік цех,демалыс бөлмелермен және котельный бөлме	м2		183,77		183,77
Металлоконструкция дайындайтын өндірістік цех	м2		756		756
Ағаш өңдеу қоймасы мен тұрмыстық қойма және КПП ғимараты	м2		529,8		529,8
Құрылыс материалдарын сақтауға арналған қойма	м		209,56		209,56
Теміржол тупигі бар қойма	м		990,65		990,65

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Диспечерлік ғимараты-Жертөлесіз,екі қабатты,жалпы осьтің өлшемі14,38м х 7,25м, іргетасы құйылмалы бетон,қабырғасы пенополистирольмен қапталып күйдірілген қышпен өрілген,жабыны бөрене,шатыры профлист.

Металлопластикалық өнімге арналған цех,демалыс бөлмелерімен және котельный бөлмесімен-жертөлесіз, екі қабатты,жалпы осьтің өлшемі 14,275м х 19,988м; іргетасы құйылмалы бетон,ішкі және сыртқы қабырғасы күйдірілген қышпен өрілген; жабыны ПТК,шатыры профлист

Металлоконструкция дайындайтын өндірістік цех- жертөлесіз,өндірістік ғимарат,ұзындығы 18м болатын темір бетонды арқалық жеке тұрған темір бетонды жабынға орналасқан; екі қабырғасы ірі панель ПС және күйдірілген қышпен өрілген, жабыны плита ПР, шатыры үш қабатты руберойд

Ағаш өңдеу қоймасы мен тұрмыстық қойма және КПП ғимараты-жертөлесіз,өндірістік бірқабатты ғимарат,ұзындығы 18м болатын темір бетонды арқалық жеке тұрған темір бетонды жабынға орналасқан; осьтің өлшемі 42,00х18,00м.Қосымша тұрғызылған екі қабатты тұрмыстық қойма мен КПП ғимаратының осьі 8,45 х 18,00 м қабырғасы күйдірілген қыш пенополистирольмен қапталған, жабыны плита ПР,ПТК, шатыры үш қабатты руберойд

Құрылыс материалдарын сақтауға арналған қойма-өндірістік бірқабатты ғимарат жертөлесімен тұрғызылған, сыртқы қабырғасы силикат қышпен өрілген, іргетасы ФБС,осьтің өлшемі 14,4х7,25м; жабыны жб плита,шатыры профлист

Теміржол тупигі бар қойма бастырмасымен-жертөлесімен,өндірістік бірқабатты ғимарат, іргетасы ленталы бетон, ішкі және сыртқы қабырғасы ракушеблокпен өрілген,жабыны жылу оқшаулағышпен қапталып,металды фермамен жабылған. Осьтің өлшемі 15х29,4м және 12х24м;

Теміржол желісі ұзындығы 350м, рельс Р50, шпалы темірбетон, жол айырғыш Р 11

Әжетхана сыртқы қабырғасы күйдірілген қышпен өрілген, жабыны темірбетон плита

Әкімшілік ғимараты, ГСМ қоймасы,қойма, шеберхананы қайта жаңғыртып, қосымша құрылыс салынған- іргетасы құйылмалы бетон, қабырғасы күйдірілген қышпен өрілген, шатыры профлист, жабыны темірбетон плита

Бастырма-4 дана, шатыры профлист

Ішкі су тарату желісі диаметрі 63мм және 38 мм полиэтилен құбырлармен айналмалы етіп, темірбетон құдықтары және өрт гидранттары орнатылған;

Ішкі кәріз жүесі – ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 225мм полиэтилен құбырлармен сыйымдылығы 50м3 лас су жинау сиымдылығына жүргізілген;

Ғимараттардың ішкі су және кәріз жүйесі – су тарату желісі еден астымен және еденде жүргізілген, су санитарлық приборларға және сауландыру крандарына беріледі

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілер тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөнінде іс-шаралар

Техникалық шарттарға, ҚНжЕ және жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтармен ақаулар жойылды.16. Бекітілген жобалау құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы **427570,2** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **347795,08** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **79775,12** мың. теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **427570,2** мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **347795,08** мың. теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **79775,12** мың. тенге.

18. Нысанды тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық жобаға және ҚНжЕ сәйкес

(Тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған

«СМП-Қызылорда» ЖШС-нің өндірістік базасының құрылыс нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Ансатбаев Қ.

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ Әлімқұлов Т.М.

(қолы)

_____ Өмірзақов С

(қолы)

_____ Өмірәлі П.

(қолы)

_____ Пірімбетова Ш.С.

(қолы)

_____ Әлібаев Б.Ш.

(қолы)