Заказчик: **КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт СДЮСШ в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

СПРАВКА №1
выполненных работ за июнь 2019 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№36 от 21.05.2019 год			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт СДЮСШ	9072000		9072000					6 970 829	1 129 171	972 000	**9 072 000**

КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортинная школа»

Ловягин В.А.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Специализированной Сандыктауской детско-юношеской спортивной школы в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акомолинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Капитальный ремонт здания Специализированной Сандыктауской детско-юношеской спортивной школы в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акомолинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *м2 кровли*	144,36	195,38 193,99	1,38 –	28205 28005	200 –	16551 59,1	0,2875 –	41,5035 –
	Раздел 2 Ремонтные работы									
	2.1 Перекрытие									
2	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,16985	191879,65		32591				

3	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,66792	159013,02		106208				
		т								
4	21-050203-0121	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	6,7032	256221,28		1717502				
		т								
5	21-050203-0106	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	3,74	213580,15		798790				
		т								
6	21-050309-0206	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1т , диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	1,01033	191876,52		193859				
		т								
7	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2,6	20977,16		54541				
		м3								
8	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	27,5	24516,79	1430,75	674212	39346	50250	4,54	124,85
		м3 кладки		3263,89	333,08	89757	9160	50,8	0,4	11
9	21-050106-1202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,65	197950,69		128668				
		т								
10	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,056	173664,91		9725				
		т								

11	21-050201-0146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,165	176487,1	29120
	2.2 Кровля				
12	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	18	1038	18684
13	21-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *шт.*	2	302,09	604
14	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	95	560	53200
15	21-100102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *м*	37,2	730,42	27172
16	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *м2*	1	9807,27	9807
17	21-130211-0501	Петля накладная *шт.*	8	280,78	2246
18	21-050109-0112	Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм *м2*	41,745	1588,51	66312
19	21-130208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм *1000шт.*	0,3267	1731,45	566
	2.3 Проемы-окна				

20	21-090201-0605			
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	1,8	21691,17	39044
	м2			
21	21-090201-0201			
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,54	13980,92	7550
	м2			
22	21-090201-0605			
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	14,26	21691,17	309316
	м2			
23	21-090201-0601			
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	41,4	13570	561798
	м2			
24	21-090201-0403			
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1,8	24006,67	43212
	м2			
25	21-050308-1202			
	Москитная сетка	0,9	1284,18	1156
	м2			
26	21-090205-0204			
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	2,6	1136,89	2956
	м			

27	21-090205-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	4	277,44	1110
		м			
28	21-090203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	1,54	22054	33963
		м2			
	2.4 Фасад				
29	21-050109-0413	Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм	746,81	2053,17	1533328
		м2			
30	21-100102-0106	Планка угла наружного 75х75х3000, толщиной стали 0,5 мм	78	730,42	56973
		м			
31	21-100102-0105	Планка угла внутреннего 75х3000, толщиной стали 0,5 мм	54	710,02	38341
		м			
32	21-100102-0115	Планка стыковочная 75х3000, толщиной стали 0,5 мм	132	725,59	95778
		м			
33	21-100102-0110	Планка начальная 12х15х3000, толщиной стали 0,5 мм	93	1011,7	94088
		м			
34	21-100102-0109	Планка завершающая 30х25х3000, толщиной стали 0,5 мм	93	1011,33	94054
		м			
35	21-090202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	5,46	28500	155610
		м2			
36	21-090201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,84	12200	107848
		м2			

Всего прямые затраты	**7128137**	**166**
		11
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 762	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 546	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 160	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 970 829	
Накладные расходы I уровня, тенге	66 798	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 194 935	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	305 065	
Итого, тенге	7 500 000	
Сметная прибыль (8 %), тенге	600 000	
Всего	**8 100 000**	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**8 100 000**	
НДС (12 %)	972 000	
Всего по акту с учетом НДС	**9 072 000**	

ЗАКАЗЧИК: Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа

Директор_____В.Ловягин

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____М.Сантимиров

Инженер по техническому надзору

_____Бочагов Д.В.