Заказчик: **КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт СДЮСШ в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

СПРАВКА № 2
выполненных работ за сентябрь 2019 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№36 от 21.05.2019 год			

Наименование объектов, комплек-сов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт СДЮСШ	18 407 417	9 072 000	9 335 417					5 069 572	3 265 622	1 000 223	**9 335 417**

КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа»

_____ ***Ловягин В.А.***

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

_____ ***Сантимиров М.А.***

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Специализированной Сандыктауской детско-

юношеской спортивной школы в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акомолинской области

Акт №2

приемки выполненных работ на сентябрь 2019 года

Капитальный ремонт здания Сандыктауской детско-юношеской спортивной школы в с.Балкашино

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	299,16	195,38	1,38	58449	414	23446	0,2875	86,0085
		м2 кровли		193,99	–	58035	–	40,4	–	–
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	443,52	119,97	15,79	53211	7005	28312	0,1516	67,23763
		м2 кровли		104,18	3,83	46206	1699	59,1	0,0046	2,04019
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	443,52	168,64	9,96	74793	4416	42226	0,2268	100,59034

	м2 кровли								
			158,68	2,41	70377	1071	59,1	0,0029	1,28621
4	12-080101-2203	Шлак, птичий помет. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,6; кмат1=0,5; 0,8:	395,3	121,99	–	48221	–	28499	0,17592	69,54118
		м2							
				121,99	–	48221	–	59,1	0,00264	1,04359
5	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8; 0,8:	395,3	121,99	–	48221	–	28499	0,17592	69,54118
		м2							
				121,99	–	48221	–	59,1	0,00264	1,04359
6	12-080101-0201	Пароизоляция кровли. Разборка покрытий	395,3	117,78	0,3	46557	119	27445	0,1741	68,82173
		м2 кровли							
				117,48	–	46438	–	59,1	–	–
7	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6; 0,8:	395,3	194,22	–	76776	–	45375	0,25662	101,44189
		м2							
				194,22	–	76776	–	59,1	0,00744	2,94103
8	12-040101-0301	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	287,6	199,81	11,11	57465	3195	33076	0,2887	83,03012
		м2 подшивки							
				188,7	5,9	54270	1697	59,1	0,008	2,3008
9	12-040101-0201	Балки перекрытий стальные. Разборка	6	5128,83	3948,67	30773	23692	7581	1,58	9,48
		балка							
				1180,17	957,67	7081	5746	59,1	1,15	6,9
10	11-090302-0401	Прогоны. Разборка (демонтаж) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	2,634	6402,81	–	16865	–	10271	8,46	22,28364
		т конструкций							
				6402,81	–	16865	–	60,9	0,9588	2,52548
11	11-460201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки	43,17	153,97	–	6647	–	3377	0,2282	9,85139
		м2							
				153,97	–	6647	–	50,8	–	–
12	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	77,28	332,65	12,91	25707	998	14916	0,4611	35,63381
		м2							
				319,73	6,86	24709	530	59,1	0,0093	0,7187

13	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	8	946,75	37,25	7574	298	4382	1,2873	10,2984
		шт.		909,5	17,25	7276	138	59,1	0,0215	0,172
14	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	41,52	73		3031				
		т								
15	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	41,52	245,51		10194				
		т								
		Раздел 2 Ремонтные работы								
		2.1 Перекрытие								
16	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	9,2	27691,85	2936,63	254765	27017	31245	8,25	75,9
		м3		6397,93	604,46	58861	5561	48,5	0,7231	6,65252
17	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	108,46	56,9	–	6171	–	1597	0,0295	3,19957
		м2		27,17	–	2947	–	54,2	0,0002	0,02169
18	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; 2:	108,46	119,72	1,64	12985	178	1986	0,0426	4,6204
		м2		33,46	0,33	3629	36	54,2	0,0004	0,04338
19	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа Н60-845-0,9 (несъемная опалубка). Монтаж	378,4	3079,56	130,26	1165306	49291	61972	0,317	119,9528
		м2 покрытия		239,92	29	90786	10975	60,9	0,02673	10,11463
20	11-060301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	378,4	1644,96	40,32	622452	15258	29260	0,202	76,4368
		м2		145,22	14,21	54952	5377	48,5	0,0152	5,75168

21	11-060301-0302	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	378,4	159,11	3,96	60206	1498	1959	0,0129	4,88136
		м2		9,27	1,4	3509	530	48,5	0,0015	0,5676
22	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,01033	9800,76	883,87	9902	893	4532	11,6	11,71983
		т		8887,2	362,26	8979	366	48,5	0,38	0,38393
23	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,259	62,04	1,03	1567	26	374	0,0295	0,74514
		м2		27,16	0,16	686	4	54,2	0,0002	0,00505
24	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	25,259	119,68	1,62	3023	41	462	0,0426	1,07603
		м2		33,45	0,32	845	8	54,2	0,0004	0,0101
	2.2 Кровля									
25	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная + один слой по периметру. Устройство в один слой	487,3	276,48	7,86	134731	3831	8618	0,0694	33,81862
		м2 изолируемой поверхности		52,53	1,89	25596	922	32,5	0,0021	1,02333
26	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	0,3841	27695,91	1502,21	10638	577	1125	6,66	2,55811
		м3 кладки		5417,86	348,87	2081	134	50,8	0,42	0,16132
27	11-100105-0101	Стропила. Установка	7,05	69803,4	890,64	492114	6279	68461	22,1	155,805
		м3 древесины в конструкции		15888,09	350,78	112011	2473	59,8	0,37	2,6085
28	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	3,756	50643,77	837,86	190218	3147	26580	13,8	51,8328
		м3 древесины в конструкции		11491,48	342,39	43162	1286	59,8	0,36	1,35216
29	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,806	6001,2	36,74	64849	397	3865	0,78	8,42868
		м3 древесины в конструкции		582,55	15,55	6295	168	59,8	0,017	0,1837

30	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	494,1	1078,38	19,89	532826	9829	50752	0,214	105,7374
		м2 покрытия		163,96	7,8	81014	3856	59,8	0,0078	3,85398
31	11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам	74,4	1801,17	38,32	134007	2851	10265	0,285	21,204
		м2 покрытия		215,7	15,03	16048	1118	59,8	0,015	1,116
32	11-100102-0205	Стены. Устройство лобовой доски	41,4	2660,94	16,16	110163	669	26298	1,43	59,202
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		1054,73	7,49	43666	310	59,8	0,009	0,3726
33	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1022,16	208,9	1,7	213527	1740	13859	0,029	29,64264
		м2 обработанной поверхности		21,95	0,72	22435	740	59,8	0,00079	0,80751
34	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство	568,5	3400,69	14,14	1933290	8039	142325	0,5663	321,94155
		м2 кровли		439,17	4,71	249669	2680	56,4	0,0045	2,55825
35	11-100114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	7,8	1078,21	19,87	8410	155	801	0,214	1,6692
		м2 покрытия		163,97	7,82	1279	61	59,8	0,0078	0,06084
36	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	0,416	6000	36,06	2496	15	148	0,78	0,32448
		м3 древесины в конструкции		581,73	14,42	242	6	59,8	0,017	0,00707
37	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,24	208,81	1,6	1303	10	85	0,029	0,18096
		м2 обработанной поверхности		21,96	0,8	137	5	59,8	0,00079	0,00493
38	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	3,9	3285,9	14,36	12815	56	977	0,5663	2,20857
		м2 кровли		439,23	4,87	1713	19	56,4	0,0045	0,01755

39	12-080101-1802								
	Устройство настенных желобов из листовой стали	28,697	1039,64	1,82	29834	52	2526	0,2151	6,17272
	м		155,98	0,93	4476	27	56,1	0,0012	0,03444
40	12-080101-1901								
	Навеска водосточных труб с подмостей	34	1140,26	0,21	38769	7	5566	0,3504	11,9136
	м труб		291,79	–	9921	–	56,1	–	–
	Всего прямые затраты				**6610806**				**1845**
									59

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 356 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 069 572
- перевозка грузов, тенге	13 180
Накладные расходы I уровня, тенге	793 043
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 403 849
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	313 923
Итого, тенге	7 717 772
Сметная прибыль (8 %), тенге	617 422
Всего	**8 335 194**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**8 335 194**
НДС (12 %)	1 000 223
Всего по акту с учетом НДС	**9 335 417**

ЗАКАЗЧИК: Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа

Директор _____ В.Ловягин

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор _____ М.Сантимиров

Инженер по техническому надзору:

_____ Бочков Л.В.