Заказчик: **КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт СДЮСШ в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акмолинской области

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

СПРАВКА № 3

выполненных работ за декабрь 2019 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №, дата	Источник финансирования	Правовая форма, наименование	Код
		№36 от 21.05.2019 год			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих затрат, не входящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт СДЮСШ	30 240 000	18 407 417	11 832 583					6 111 794	4 844 017	1 267 777	**11 832 583**

КГУ «Специалированная Сандыктауская детско-юношеская спортинная школа»
Ловягин В.А.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»
Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Специализированной Сандыктауской детско-юношеской спортивной школы в с.Балкашино, Сандыктауского района, Акомолинской области

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Капитальный ремонт здания Сандыктауской детско-юношеской спортивной школы в с.Балкашино

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ремонтные работы								
		2.1 Перекрытие								
1	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,06736	200608,67	831,35	13513	56	1668	58	3,90688
		т		45561,16	341,45	3069	23	53,95	0,36	0,02425
2	12-040101-0902	Перекрытие чердачное. Укладка металлических балок (двутавр №45Б1)	6,7032	49017,34	766,95	328573	5141	77594	27,26	182,72923
		т балок		20106,22	166,49	134776	1116	57,1	0,2	1,34064
3	11-090302-0401	Прогоны (двутавр №16). Монтаж	3,74	21317,65	7894,92	79728	29527	27494	14,1	52,734
		т конструкций		10671,66	1746,26	39912	6531	59,2	1,598	5,97652
4	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	3,74	9202,14	1691,98	34416	6328	12808	5,25	19,635
		т		5782,35	2,41	21626	9	59,2	0,003	0,01122
5	12-080101-2204	Теплоизоляция из минеральной ваты марки П-175 ГОСТ 9573-2012. Устройство насухо	378,4	5181,54	4,97	1960695	1879	52577	0,3354	126,91536
		м2		232,57	2,53	88006	957	59,1	0,0033	1,24872
6	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	378,4	700,37	42,86	265019	16220	74701	0,4277	161,84168

	м2		323,71	10,33	122490	3907	59,1	0,0124	4,69216
7 11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция минераловатной плитой металлических балок на уровне парапета	2,6	21066,54	1622,31	54773	4218	24820	20,04	52,104
	м3 изоляции		16687,69	574,62	43388	1494	55,3	0,69	1,794
8 11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,6	24516,79	1430,75	112777	6581	9795	4,54	20,884
	м3 кладки		3263,89	333,08	15014	1532	59,2	0,4	1,84
9 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит (плит OSB толщиной 12 мм). Устройство	352,6	1926,02	92,23	679113	32520	169561	1,025	361,415
	м2		833,79	43,75	293993	15425	54,8	0,0534	18,82884
2.2 Кровля									
10 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,5252	415955,83	5476,01	218460	2876	12578	42,7	22,42604
	т стальных элементов		37707,54	856,82	19804	450	62,1	1,03	0,54096
11 11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	1	10262	538	10262	538	2810	6,08	6,08
	слуховое окно		4484	215	4484	215	59,8	0,22	0,22
12 11-100102-0401	Решетка жалюзийная. Установка	0,008	61125	625	489	5	80	22,5	0,18
	м3 древесины в конструкции		16375	250	131	2	59,8	0,36	0,00288
13 12-080101-1802	Устройство настенных желобов из листовой стали	66,303	1039,64	1,82	68933	121	5836	0,2151	14,26178
	м		155,98	0,93	10342	61	56,1	0,0012	0,07956
14 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	93	1567,41	15,56	145769	1447	2575	0,059	5,487
	м ограждения		45,2	3,88	4204	361	56,4	0,0043	0,3999
15 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	36,3	2215,84	8,4	80435	305	14723	0,972	35,2836
	м2 покрытия		716,91	2,23	26024	81	56,4	0,0027	0,09801
2.3 Проемы-окна									
16 11-100501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных	1,8	2975	115,56	5355	208	1250	1,4635	2,6343

	м2 проемов		1107,78	53,89	1994	97	59,8	0,0678	0,12204
17 11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих	0,54	2722,22	109,26	1470	59	355	1,3822	0,74639
	м2 проемов		1046,3	51,85	565	28	59,8	0,0659	0,03559
18 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (отктидных.ю поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	14,26	2150,91	113,18	30672	1614	7061	1,0234	14,59368
	м2 проемов		774,54	53,44	11045	762	59,8	0,0678	0,96683
19 11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков оконных из ПВХ профилей глухих	41,4	1969,37	109,06	81532	4515	18789	0,934	38,6676
	м2 проемов		706,91	52	29266	2153	59,8	0,0659	2,72826
20 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных	1,8	2599,44	115	4679	207	963	1,1121	2,00178
	м2 проемов		841,67	52,78	1515	95	59,8	0,0669	0,12042
21 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,6	810,38	3,08	2107	8	245	0,2119	0,55094
	п/м		156,15	1,54	406	4	59,8	0,0019	0,00494
22 11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков	1,54	3109,74	118,18	4789	182	948	1,2876	1,9829
	м2 проемов		974,68	54,55	1501	84	59,8	0,0693	0,10672
23 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	16,85	3738,81	16,08	62999	271	29833	3,852	64,9062
	м2		2987,24	8,55	50335	144	59,1	0,0116	0,19546
24 11-150203-0505	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	16,85	1190,8	30,33	20065	511	3689	0,4552	7,67012
	м2 оштукатуриваемой поверхности		374,84	24,69	6316	416	54,8	0,0333	0,56111

25 11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,85	433,47	2,97	7304	50	2805	0,39	6,5715
	м2 окрашиваемой поверхности		302,43	1,36	5096	23	54,8	0,0017	0,02865
2.4 Фасад									
26 11-150108-1804	Фасад здания из металлосайдингом. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	649,4	1300,63	9,6	844620	6236	254877	0,916	594,8504
	м2		710,37	1,81	461312	1175	55,11	0,0016	1,03904
27 11-150108-1807	Облицовка фасада металлосайдинга с устройством несущего каркаса, . устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	649,4	3730,93	2,18	2422870	1416	69861	0,2357	153,06358
	м2		176,04	0,6	114323	392	60,9	0,00054	0,35068
28 11-150108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	649,4	265,36	1,67	172325	1085	104351	0,3484	226,25096
	м2		263,69	0,6	171238	392	60,8	0,00054	0,35068
29 11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 300 мм. Устройство	14,6	1815,41	4,04	26505	59	2382	0,3925	5,7305
	м		297,05	0,68	4337	10	54,8	0,0006	0,00876
30 11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 300 мм. Устройство	19,4	1243,4	4,02	24122	78	3165	0,3925	7,6145
	м		297,06	0,67	5763	13	54,8	0,0006	0,01164
31 11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке. Монтаж	14,3	5436,22	303,43	77738	4339	34660	4,98	71,214
	м2		4273,92	149,09	61117	2132	54,8	0,1955	2,79565
32 11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	109,9	848,19	23,42	93216	2574	34774	0,611	67,1489
	м2 оштукатуриваемой поверхности		508,79	17,7	55916	1945	60,1	0,024	2,6376
33 11-080201-0601	Цоколь. Расшивка швов под рванный камень	109,9	182,37	–	20042	–	12045	0,219	24,0681
	м2 стен (без вычета проемов)		182,37	–	20042	–	60,1	–	–
34 11-150402-0203	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	109,9	132,19	0,96	14528	105	4788	0,088	9,6712

	м2 окрашиваемой поверхности		70,76	0,42	7777	46	61,2	0,0005	0,05495
	Раздел 3 Пожарная сигнализация								
35 13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча, ВЭРС-ПК4	1	10090	3	10090	3	4002	11	11
	шт.		9858	–	9858	–	40,6	–	–
36 23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П, "ВЭРС-ПК4"	1	14389,47		14389				
	шт.								
37 23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	1	1954		1954				
	шт.								
38 13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.	24	1757,21	1,79	42173	43	16228	2	48
	шт.		1665,46	–	39971	–	40,6	–	–
39 23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	24	890		21360				
	шт.								
40 13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	5	878,2	0,6	4391	3	1691	1	5
	шт.		832,8	–	4164	–	40,6	–	–
41 23-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	5	215		1075				
	шт.								
42 13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	4	1086,5	221,5	4346	886	1559	1	4
	шт.		832,75	78	3331	312	42,8	0,08	0,32
43 23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	4	1253		5012				
	шт.								

44	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, оповещатель комбинированный, оповещатель звуковой	5	1757,2	1,8	8786	9	3381	2	10
		шт.		1665,4	–	8327	–	40,6	–	–
45	23-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	5	402		2010				
		шт.								
46	13-100411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования, световое табло	5	1699,2	–	8496	–	3381	2	10
		шт.		1665,4	–	8327	–	40,6	–	–
47	23-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010, световое табло Молния-12 "Выход"	5	762,04		3810				
		шт.								
48	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования, устройство контроля шлейфов	4	202,25	–	809	–	302	0,23	0,92
		шт.		176,25	–	705	–	42,8	–	–
49	29-100000-1000(п.	Устройство контроля шлейфов Маяк ШС-1	4	370		1480				
		шт								
50	13-100405-0102	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, резистор	4	392,75	–	1571	–	638	0,5	2
		шт.		392,75	–	1571	–	40,6	–	–
51	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98, резистор С2-230 0,25-5, 6кОм	4	45,9		184				
		шт.								
52	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	70	195,71	89,21	13700	6245	3385	0,1	7
		м кабеля		83,27	29,73	5829	2081	42,8	0,0378	2,646
53	13-100701-0503	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим основаниям, кабель	160	464,83	1,13	74373	180	17851	0,33	52,8
		м		274,8	–	43968	–	40,6	–	–
54	29-100000-2000(п.	Кабель монтажный типа КСВВнг(А) - LS-4х0,5 мм	234,6	40		9384				

		м								
55	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования, прокладка короба из ПХВ-пластиката 25х16мм	65	151,86	2,11	9871	137	3734	0,1629	10,5885
		м		134,14	0,08	8719	5	42,8	0,0001	0,0065
56	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	65	52		3380				
		м								
57	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	32	425,91	–	13629	–	5490	0,5	16
		шт.		422,59	–	13523	–	40,6	–	–
58	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П, коробка ответвительная универсальная	32	58		1856				
		шт.								
59	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	305,4	11,4	1527	57	388	0,22	1,1
		м		179	2,2	895	11	42,8	0,0022	0,011
60	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	5,1	50		255				
		м								
61	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	17	544,35	253,12	9254	4303	1272	0,12	2,04
		м кабеля		99,94	74,82	1699	1272	42,8	0,086	1,462
62	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01734	131272,28		2276				
		км								
63	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на ВРУ-1	1	1758	22	1758	22	352	1	1
		шт.		823	–	823	–	42,8	–	–
64	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010, установка на ВРУ-1	1	434,65		435				
		шт.								
65	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	315	2	315	2	125	0,34	0,34
		шт.		292	–	292	–	42,8	0,0008	0,0008

66 23-070220-0504					
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	1	250	250	
	шт.				
	Всего прямые затраты			**8244092**	**2548**
					54
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 989 129	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			143 169	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			45 756	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 111 794	
	Накладные расходы I уровня, тенге			1 140 240	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			9 384 332	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			397 896	
	Итого, тенге			9 782 228	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			782 578	
	Всего			**10 564 806**	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**10 564 806**	
	НДС (12 %)			1 267 777	
	Всего по акту с учетом НДС			**11 832 583**	

ЗАКАЗЧИК: Сандыктауская детско-юношеская спортивная школа

Директор _____ В.Ловягин

ПОДРЯДЧИК: ТОО компания "Торгай Строй"

Генеральный директор _____ М.Сантимиров

Инженер по техническому надзору

_____ Бочков Д.В.