Генподрядчик:ТОО «Жабдықтау»

Субподрядчик:ТОО «СМП-Кызылорда»

АКТ
приемки выполненных работ
(период с 26.11.15г. по 21.12.15г.)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОМ №6										
		Стены										
		Наружные стены с облегченной кладкой толщ. 640 мм										
1	Е0108-20-7	-Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	889,12	2840,5	355,12	2525545	315744	1159061	6,04	5370		
				972	132,75	864225	118031	118	0,65	578		
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	м3 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-125	283,414	13400	-	3797748	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С11031-104	1000шт -Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	200,33	8390	-	1680769	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м3 Внутренние стены, парапет, лоджии										
4	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/-парапет	56,34	7550,64	335,84	425403	18921	54897	4,54	256		
				699,75	126	39424	7099	118	0,61	34		
5	Е0108-6-1	м3 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/-стенки лоджий	31,88	7550,64	335,84	240714	10707	31063	4,54	145		
				699,75	126	22308	4017	118	0,61	19		
6	Е0108-6-7	м3 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /кирпич М125, р-р М50/	637,38	7509,46	337,41	4786380	215058	599054	4,38	2792		
				670,5	126	427363	80310	118	0,62	395		

		м3							
7	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,3923	8679,65	422,15	3405	166	3895	56,4	22
				8257,5	157,5	3239	62	118	0,77	-
		т								
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0244	49502	-	1208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3679	50800	-	18689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перегородки								
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/	1422,18	924,15	34,37	1314303	48880	338773	1,21	1721
				189	12,87	268792	18303	118	0,06	89
		м2								
		Кирпичное ограждение лоджий								
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, р-р М50/	99,788	924,15	34,37	92219	3430	23770	1,21	121
				189	12,87	18860	1284	118	0,06	6
		м2								
		Перемычки								
13	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	692	104,56	66,43	72357	45972	46212	0,15	102
				23,85	23,85	16504	16504	140	0,11	73
		шт								
14	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	30	393,24	250,96	11797	7529	9196	0,81	24
				130,73	88,22	3922	2647	140	0,37	11
		шт								
15	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	29,34	27001	-	792209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	56	384,51	24,15	21533	1352	14169	1,03	58
				171,9	8,83	9626	494	140	0,04	2

17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП4.4-т шт м3	1,12	19400 --- -	- --- -	21728 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	Е0107-44-3	-Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	84	462,67 --- 198,68	242,86 --- 86,05	38864 --- 16689	20400 --- 7228	33484 --- 140	1,19 --- 0,37	100 --- 31
19	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 шт	12	19100 --- -	- --- -	229200 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях м3	0,56	5030,5 --- 2272,5	2020,02 --- 502,43	2817 --- 1273	1131 --- 281	1399 --- 90	14,1 --- 1,79	8 --- 1
		Перекрытия								
22	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 т	45	885,61 --- 299,25	200,77 --- 71,15	39853 --- 13466	9035 --- 3202	23335 --- 140	1,74 --- 0,31	78 --- 14
23	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	300	1439,28 --- 465,75	373,54 --- 135,07	431783 --- 139725	112061 --- 40521	252344 --- 140	2,66 --- 0,61	798 --- 182
24	Е0107-45-2	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 шт	10	1155,65 --- 492,75	385,94 --- 138,4	11556 --- 4928	3859 --- 1384	8836 --- 140	2,91 --- 0,61	29 --- 6
25	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1459,62	3080 --- -	- --- -	4495630 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,694	91650,57 --- 31950	2434,57 --- 920,25	63605 --- 22173	1690 --- 639	31937 --- 140	170 --- 4,49	118 --- 3
27	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	9	104,56 --- 23,85	66,43 --- 23,85	941 --- 215	598 --- 215	601 --- 140	0,15 --- 0,11	1 --- 1
28	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,864	27001 --- -	- --- -	23329 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Козырек КВ 18.22-т - 6 шт								
29	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и	2	1873,78	924,97	3748	1850	3149	4,83	10

	козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2			807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
		шт								
30	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,84	10200	-	8568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (анкер А-3)	0,00944	175710,1	1826,1	1659	17	116	42,7	-
				8100	690,75	76	7	140	3,37	-
		т								
		Балконная плита ПБК 24.12-5								
32	Е0107-53-6	-Установка плит балконов площадью до 5 м2	12	1873,78	924,97	22485	11100	18892	4,83	58
				807,75	316,76	9693	3801	140	1,25	15
		шт								
33	С143021-1	-Балконные плиты приведенной толщиной 11 см	35,5632	2040	-	72549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦЫ								
53	Е0107-47-2	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	27	929,76	477,08	25104	12881	21588	2,37	64
				405	166,12	10935	4485	140	0,68	18
		шт								
54	Е0107-47-4	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	24	854,32	452,74	20504	10866	17595	2,2	53
				366,75	156,92	8802	3766	140	0,64	15
		шт								
55	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	96,264	2750	-	264726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
56	С143021-5	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	98,2832	3420	-	336129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
ЛС-12-1г										
57	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	21,6	205,12	12,56	4431	271	5587	1,08	23
				180	4,75	3888	103	140	0,02	1
		м								
58	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	21,6	1190	-	25704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна, балконные двери, витражи								
		ОКНА								
80	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	7,2	472,81	19	3404	137	1935	1,3	9
	Изм. и доп. вып.			217,73	6,18	1568	45	120	0,03	-

	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2							
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	65,7	427,5	19,32	28087	1269	15155	1,11	73
				185,83	6,39	12209	420	120	0,03	2
82	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	7,2	5206	-	37483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	65,7	5206	-	342034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
86	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	79,2	447,28	20,21	35425	1601	21103	1,29	102
				215,16	6,88	17041	545	120	0,03	3

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
87	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	79,2	10900	-	863280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
166	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	792,3	48,53	5,55	38450	4397	43903	0,26	204
				42,98	2,07	34053	1640	123	0,01	8
		м2								
167	СПрайс-лист BRAVO	-ПЕНОПЛЕКС	32,64276	7506,17	-	245022	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ 132 - 738,5 м2								
168	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	738,5	323,65	18,42	239015	13603	84350	0,42	307
				85,95	6,91	63474	5103	123	0,03	25
		м2								
толщ. 50мм 169	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	738,5	412,31	13,43	304489	9918	65075	0,45	332
				66,6	5,04	49184	3722	123	0,02	18
		м2								
170	Е0111-11-6 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	738,5	472,92	4,02	349251	2969	4796	0,03	19
				3,78	1,5	2792	1108	123	0,01	5
		м2								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		Стены								
191	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	4639,8	284,02	4,07	1317778	18863	665730	0,74	3433
				135,68	0,97	629528	4501	105	0,05	240
		м2								
		ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1								
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60х2,5 мм	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,66	5
				116,1	5,99	813	42	128	0,03	-
		м								
2	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	42,5	623,7	14,12	26507	600	5747	0,55	24

	стальных электросварных труб диам. 50 мм		100,35	5,29	4265	225	128	0,03	1
3	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м 0,8	425,7 --- 100,35	14,12 --- 5,29	341 --- 80	11 --- 4	108 --- 128	0,55 --- 0,03	- --- -
4	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 4	422,48 --- 52,2	3,96 --- 1,49	1690 --- 209	16 --- 6	275 --- 128	0,3 --- 0,01	1 --- -
5	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 17	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	8049 --- 4322	667 --- 268	5875 --- 128	1,47 --- 0,07	25 --- 1
6	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт 10	6880 --- -	- --- -	68800 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
7	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт 7	3500 --- -	- --- -	24500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	C130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт 34	1360 --- -	- --- -	46240 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл 10	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	4735 --- 2543	392 --- 157	3456 --- 128	1,47 --- 0,07	15 --- 1
10	C130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1шт 10	682 --- -	- --- -	6820 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	C130809-69	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с	шт 20	953 --- -	- --- -	19060 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм							
		компл							
12	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
13	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	869	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	198	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Прайс-лист ТОО"Квант"	-Теплосчетчик"Взлет ТСР-034 Д 32ММ	2	102817,09	-	205634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
20	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 50 мм	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
				468,14	30,13	936	60	128	0,14	-
		1шт								
22	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
27	Прайс-лист РПК Призма г.Костанай	-Водоводяной подогреватель 4-76х4000-Р-4	1	7860,53	-	7861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Прайс-лист РПК Призма г.Костанай	-Водоводяной подогреватель 4-76х4000-Р-6	1	10547,04	-	10547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	96,6	107,97	1,26	10430	122	1166	0,05	5
				8,96	0,47	865	46	128	-	-
		кг								
48	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,6	21,8	0,05	449	1	108	0,03	1
				5,81	0,02	120	-	90	-	-

49	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 20,6	19,64 3,13	0,02 -	405 64	- -	58 90	0,02 -	- -
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2								
55	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м2 7	801,76 116,1	15,99 5,99	5612 813	112 42	1094 128	0,66 0,03	5 -
56	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 43	623,7 100,35	14,12 5,29	26819 4315	607 227	5814 128	0,55 0,03	24 1
57	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м 0,8	425,7 100,35	14,12 5,29	341 80	11 4	108 128	0,55 0,03	- -
58	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м 5,8	422,48 52,2	3,96 1,49	2450 303	23 9	399 128	0,3 0,01	2 -
59	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м 4	343,48 52,2	3,96 1,49	1374 209	16 6	275 128	0,3 0,01	1 -
60	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м 17	473,47 254,25	39,24 15,75	8049 4322	667 268	5875 128	1,47 0,07	25 1
61	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт 10	6880 -	- -	68800 -	- -	- -	- -	- -
62	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт 7	3500 -	- -	24500 -	- -	- -	- -	- -
63	C130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из	шт 34	1360	-	46240	-	-	-	-

	стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
64	E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	компл 10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
65	C130901-92 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1шт 10	682 -	- -	6820 -	- -	- -	- -	- -
66	C130809-69 -Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт 20	953 -	- -	19060 -	- -	- -	- -	- -
67	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	компл 1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
68	C130901-93 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1шт 1	869 -	- -	869 -	- -	- -	- -	- -
69	C130809-31 Изм. и доп.вып.18 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт 2	198 -	- -	396 -	- -	- -	- -	- -
70	C130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт. 6	362 -	- -	2172 -	- -	- -	- -	- -
74	Прайс-лист ТОО"Квант" -Теплосчетчик"Взлет ТСР-034 Д 32ММ	шт 2	102817,09 -	- -	205634 -	- -	- -	- -	- -
82	Прайс-лист РПК Призма г.Костанай -Водоводяной подогреватель 4-76х4000-Р-4	компл 1	7860,53 -	- -	7861 -	- -	- -	- -	- -
84	Прайс-лист РПК Призма -Водоводяной подогреватель 4-76х4000-Р-6	шт 1	10547,04 -	- -	10547 -	- -	- -	- -	- -

г.Костанай

		шт							
103	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21	21,8	0,05	458	1	110	0,03	1
				5,81	0,02	122	-	90	-	-
		м2								
104	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	21	19,64	0,02	412	-	59	0,02	-
				3,13	-	66	-	90	-	-
		м2								
		Отопление ниже отм. 0.000								
110	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 26-48 мм	221	425,7	14,12	94080	3121	29883	0,55	122
				100,35	5,29	22177	1169	128	0,03	6
		м								
111	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	801,76	15,99	48106	959	9377	0,66	39
				116,1	5,99	6966	359	128	0,03	2
		м								
112	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	8	264,48	3,96	2116	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
		м								
113	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	16	472,48	3,96	7560	63	1100	0,3	5
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	835	24	128	0,01	-
		м								
116	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	408	-	4896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	12	941	-	11292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
119	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	682	-	5456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

120	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	16	157	-	2512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
121	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
122	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270	-	10160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	16	228	-	3648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
124	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	24	350	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42	21,8	0,05	915	2	220	0,03	1
				5,81	0,02	244	1	90	-	-
		м2								
126	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	42	19,64	0,02	825	1	118	0,02	1
				3,13	-	131	-	90	-	-
		м2								
		Отопление выше отм. 0.000								
133	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	902	264,48	3,96	238561	3572	61988	0,3	268
				52,2	1,49	47084	1344	128	0,01	7
		м								
134	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7	343,48	3,96	2404	28	481	0,3	2
				52,2	1,49	365	10	128	0,01	-
		м								
135	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	7	422,48	3,96	2957	28	481	0,3	2
				52,2	1,49	365	10	128	0,01	-

136	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	16	472,48	3,96	7560	63	1100	0,3	5
					52,2	1,49	835	24	128	0,01	-
138	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	м	37,3	4331,44	35,77	161563	1334	5973	0,7	26
			1кВт		111,7	13,4	4167	500	128	0,07	2
		Транзитная сеть									
159	Е0124-1-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С		0,01	138160,19	47322,94	1382	473	1210	430	4
					76050	16992,75	761	170	130	88,27	1
160	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,13	132427,59	46177,71	17216	6003	15380	420	55
					74025	16979,25	9623	2207	130	88,2	11
161	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,03	129763,88	45997,13	3893	1380	3514	415	12
					73125	16970,25	2194	509	130	88,16	3
162	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы из стальных электросварных, 89х3,5 мм	км	10,1	775	-	7828	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
163	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3 мм		131,3	662	-	86921	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
164	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы из стальных электросварных труб, 57х3 мм		30,3	503	-	15241	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
165	С12021-263	-Опоры неподвижные		0,00346	107900	-	373	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
166	С12021-262	-Опоры скользящие		0,04088	107900	-	4411	-	-	-	-

				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
167	E0107-61-1	-Установка плит ОП-1/ОП-2 массой до 0,5 т	т 56	1986,57	564,43	111248	31608	59779	3,33	186
				567	195,49	31752	10947	140	0,75	42
168	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт 0,226	19400	-	4384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	004 E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м3 4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
171	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1шт 4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт 8	419	-	3352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Прайс-лист ТОО"Квант"	-Теплосчетчик"Взлет ТСР-034 Д 50ММ	шт. 1	113290,82	-	113291	-	-	-	-
			компл	-	-	-	-	-	-	-
175	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43	21,8	0,05	937	2	226	0,03	1
				5,81	0,02	250	1	90	-	-
176	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 43	19,64	0,02	845	1	121	0,02	1
				3,13	-	135	-	90	-	-
			м2							
		ЛС 2-1-4. Холодное водоснабжение								
		Водоснабжение ниже отм.0.000								
1	E0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	3	448,26	16,1	1345	48	974	1,4	4
				247,5	6,03	743	18	128	0,03	-
2	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м 3	228	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-03-20 02	м							
3	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. до 70 мм	12	1082,42	12,21	12989	147	1498	0,56	7
				92,93	4,57	1115	55	128	0,02	-
		м								
4	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	45	693,07	10,34	31188	465	4655	0,43	19
				76,95	3,87	3463	174	128	0,02	1
		м								
5	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15	596,67	4,19	8950	63	1179	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
		м								
6	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	-
		м								
7	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
				59,85	1,58	1377	36	128	0,01	-
		м								
10	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых,кранов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	309,24	39,24	928	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
11	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4860	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3443	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	309,24	39,24	4948	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		1шт								
14	С130904-68	-Краны шаровые стальные	7	3074	-	21518	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.19	сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
15	C130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные спускной типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	9	2430	-	21870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
		Теплоизоляция								
17	E0113-16-6	-Грунтовка стальных труб ГФ-021 за один раз	10	21,8	0,05	218	1	52	0,03	-
				5,81	0,02	58	-	90	-	-
			м2							
18	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10	19,64	0,02	196	-	28	0,02	-
				3,13	-	31	-	90	-	-
			м2							
		Водомерный узел								
28	C131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 40	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	E0116-15-3	-Установка кранов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	582,88	90,13	1749	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
			1шт							
30	C130904-72 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	3	7475	-	22425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт							
32	C130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	2430	-	2430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Водоснабжение выше отм.0,000								
35	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	25	364,67	4,19	9117	105	1966	0,34	8
				59,85	1,58	1496	39	128	0,01	-

		м							
36	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	49	362,67	4,19	17771	205	3853	0,34	17
				59,85	1,58	2933	77	128	0,01	-
		м								
38	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	320	439,78	12,19	140729	3901	121680	1,64	525
				292,5	4,57	93600	1462	128	0,02	7
		м								
39	С130804-189 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	400	46	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ЛС 2-1-5. Горячее водоснабжение Т3 и Т4								
		Горячее водоснабжение ниже отм.0.000								
1	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7	364,67	4,19	2553	29	550	0,34	2
				59,85	1,58	419	11	128	0,01	-
		м								
2	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	95	362,67	4,19	34454	398	7470	0,34	32
				59,85	1,58	5686	150	128	0,01	1
		м								
3	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	70	471,67	4,19	33017	293	5504	0,34	24
				59,85	1,58	4190	111	128	0,01	1
		м								
5	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	40	309,24	39,24	12370	1570	13824	1,47	59
				254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
		1шт								
6	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
7	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	20	2430	-	48600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

8	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	6	2596	-	15576	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	14	3074	-	43036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	4	3443	-	13772	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0113-16-6	-Грунтовка стальных труб ГФ-021 за один раз	шт	12	21,8	0,05	262	1	63	0,03	-
					5,81	0,02	70	-	90	-	-
12	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12	19,64	0,02	236	-	34	0,02	-
					3,13	-	38	-	90	-	-
21	Е0116-15-2	-Установка кранов шаровых, кранов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м2	12	309,24	39,24	3711	471	4147	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
22	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1шт	8	3443	-	27544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение выше отм.0.000	шт								
25	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		68	364,67	4,19	24798	285	5347	0,34	23
					59,85	1,58	4070	107	128	0,01	1
26	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,34	20
					59,85	1,58	3591	95	128	0,01	-
27	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	384	439,78	12,19	168875	4681	146016	1,64	630
					292,5	4,57	112320	1755	128	0,02	9
28	С130804-189 1 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	м	480	46	-	22080	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-	
		м								
	ЛС 2-1-9. Силовое электрооборудование, электроосвещение									
42 Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	19081	26,92	-	513661	-	510035	0,15	2900	
			24,75	-	472255	-	108	-	-	
		м								
43 С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	16,693	45198	-	754490	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
44 С151607-178 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,388	71171	-	169956	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
48 С151601-120 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,94	53341	-	103482	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
49 С151601-124 5 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	115637	-	5782	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
50 С151601-124 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	506825	-	70956	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
51 С151601-124 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,465	756724	-	351877	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
52 С151601-830 0 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,32	809878	-	259161	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		км								
53 С151601-832 0 Изм. и доп. вып.	-Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1	0,042	1372377	-	57640	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	30816055	974560		21719
	Тенге	3611452	356907		1909
Стоимость оборудования -	Тенге	561374	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	561374	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	936493	-	-	-
Материалы -	Тенге	41406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	472255	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	422832	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	510035	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	255
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76505	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86792	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1533319	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3155
Сметная заработная плата -	Тенге	-	548760	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27224884	-	-	-
Материалы -	Тенге	600376	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3107630	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4538996	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	18378917	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3680681	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1840
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	552102	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1854334	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32759899	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20386
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3659732	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7601	-	-	-
Материалы -	Тенге	413	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1554	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4784	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1399	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	210	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	540	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1764	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2085703	-	-	-
Материалы -	Тенге	855845	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	386921	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	825100	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	239	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	495258	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	248
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	74289	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	154858	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2735819	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2422
Сметная заработная плата -	Тенге	-	461209	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	37599952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25972
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4671465	-	-

Временные здания и сооружения 1,1%	407424
Итого	38007376
Зимнее удорожание 1,08%	404417
Выслуга лет 1%	374460
Доп отпуск 0,4%	149784
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия и рад .риска	2115586
Итого в базовых ценах 2001 года	41051623
Итого в текущих ценах 2015года	104986242
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	2099725
Итого	107085967
С пониж. Коэф. 0,95	101731669
НДС12%	12207800
Итого	113939469

Генподрядчик: Махамбетов А.Т.

Директор ТОО «Жабдыктау»

Нач.ПТО ТОО «Жабдыктау» Сержанов К.Ж.

Субподрядчик: Адилов А.А.

Директор ТОО «СМП-Кызылорда»