Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту центральной котельной г.Ушарал Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №65 от 14.12.2019 год

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	38 035 714				4 564 286	42 600 000

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту центральной котельной г.Ушарал Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №65 от 14.12.2019 год

Акт №1

выполненных работ от 18 декабря 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Ко-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	79,2	343,91	324,47	27238	25698	0	6443	36375
					19,44	93,54	1540	7408	0	2694	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,6	2365,3	0	15611	0	0	11240	28999
					2365,3	0	15611	0	0	2148	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	22	3720	211,5	81840	4653	44455	33979	125084
					1487,82	72,27	32732	1590	0	9266	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	1234,09	0	8145	0	0	5864	15130
					1234,09	0	8145	0	0	1121	

04-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	79,2	47,61	47,61	3771	3771	0	1135	5298
				0	19,9	0	1576	0	392	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	уплотненного	79,2	224,9	104,62	17812	8286	0	9951	29984
				120,28	54,22	9526	4294	0	2221	
7 2113-0809-1305	Лента сигнальная	м	44	10		440		440	0	475
				0		0		0	35	

Раздел 2 Прокладка трубопровода

2.1 Переподключение микрорайона по ул.Ауэзова

8 1124-0102-0106	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,088	3483000	1001863,64	306504	88164	68827	175335	520386
				1699011,36	313556,82	149513	27593	0	38547	
9 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	88	4351		382888		382888	0	413519
				0		0		0	30631	
10 2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция 159/40 ГОСТ 16381-77	м	88	4541		399608		399608	0	431577
				0		0		0	31969	
11 2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	4203		58842		58842	0	63549
				0		0		0	4707	
12 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	12868,5	718,75	51474	2875	5051	43498	102570

13	2304-0902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005			10887	209,5	43548	838	0	7598	
			шт.	4	134639		538556		538556	0	581640
					0		0		0	43084	
14	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	18386,5	9616,5	36773	19233	5209	19031	60268
					6165,5	3446	12331	6892	0	4464	
15	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	54811,33	1897,33	164434	5692	4105	95173	280375
					51545,67	461,33	154637	1384	0	20769	
16	5102-0206-0108 (об)	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 200B, Q 210,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	3	1227812		3683436		3683436	0	3683436
					0		0		0	0	
17	1116-0601-0108	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	25714	2182	25714	2182	2289	21509	51001
					21243	705	21243	705	0	3778	
18	5101-0103-0201 (об)	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, T до 120 °C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	524397		524397		524397	0	524397
					0		0		0	0	
19	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	16979	1208,5	67916	4834	5240	58127	136126
					14460,5	367,75	57842	1471	0	10083	

	-0902-0112	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	134639		538556		538556	0	581640
					0		0		0	43084	
2.2 Замена узлов внутреннего трубопровода котельной											
21	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2	108,173	338,82	0	36651	0	0	26389	68083
					338,82	0	36651	0	0	5043	
22	1216-0101-1622	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	120	2847,93	482,37	341752	57884	2189	221007	607779
					2347,32	210,63	281678	25276	0	45021	
23	1124-0102-0110	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км трубопровода	0,024	6473458,33	2046375	155363	49113	25232	95079	270477
					3375750	625875	81018	15021	0	20035	
24	2301-0402-0113	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	24	51264		1230336		1230336	0	1328763
					0		0		0	98427	
25	1116-0401-0111	Трубопроводы отопления из стальных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м	96	6544,66	604,04	628287	57988	31856	545157	1267320
					5608,79	185,82	538444	17839	0	93876	
26	1312-1702-0117	Секция трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Изготовление НР = 61 %	м	96	588,71	82,53	56516	7923	2623	29811	93233
					478,86	30,2	45971	2899	0	6906	
27	2301-0201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	22850		2193600		2193600	0	2369088
					0		0		0	175488	

0101-0310	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	19	54908		1043252		1043252	0	1126712
				0		0		0	83460	
29 1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	16979	1208,5	67916	4834	5240	58127	136126
				14460,5	367,75	57842	1471	0	10083	
30 1116-0601-0110	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	36088,8	3788,2	180444	18941	18949	146046	352610
				28510,8	1294,8	142554	6474	0	26119	
31 5101-0902-0303 (об)	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3575892		17879460		17879460	0	17879460
				0		0		0	0	
32 2304-0902-0113	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	271176		1084704		1084704	0	1171480
				0		0		0	86776	
33 2302-0101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	11965		95720		95720	0	103378
				0		0		0	7658	
34 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,086	1279627,91	590616,28	110048	50793	30402	44757	167189
				335500	190186,05	28853	16356	0	12384	
35 2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	19214		76856		76856	0	83004

				0		0		0	6148	
36 1319-0105-0915	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 325х9 мм. Демонтаж на поверхности НР = 61 %	м	12	2380,42	1050,25	28565	12603	0	13024	44916
				1330,17	449	15962	5388	0	3327	
37 1312-1801-0113	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на Ру не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 219 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках НР = 61 %	м трубопровода	20	6166,85	3755,1	123337	75102	244	43652	180349
				2399,55	1178,6	47991	23572	0	13359	
38 2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	8028		160560		160560	0	173405
				0		0		0	12845	
39 1312-1801-0118	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 530 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках НР = 61 %	м трубопровода	12	11146	6606,33	133752	79276	940	48569	196906
				4461,33	2173,75	53536	26085	0	14586	
40 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	28523		342276		342276	0	369658
				0		0		0	27382	
41 1116-0401-0210	Трубопроводы питания экономайзера из электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	7939,11	420,61	952693	50473	367939	539053	1611085
				4452,34	131,44	534281	15773	0	119340	
42 1113-0301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз НР = 69 %	м2	265,87	343,97	3,4	91451	904	77615	9037	108527
				48,64	0,62	12932	165	0	8039	
43 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 50 НР = 76 %	м3 изоляции	7,1	67107,89	2455,92	476466	17437	199721	204207	735127
				36522,25	1321,97	259308	9386	0	54454	

101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	272	126,09	1,6	34296	435	103	33083	72770
				124,11	0	33758	0	0	5390	

Раздел 3 Замена оборудования

3.1 Демонтажные работы

45 1215-0103-0504	Вентилятор центробежный весом до 0,6 т. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	33222,5	445,25	132890	1781	0	95131	246263
				32777,25	254,5	131109	1018	0	18242	
46 1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	13943	7719	13943	7719	0	6936	22550
				6224	3410	6224	3410	0	1670	
47 1322-0201-0210	Привод топочный. Демонтаж оборудования НР = 61 %	т	0,93	54333,33	24491,4	50530	22777	1574	20745	76978
				28149,46	8419,35	26179	7830	0	5702	
48 1307-0401-0106	Насос центробежный К-200-150-400. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	87008	7254	87008	7254	1160	49688	147631
				78594	2861	78594	2861	0	10936	
49 1307-0401-0103	Насосный повысительный ЦНЕГ 36-44. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	61875	3437	61875	3437	1369	35516	105182
				57069	1154	57069	1154	0	7791	
50 1307-0401-0102	Насос повысительный ЦНЕ 4-60. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	54811	1897	109622	3794	2736	63449	186917
				51546	461,5	103092	923	0	13846	
51 1307-0403-0421	Насос скважины, марки 1ЭЦВ12-160-100. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	142757	0	142757	0	0	87082	248226
				142757	0	142757	0	0	18387	
52 1306-0201-0201	Колосниковые решетки. Демонтаж оборудования НР = 61 %	т	12,8	98586,95	4045,08	1261913	51777	36469	721776	2142384
				91692,73	747,89	1173667	9573	0	158695	

-0209-0103	Дробилка винтовая питатель. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	314394	121652	314394	121652	0	147891	499268
				192742	49702	192742	49702	0	36983	
54 1316-0202-0301	Подъемник. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	226023	2458	226023	2458	814	135878	390853
				222751	0	222751	0	0	28952	
55 1323-0503-0402	Преобразователь частоты. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	45905,6	1746	229528	8730	3696	135330	394047
				43420,4	950,2	217102	4751	0	29189	
56 1310-0405-0102	Реле. Демонтаж НР = 61 %	шт.	5	873,6	0	4368	0	0	2664	7595
				873,6	0	4368	0	0	563	
57 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Демонтаж НР = 98 %	шт.	16	903,44	3,19	14455	51	0	14131	30873
				900,25	0,94	14404	15	0	2287	
58 1118-1101-0103	Манометры. Демонтаж НР = 98 %	комплект	10	618,7	0	6187	0	0	6063	13230
				618,7	0	6187	0	0	980	
59 1118-1101-0104	Термометры. Демонтаж НР = 98 %	комплект	14	587,79	0	8229	0	0	8064	17597
				587,79	0	8229	0	0	1303	
60 1311-0203-0112	Ротаметр, счетчик, диаметр условного прохода до 400 мм. Демонтаж НР = 75 %	шт.	1	32805	0	32805	0	0	24604	62001
				32805	0	32805	0	0	4593	
3.2 Работы по монтажу оборудования										
61 1322-0201-0210	Механизм с электрическим приводом, для обслуживания затворов и решеток. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,93	80782,8	24491,4	75128	22777	26172	20745	103543
				28149,46	8419,35	26179	7830	0	7670	
62 2305-1207-2052	Привод электрический AMV 633, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	508779		508779		508779	0	549481

63	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 61 %			0		0		0	40702	
			шт.	1	61875	3437	61875	3437	1369	35516	105182
					57069	1154	57069	1154	0	7791	
64	5102-1401-0318 (об)	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 Helix V 3603-3, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 35,0 м3/ч, H 59,9 м вод. ст., типа ЭнКо									
			шт.	0,5	2547194		1273597		1273597	0	1273597
					0		0		0	0	
65	1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	2	54811	1897	109622	3794	2736	63449	186917
					51546	461,5	103092	923	0	13846	
66	5102-1401-0404 (об)	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 64-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 65 м3/ч, H 67 м вод. ст., типа ЭнКо									
			шт.	1	2223617		2223617		2223617	0	2223617
					0		0		0	0	
67	1307-0403-0421	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ12-160-100. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	297806	130355	297806	130355	24694	119569	450765
					142757	53258	142757	53258	0	33390	
68	5102-0109-0102 (об)	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 7/S-F, Q 3,0 м3/ч, H 60 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	164397		164397		164397	0	164397
					0		0		0	0	

	-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	53797,5	5622	107595	11244	1338	60690	181748
					47506,5	2239,5	95013	4479	0	13463	
70	5105-0201-0220 (об)	Вентиляторы дымоудаления, ДН-10/1500	комплект	2	1510674		3021348		3021348	0	3021348
					0		0		0	0	
71	1306-0201-0201	Колосниковые решетки, площадь решетки 2,74-6,31 м2. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	5,5	98546,73	4004,91	542007	22027	15670	310084	920258
					91692,73	731,64	504310	4024	0	68167	
72	5104-0103-5600 (об)	Колосниковая решетка ТЛПМ 1,87/3,5	комплект	1	5364000		5364000		5364000	0	5364000
					0		0		0	0	
73	1323-0503-0402	Преобразователь частоты. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	50155,6	5131,4	250778	25657	8019	139470	421468
					43420,4	2307,4	217102	11537	0	31220	
74	5102-1302-0708 (об)	Преобразователь частотный ERMAN модель ER-01T-037T4	шт.	3	692782		2078346		2078346	0	2078346
					0		0		0	0	
75	5102-1302-0702 (об)	Преобразователь частотный ERMAN модель ER-01T-020T4	шт.	2	390096		780192		780192	0	780192
					0		0		0	0	
76	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	873,6	0	4368	0	0	2664	7595
					873,6	0	4368	0	0	563	
77	2307-0216-0901	Реле ЭЛМАРК	шт.	5	1606		8030		8030	0	8672
					0		0		0	642	
78	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	16	972,63	3,19	15562	51	1107	14131	32068

79 2305-1501-0400	Термоманометр "Росма" ТМТБ4			900,25	0,94	14404	15	0	2375	
		шт.	10	8307		83070		83070	0	89716
				0		0		0	6646	
80 2305-1303-0100	Датчик давления КРТ-9-1-1.6-0,5 0-16 кг/см2(бар) 1.6 Мпа вых.сигнал 4-20мА	шт.	6	27090		162540		162540	0	175543
				0		0		0	13003	
81 1118-1101-0103	Манометры. Установка НР = 98 %									
		комплект	10	635,1	0	6351	0	164	6063	13407
				618,7	0	6187	0	0	993	
82 2305-1501-0101	Манометры общего назначения МПЗ-УЗ, МТП, ОБМ показания 0-16 кгс/см2 0-16 бар									
		комплект	10	11477		114770		114770	0	123952
				0		0		0	9182	
83 1118-1101-0104	Термометры. Установка НР = 98 %									
		комплект	14	655,29	0	9174	0	945	8064	18618
				587,79	0	8229	0	0	1379	
84 2305-1501-0300	Термометр сопротивления ДТС модель 50м									
		шт.	5	6625		33125		33125	0	35775
				0		0		0	2650	
85 2305-1501-0301	Термометр сопротивления ДТС модель 100П									
		шт.	5	8465		42325		42325	0	45711
				0		0		0	3386	
86 2307-0213-0100	Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1	шт.	4	28961		115844		115844	0	125112
				0		0		0	9268	
87 1311-0203-0112	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %									
		шт.	2	44322	5676	88644	11352	11681	53084	153067
				32805,5	2584	65611	5168	0	11338	

-0502-0568	Расходомер-счетчик ультразвуковой, DN 400, типа Взлет	шт.	2	906431	1812862	1812862	0	1957891
				0	0	0	145029	

Итого по акту:	**63 392 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 339 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 111 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 067 481
- оборудование, тенге	36 992 790
Накладные расходы, тенге	4 926 761
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 955 561
Тендерная скидка (40%), тенге	25 357 143
Итого по акту:	38 035 714
НДС (12 %)	4 564 286
Всего по акту с учетом НДС	**42 600 000**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**