ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление здравоохранения города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАУАН-СТРОЙ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КГУ "Городской специализированный дом ребенка №1" УЗ г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2012 г.

Код	Код	ДОГОВОР		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наименование	код
		394	21.05.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								В т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце	Из графы 1							
			СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
							Аванс	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ "Городской специализированный дом ребенка №1" УЗ г. Алматы	**19 590 000**	**19 590 000**							**2 098 929**	**19 590 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Утверждено:

139080

Форма N 2в

Заказчик Управление здравоохранения г. Алматы

Подрядчик ТОО "РАУАН-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома ребенка №1 по ул.Кунаева,127 Медеуского района г.Алматы

Наименование объекта: Здание Дома ребенка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за _____ 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0157-15-2	Устройство выравнивающей стяжки в подвале	1м2	81,85	209,28	14,01	17130	1147	0,58	48
					85,79	2,21	7022	181	0,01	1
2.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки стен подвала	м2	53,23	556,49	33,79	29622	1799	2,27	121
					387,65	5,62	20635	299	0,03	2
3.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая в подвале	м2	285,00	25,15	0,05	7168	14	0,14	41
					22,05	0,02	6284	6	0,00	0
4.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки стен входа в подвал	м2	38,20	453,35	15,70	17318	600	1,74	66
					302,60	2,43	11559	93	0,01	1
5.	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами Стен	м2	40,20	46,50	0,05	1869	2	0,18	7
					28,24	0,02	1135	1	0,00	0
6.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней входа в подвал	ступень	18,00	238,74	3,39	4297	61	1,03	19
					184,82	0,54	3327	10	0,00	0
7.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	10,00	133,16	23,58	1332	236	0,74	7
					109,58	4,16	1096	42	0,02	0
8.	Е0162-36-	Снятие набелов со стен	м2	3270,99	37,04	--	121158	--	0,26	841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
					37,04	--	121158	--	--	--
9.	Е0162-36-10	То же,потолков	м2	1217,40	43,85	--	53383	--	0,30	371
					43,85	--	53383	--	--	--
10.	Е0161-1-3	Подготовка стен и откосов под окраску	м2	3504,30	155,79	1,83	545935	6413	0,36	1252
					55,46	0,29	194348	1016	0,00	10
11.	Е0161-1-7	Тоже,потолков	м2	1217,40	169,67	1,91	206556	2325	0,44	541
					69,10	0,29	84122	353	0,00	4
12.	Е0115-169-6	То же, по гипсокартону	м2	49,60	100,86	0,06	5002	3	0,17	9
					30,53	0,03	1514	1	0,00	0
13.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3120,00	285,16	2,63	889698	8190	0,45	1399
					74,78	0,99	233328	3081	0,00	15
14.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1267,00	304,08	2,91	385266	3690	0,56	714
					93,41	1,10	118356	1394	0,01	7
15.	Е0115-165-8	Масляная окраска стен	м2	384,30	153,69	2,35	59065	903	0,54	207
					90,05	0,90	34604	346	0,00	2
16.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	10,00	1902,70	5,78	19027	58	1,75	17
					293,22	3,93	2932	39	0,02	0
17.	Е0162-29-13	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов	м2	374,30	158,06	0,07	59162	26	0,63	237
					102,15	0,02	38235	7	0,00	0
18.	Е0157-21-3	Разборка покрытий пола из мраморных плит	1м2	13,64	352,84	1,97	4813	27	2,60	36
					350,87	--	4786	--	0,00	0
19.	Е0157-21-3	Устройство покрытий из мраморных плит	1м2	13,64	587,97	2,46	8020	34	2,60	36
					438,59	--	5982	--	0,00	0
20.	Е0146-4-2	Монтаж металлоконструкций из уголка	т	0,11	45833,21	3209,40	4904	343	179,48	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					32166,00	1212,75	3442	130	5,92	1
21.	Е0109-48-4	Вырезка участка существующего швеллера	т	0,02	2773,18	682,20	61	15	6,04	0
					1415,36	--	31	--	--	--
22.	Е0109-53-2	Демонтаж оконных решеток	т	0,17	6094,25	1017,58	1054	176	53,59	9
					5076,68	94,50	878	16	0,66	0
23.	Е0109-53-2	Установка оконных решеток	т	0,17	11244,84	1453,68	1968	254	53,59	9
					8461,13	135,00	1481	24	0,66	0
24.	С11011-81-9	Стоимость петель	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-172-4	Окраска оконных решеток	м2	4,32	164,61	0,09	711	--	0,74	3
					124,20	0,02	537	--	0,00	0
26.	Е0115-37-9	Разборка подшивки потолков из гипсокартона с каркасом	м2	49,60	262,34	2,86	13012	142	1,87	93
					259,48	0,94	12870	47	0,01	0
27.	Е0115-37-9	Устройство подвесных потолков из гипсокартона по металлическим профилям	м2	49,60	1049,89	3,58	52075	177	1,87	93
					324,35	1,17	16088	58	0,01	0
28.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	м2	126,70	87,82	0,04	11127	5	0,38	49
					68,11	0,01	8630	1	0,00	0
29.	Е0162-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза	м2	62,40	97,85	0,07	6106	4	0,38	23
					62,64	0,02	3909	1	0,00	0
30.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	48,00	162,41	0,07	7796	3	0,74	36
					119,45	0,02	5734	1	0,00	0
31.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	1200,00	6,08	--	7296	--	0,05	55
					6,08	--	7296	--	--	--
32.	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска слуховых окон крыши и ремонт	м2	12,00	82,20	0,09	986	1	0,28	3
					47,32	0,02	568	--	0,00	0
33.	Е0162-11-4	Улучшенная масляная окраска полов лестничных площадок	м2	22,70	67,56	0,07	1533	2	0,22	5
					36,97	0,03	839	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0162-11-4	То же, ступеней	м2	40,30	67,56	0,07	2722	3	0,22	9
					36,97	0,03	1490	1	0,00	0
35.	Е0158-2-4	Разборка покрытия входа в подвал и приямков из металлишифера	м2	27,50	48,37	4,36	1330	120	0,29	8
					44,01	0,68	1210	19	0,01	0
36.	Е0158-6-1	Укрепление стропильных ног	м	4,00	531,21	4,92	2125	20	0,40	2
					61,81	0,79	247	3	0,01	0
37.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	27,50	128,68	42,80	3539	1177	0,36	10
					58,74	10,56	1615	290	0,04	1
38.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н21-1000-0,7	м2	27,50	896,00	--	24640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0158-10-1	Смена металлического покрытия кровли в местах протекания	место	8,00	590,34	1,63	4723	13	1,21	10
					190,35	0,23	1523	2	0,00	0
40.	Е0158-11-1	Промазка фальцев покрытия из кровельной стали	м	30,00	16,53	--	496	--	0,10	3
					13,91	--	417	--	--	--
41.	Е0158-18-3	Устройство элементов снегозадержания	м	166,30	421,97	1,17	70174	195	0,21	35
					32,96	0,18	5481	30	0,00	0
42.	Е0163-8-1	Разборка облицовки цоколя из мрамора	м2	15,00	544,19	41,18	8163	618	3,19	48
					503,01	7,26	7545	109	0,04	1
43.	Е0115-5-6	Наружная облицовка цоколя мрамором	м2	15,00	1394,13	9,08	20912	136	6,33	95
					1216,13	3,44	18242	52	0,02	0
44.	Е0116-13-1	Разборка трубопроводов канализации из пластиковых труб диам. 50 мм	м	8,00	49,17	0,32	393	3	0,67	5
					48,85	0,13	391	1	0,00	0
45.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8,00	636,63	0,80	5093	6	0,67	5
					122,13	0,31	977	2	0,00	0
46.	Е0151-6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,88	112,50	--	661	--	0,83	5
					112,50	--	661	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5,88	176,40	--	1036	--	0,74	4
					35,28	--	207	--	--	--
48.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	18,00	447,64	--	8057	--	2,85	51
					447,64	--	8057	--	--	--
49.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	16,20	192,26	--	3115	--	1,39	23
					192,26	--	3115	--	--	--
50.	Е0101-164 -2	Разравнивание грунта	м3	1,80	251,77	--	453	--	1,77	3
					251,77	--	453	--	--	--
51.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	90,00	30,97	2,42	2787	217	0,12	10
					22,66	0,58	2039	52	0,00	0
52.	С151601-1 63	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,09	30200,00	--	2718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90,00	42,19	31,97	3797	2877	0,07	6
					10,12	7,93	911	714	0,05	4
54.	С143008-9 2	Песок природный	м3	1,80	990,00	--	1782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	90,00	43,11	1,73	3880	155	0,18	17
					29,79	0,23	2681	21	0,00	0
56.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	9,00	1420,00	--	12780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0101-164 -3	Разработка грунта под стойки опор	м3	3,76	447,64	--	1683	--	2,85	11
					447,64	--	1683	--	--	--
58.	Е0101-166 -3	Засыпка грунта	м3	2,24	192,26	--	431	--	1,39	3
					192,26	--	431	--	--	--
59.	Е0101-164 -2	Разравнивание грунта	м3	1,52	251,77	--	383	--	1,77	3
					251,77	--	383	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0106-1-2	Устройство бетонного фундамента под стойки опор	м3	2,49	7247,18	113,07	18074	282	5,07	13
					799,54	42,72	1994	107	0,21	1
61.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций опор	т	0,84	18670,55	783,63	15757	661	109,25	92
					16870,50	152,66	14238	129	0,75	1
62.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций опор	т	0,84	172800,00	--	145836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-593-19	Монтаж светильников	шт	8,00	474,60	185,15	3797	1481	1,56	13
					256,45	52,78	2052	422	0,31	2
64.	С151703-11	Светильники	шт	8,00	11600,00	--	92800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	8,00	619,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-148-1	Прокладка провода в стойке опоры	м	95,00	30,97	2,42	2942	229	0,12	11
					22,66	0,58	2152	55	0,00	0
67.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,10	9230,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-571-1	Установка щита	м	0,10	12959,85	1168,40	1296	117	21,85	2
					3959,45	277,14	396	28	1,61	0
69.	СПрайс-листст	Стоимость щита осветительного	шт	1,00	156,24	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	537,23	15,18	1074	30	1,15	2
					261,05	2,64	522	5	0,02	0
71.	С151801-10	Выключатель автоматический	шт	2,00	343,00	--	686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0167-7-6	Демонтаж ящика управления	шт	1,00	40,78	0,50	41	--	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		освещением								
					40,28	0,09	40	--	0,00	0
73.	Е0109-53-3	Демонтаж металлоконструкций опор	т	0,83	10670,84	548,54	8818	453	109,25	90
					10122,30	106,86	8365	88	0,75	1
74.	Ц0108-148-1	Демонтаж провода в стойке опоры	м	130,00	7,52	0,72	978	94	0,12	15
					6,80	0,17	884	22	0,00	0
75.	Е0106-1-2	Демонтаж фундаментов под опоры	м3	4,00	730,08	90,45	2920	362	5,07	20
					639,63	34,18	2559	137	0,21	1
76.	Ц0108-593-19	Демонтаж светильников	шт	8,00	132,48	55,54	1060	444	1,56	13
					76,94	15,84	615	127	0,09	1
77.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	91,00	469,33	195,05	42709	17750	1,78	162
					274,27	4,68	24959	426	0,02	1
78.	Е0151-6-1	Погрузка мусора от асфальтобетона	т	182,00	112,50	--	20475	--	0,83	151
					112,50	--	20475	--	--	--
79.	С010333-А30-1	Отвозка мусора	т	182,00	176,40	--	32105	--	0,74	135
					35,28	--	6421	--	--	--
80.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	91,00	1192,19	78,35	108489	7130	0,17	15
					24,59	14,68	2237	1335	0,05	5
81.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	906,00	190,86	21,69	172916	19654	0,02	22
					4,47	6,64	4053	6016	0,02	21
82.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	906,00	216,34	39,74	196003	36009	0,05	41
					6,91	9,64	6262	8732	0,03	30
83.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	906,00	407,86	--	369522	--	0,17	150
					28,46	--	25787	--	--	--
84.	Е0127-55-2	Добавить 2 см на толщину	м2	906,00	256,44	--	232331	--	0,03	24
					18,31	--	16587	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	193,12	1601,36	7,63	309254	1473	0,80	155
					124,98	2,02	24137	390	0,01	1
86.	Е0127-21-1	Устройство основания под тротуарную плитку из отсева	м2	55,00	135,20	20,50	7436	1127	0,05	3
					7,37	5,83	405	321	0,02	1
87.	Е0127-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	55,00	114,87	48,39	6318	2662	0,44	24
					65,99	17,08	3629	939	0,08	5
88.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	147,64	847,89	7,63	125182	1126	0,80	119
					124,98	2,02	18452	298	0,01	1
89.	Е0168-8-1	Разборка существующих деревянных беседок	м2	96,00	162,27	0,47	15578	45	1,11	106
					161,80	--	15533	--	0,00	0
90.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	26,94	447,64	--	12059	--	2,85	77
					447,64	--	12059	--	--	--
91.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	22,14	192,26	--	4257	--	1,39	31
					192,26	--	4257	--	--	--
92.	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта	м3	4,80	251,77	--	1208	--	1,77	9
					251,77	--	1208	--	--	--
93.	Е0106-1-20	Устройство бетонных фундаментов	м3	4,80	6850,85	358,02	32884	1718	3,24	16
					507,15	135,25	2434	649	0,66	3
94.	Е0111-12-1	Укладка лаг	м2	96,00	493,22	7,34	47349	704	0,51	49
					79,96	2,75	7676	264	0,01	1
95.	Е0111-33-1	Устройство дощатых покрытий пола	м2	96,00	1551,01	9,82	148897	943	0,63	60
					99,62	3,68	9564	353	0,02	2
96.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев беседки	м3	3,24	23112,33	364,06	74884	1180	25,88	84
					4010,63	137,14	12994	444	0,67	2
97.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,68	21864,59	384,42	14868	261	25,41	17
					3907,13	144,90	2657	99	0,71	0
98.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия	м2	141,00	1310,17	9,43	184734	1330	1,97	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,54	44259	499	0,02	2
99.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой , фундаментов	м2	32,00	413,66	8,21	13237	263	0,16	5
					25,41	3,08	813	99	0,02	0
100.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,68	596,52	32,33	406	22	0,90	1
					142,31	12,17	97	8	0,06	0
101.	Е0110-52-1	То же обрешетки	м2	141,00	21,32	1,05	3006	148	0,03	5
					5,38	0,39	759	55	0,00	0
102.	Е0115-165-3	Покрытие полов масляными красками	м2	96,00	179,99	2,16	17279	208	0,54	52
					90,05	0,83	8644	79	0,00	0
103.	Е0115-165-1	Покраска масляная за 2 раза	м2	247,20	179,18	1,85	44294	458	0,61	151
					101,95	0,70	25201	173	0,00	1
104.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под декорпанели	м3	0,65	23112,33	364,06	15023	237	25,88	17
					4010,63	137,14	2607	89	0,67	0
105.	Е0110-12-1	Подшивка потолков декоративной панелью	м2	87,00	105,92	6,30	9215	548	0,60	53
					96,77	2,38	8419	207	0,01	1
106.	С	Стоимость декорпанели с комплектующими	м2	88,74	179,97	--	15971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0115-37-4	Обшивка карниза сайдингом	м2	21,63	2552,61	21,27	55213	460	6,79	147
					1134,92	5,22	24548	113	0,03	1
108.	Е0110-83-1	Обшивка стен фронтона и стен с каркасом сайдингом	м2	64,00	1557,61	12,86	99687	823	1,82	116
					282,04	4,86	18050	311	0,02	2
109.	Е0110-9-4	Обшивка каркасных стен фанерой	м2	163,00	954,02	3,75	155506	611	1,24	202
					198,20	1,43	32307	232	0,01	1
110.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	4,00	3166,05	--	12664	--	4,71	19
					781,77	--	3127	--	--	--
111.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	4,00	1371,46	19,08	5486	76	1,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					193,54	6,49	774	26	0,03	0
112.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4,00	1525,31	2,88	6101	12	2,42	10
					408,73	--	1635	--	--	--
113.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	237,00	37,42	35,62	8867	8443	0,01	3
					1,76	10,36	417	2455	0,04	8
114.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	331,80	176,40	--	58530	--	0,74	246
					35,28	--	11706	--	--	--
115.	Е0147-25-2	Внесение растительной земли с планировкой	м2	1238,00	28,54	--	35336	--	0,20	246
					28,54	--	35336	--	--	--
116.	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	237,00	1240,00	--	293880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м2	80,30	469,33	195,05	37687	15663	1,78	143
					274,27	4,68	22024	376	0,02	1
118.	Е0127-21-1	Устройство основания из песчано-гравийной смеси под отмостку	м2	80,30	121,79	20,50	9780	1646	0,05	4
					7,37	5,83	592	468	0,02	2
119.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки,приямков подвальных окон	м3	26,70	5460,03	75,91	145783	2027	1,55	41
					225,11	28,67	6011	765	0,14	4
		ИТОГО:					6237453	161098		10196
							1568797	35785		154

Накладные расходы :

На монтажные работы	11750
На общестроительные работы	1554017
На металломонтажные работы	23321
На сантехнические работы	1580
Всего накладных расходов:	1590668
Итого с накладными	7828121

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	469687
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8297808
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17323666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17670139
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2120417
Итого с НДС	19790556
Сумма со скидкой, К=1,0135%	**19590000**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Intek Ltd» ТЕХНАДЗОР

РАУАН-СТРОЙ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан