Типовая межведомственная форма № КС-3

Приложение1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

С П Р А В К А № 5

О стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		40	17.07.2019г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**482470373**	**123 980 492**								13283624

Заказчик: _____ **Утебаев С.С.**

Руководитель КГУ "ОЖКХ,ПТ и АД

акимата Айыртауского района

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "АП-Ипмэкс"

Наименование объекта: Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода села Саумалколь Айыртауского района СКО

Акт № 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 1 (Лок.см. № 02-01)										
	1.1 Земляные работы										
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2289,95	22,86	22,86	52356	52356	–	14137	71812
					–	8,57	–	19635	–	5319	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	2289,95	39,57	39,57	90624	90624	–	24471	124303
					–	14,84	–	33987	–	9208	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4476,91	139,28	132,49	623539	593166	–	118855	801786
					6,78	30,09	30373	134704	–	59392	

8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	714,25	153,21	145,74	109429	104098	–	20859	140711
					7,46	33,1	5331	23640	–	10423	
9	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	238,67	230,15	218,99	54929	52267	–	10463	70623
					11,15	49,73	2662	11870	–	5231	
10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2161,31	192,86	192,86	416829	416829	–	107751	566546
					–	69,24	–	149654	–	41966	
11	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициентк затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	682,4	212,15	212,15	144768	144768	–	37423	196766
					–	76,17	–	51976	–	14575	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	205,31	1629,94	–	334643	–	–	240942	621632

				1629,94	–	334642	–	–	46047	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильноналипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	43,19	1874,43	–	80957	–	–	58288	150385
				1874,43	–	80957	–	–	11140	
14	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,38	3900,34	–	28785	–	–	20724	53470
				3900,34	–	28785	–	–	3961	
15	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	17,22	2328,48	–	40096	–	–	28869	74482
				2328,48	–	40096	–	–	5517	
16	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,39	2677,75	–	3722	–	–	2680	6914
				2677,75	–	3722	–	–	512	

17	1101-0205-0110	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	1,22	4774,99	–	5825	–	–	4194	10821
					4774,99	–	5825	–	–	802	
18	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	32,93	519,19	23,14	17096	762	10261	4591	23422
					184,43	9,21	6073	303	–	1735	
19	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	2,52	676,18	29,33	1703	74	743	662	2554
					351,62	12,98	886	33	–	189	
20	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1441,24	998,14	998,14	1438559	1438559	–	679627	2287641
					–	654,94	–	943926	–	169455	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	291,24	645,17	–	187899	–	–	135287	349041
					645,17	–	187898	–	–	25855	
22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8159,99	15,8	15,8	128900	128900	–	34806	176802
					–	5,92	–	48341	–	13096	
23	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4895,98	131,91	62,79	645828	307418	–	344610	1069673
					69,12	28,64	338410	140215	–	79235	
24	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	98,05	307,25	294,55	30126	28880	17	6124	39150

				12,53	74,21	1229	7276	–	2900	
25	4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	225,51	160		36082	–	–	38969
					–		–	–	2887	
26	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	98,05	19,56	16,62	1919	1630	17	636	2759
					2,77	6,23	272	611	–	204	
		1.2 Строительные работы									
31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	122,14	2475,14	148,58	302313	18147	179766	107973	443109
					854,76	38,19	104400	4664	–	32823	
33	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,559	298956,16	92447,84	167116	51678	2763	125362	315876
					201566	24960,89	112675	13953	–	23398	
35	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,594	245664,9	64536,42	145925	38334	821	115850	282717
					179747	17255,58	106770	10250	–	20942	
36	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1896,78	2823		5354610		5354610	–	5782979
					–		–		–	428369	
37	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6918,5	1346		9312301		9312301	–	10057285
					–		–		–	744984	
39	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	599,94	157		94191		94191	–	101726
					–		–		–	7535	

53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,67	35622,66	8106,63	522584	118924	280313	166773	744506
					8408,14	3075,04	123347	45111	–	55149	
55	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	170	16644		2829480		2829480	–	3055838
					–		–		–	226358	
56	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	170	11361		1931370		1931370	–	2085880
					–		–		–	154510	
57	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	340	15591		5300940		5300940	–	5725015
					–		–		–	424075	
58	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	170	16041		2726970		2726970	–	2945128
					–		–		–	218158	
59	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	170	6463		1098710		1098710	–	1186607
					–		–		–	87897	
60	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	511	3255		1663305		1663305	–	1796369
					–		–		–	133064	
61	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	170	6105		1037850		1037850	–	1120878
					–		–		–	83028	

62	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	196	8454		1656984		1656984	–	1789543
					–		–		–	132559	
72	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1758,18	73,95	8791	370	1652	6864	16907
					1353,8	32,73	6769	164	–	1252	
74	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	82496		989952		989952	–	1069148
					–		–		–	79196	
75	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	15	48146		722190		722190	–	779965
					–		–		–	57775	
76	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	26789		133945		133945	–	144661
					–		–		–	10716	
77	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	15	1877,49	102,5	28163	1538	4509	21994	54170
					1474,41	21,82	22116	327	–	4013	
78	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	2476		37140		37140	–	40111
					–		–		–	2971	
79	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	115426,23	49,3	115426	49	113752	1631	126422
					1624,86	21,82	1625	22	–	9365	

0	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	3,38265	1219843,36	449829,1	4126304	1521615	1225377	1775752	6374220
				407760,8	122500,73	1379312	414377	–	472164	

Раздел 2 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 3 (Лок.см. № 02-03)

2.1 Земляные работы

1	1127-0302-0102 Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	37,5	320,1	230,71	12003	8651	–	5453	18852
				89,39	45,25	3352	1697	–	1396	
2	1127-0302-0104 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	12,5	2385,04	1041,19	29813	13015	–	23951	58065
				1343,85	430,33	16798	5379	–	4301	
3	4131-0104-0501 Мусор строительный. Погрузка	т	87,5	70		6125		–	–	6615
				–		–		–	490	
4	4102-0101-1003 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	87,5	160		14000		–	–	15120
				–		–		–	1120	
5	1101-0104-0105 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5186,54	22,86	22,86	118582	118582	–	32020	162650
				–	8,57	–	44472	–	12048	
6	1101-0104-0113 Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5186,54	19,79	19,79	102628	102628	–	27711	140766
				–	7,42	–	38488	–	10427	
7	1101-0101-0308 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10527,96	139,28	132,49	1466322	1394897	–	279503	1885491

				6,78	30,09	71425	316773	–	139666	
8	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2604,23	153,21	145,74	398990	379551	–	76056	513050
					7,46	33,1	19439	86194	–	38004	
9	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4961,27	192,86	192,86	956827	956827	–	247342	1300503
					–	69,24	–	343530	–	96334	
10	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин -1,1 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1566,48	212,15	212,15	332321	332321	–	85906	451685
					–	76,17	–	119314	–	33458	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	448,12	1629,94	–	730409	–	–	525893	1356806
					1629,94	–	730409	–	–	100504	

12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда-1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	128,99	1874,43	–	241783	–	–	174083	449135
				1874,43	–	241783	–	–	33269	
13	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 %	м3 грунта	48,99	2328,48	–	114072	–	–	82132	211900
				2328,48	–	114072	–	–	15696	
14	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструмент грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда-1,15 (в местах пересечения с трассами различного назначения) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	14,36	2677,75	–	38453	–	–	27686	71429
				2677,75	–	38453	–	–	5291	
15	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	89	519,19	23,14	46208	2060	27734	12408	63305
				184,43	9,21	16414	820	–	4689		
16	1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	26	676,18	29,33	17580	763	7675	6826	26358
				351,62	12,98	9142	338	–	1952		
17	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4314,05	998,14	998,14	4306026	4306026	–	2034320	6847574

				–	654,94	–	2825444	–	507228	
18	1101-0205-0501 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	640,64	645,17	–	413322	–	–	297590	767785
				645,17	–	413322	–	–	56873	
19	1101-0104-0405 Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	18420,15	15,8	15,8	290976	290976	–	78570	399110
				–	5,92	–	109125	–	29564	
20	1101-0201-0501 Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11052,09	131,91	62,79	1457881	693961	–	777915	2414660
				69,12	28,64	763920	316518	–	178864	
21	1101-0102-0308 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	239,62	184,18	176,55	44133	42305	27	8970	57351
				7,52	44,48	1801	10658	–	4248	
22	4102-0101-1003 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	488,82	160		78211		–	–	84468
				–		–		–	6257	
23	1101-0102-0602 Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	239,62	17,9	15,25	4290	3655	27	1424	6171
				2,54	5,72	608	1370	–	457	
	2.2 Строительные работы									
26	1123-0101-0101 Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	276,91	2475,14	148,58	685390	41142	407556	244793	1004598
				854,76	38,19	236692	10574	–	74415	
28	1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,038	298956,16	92447,84	310318	95962	5130	232784	586550

					201566	24960,89	209226	25909	–	43448	
29	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,56	245664,9	64536,42	383237	100677	2155	304251	742487
					179747	17255,77	280405	26919	–	54999	
30	2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	613,07	5524		3386599		3386599	–	3657527
					–		–		–	270928	
31	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17018,5	1346		22906901		22906901	–	24739453
					–		–		–	1832552	
32	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1575,6	157		247369		247369	–	267159
					–		–		–	19790	
46	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,675	35622,66	8106,63	985855	224351	528809	314618	1404511
					8408,14	3075,04	232695	85101	–	104038	
48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16644		249660		249660	–	269633
					–		–		–	19973	
49	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	11361		170415		170415	–	184048
					–		–		–	13633	
50	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	15591		467730		467730	–	505148

					–		–		–	37418	
51	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16041		240615		240615	–	259864
					–		–		–	19249	
52	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	6463		96945		96945	–	104701
					–		–		–	7756	
53	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	3255		146475		146475	–	158193
					–		–		–	11718	
54	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	6105		91575		91575	–	98901
					–		–		–	7326	
73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	2,40936	1219843,36	449829,1	2939043	1083801	872799	1264816	4540168
					407760,8	122500,73	982443	295149	–	336309	
65	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	1758,18	73,95	21098	887	3965	16473	40577
					1353,8	32,73	16246	393	–	3006	
68	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с оорезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	48146		577752		577752	–	623972
					–		–		–	46220	

70	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	28	1877,49	102,5	52569	2870	8416	41056	101115
					1474,41	21,82	41283	611	–	7490	
71	2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	2476		69328		69328	–	74874
					–		–		–	5546	
Раздел 3 Реконструкция разводящих сетей водопровода. Участок 2											
3.1 Строительные работы											
34	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1335,22	1346		1797206		1797206	–	1940982
					–		–		–	143776	
71	5101-0102-0301	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	296165		592330		–	–	592330
					–		–		592330	–	

Итого	**112 124 962**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 364 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 306 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 719 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 022 792
- оборудование, тенге	592 330
- перевозка грузов, тенге	134 418
Накладные расходы, тенге	11 442 748
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 261 676
Всего:	**112 124 962**
Временные здания и сооружения (1,3 %) x0,8= 1,04%	1 159 939

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	4 090 740
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 335 666**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**119 711 307**
Итого в текущих ценах с к=0,9246985198	**110696868**
НДС 12%	13283624
Итого	**123 980 492**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Утебаев С.С.

Руководитель КГУ "ОЖКХ, ПТ и АД акимата Айыртауского района

ТЕХНАДЗОР:

_____ Ташимов Т.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Құрылыста экспертиза"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"