КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Благоустройство и озеленение сквера

11 09 01 17

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2016г.

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы». 050001 г.Алматы, пл. Республики 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО РСП «Эталон» директор Константинов Ф.А г.Алматы, ул.Майбороды д.29 офис 5** 27 12 2016г.,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 27 12 2016г.
ТОО «СейсмоСтройЗащита», Лим В.В, АДСиЖКХ №00012, 10 февраля 2012,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 27 12 2016г.
ТОО «Экспертные работы в Строительстве», Отарбаева А.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство и озеленение сквера в микрорайоне «Айнабулак-3» Жетысуского района г.Алматы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **микрорайон «Айнабулак-3» Жетысуский район г.Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТЕ

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **« 21 » октября 2014 года № 3119 Управление архитектуры и градостроительства г. Алматы**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Экспертные работы в Строительстве», №31-05.08.2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП«Госэкспертиза»№02-02-05-01/0547 от 10.04.2015г.** ;

КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2016 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

–	–	–	–	–	–

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сквер имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	10700	10700
Площадь покрытий	М2	2916	2916
Площадь озеленения	М2	7784	7784

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	–	–	–	–	–	–

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Покрытие проездов и пешеходных дорожек из асфальтобетонной смеси и тротуарной плитки с обрамлением бордюрным камнем.**

кие площадки-резиновое покрытие, наружное освещение – опоры с лампами ещения, поливочный водопровод с резервуаром, насосная станция, МАФы

раткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в ичестве согласно актам о его приемке после индивидуального ытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее доснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, ктроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию ъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими плуатационными организациями;

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной кументации):

его 74870.027 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных бот 61456.657 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3231.899 тысяч тенге;

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в сплуатацию 74870.027 тысяч тенге, в том числе:

имость строительно-монтажных работ 61456,657 тысяч тенге;

имость оборудования, инструмента и инвентаря 3231.899 тысяч тенге;

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом роектно-сметной документацией) и требованиями государственных рмативных документов в области архитектуры, градостроительства и роительства.

ШИЛ: **сквер в микрорайоне «Айнабулак-3»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

казчик **Нарымбетов Мейрлан Адылхазыевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

хнический надзор **Лим Владимир Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

торский надзор **Отарбаева Ажар Базарбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

дрядчик(генеральный подрядчик)

Константинов Федор Алексеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

02 июн 2017 20__ года, Я, Низамеденова Т.А., нотариус г. Алматы, лицензия № 0001088, выданная Министерством Юстиции РК от 03.07.02г., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 11-1-1626.

Оплачено 1344 тенге

Нотариус

НОМІРЛЕНДІ ӘРІ БАЙЛАНЫСТЫРЫЛДЫ ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО НА 4 С.Р.

НОТАРИУС

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО РСП "Эталон"**

Наименование строительства **Благоустройство и озеленение сквера в микрорайоне "Айнабулак -3" Жетысуйского района города Алматы**

Договор **№ 23 с/к от 12.07.2016**

Акт приемки выполненных работ № 4 за ноябрь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение(Смета 7-4и)										
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м ("Adiana Sport Stroy")	374,00	584,35	243,27	218545	90983	171495	1,49	557		
		м		261,00	66,53	97614	24882	140	0,24	90		
2	Е0113-26-21 сб.15, т.ч. п.2.37.б К-0,5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177 (панели)	374,00	19,64	0,02	7346	7	1054	0,02	6		
		м2		3,13	–	1171	–	90	–	–		
3	Е0134-27-1	Окраска серебристой краской БТ-177 и лаком стальных труб (стоек)	2,42	3526,24	1618,74	8529	3915	4971	10,43	25		
		т		1667,25	616,50	4032	1491	90	3,01	7		
4	С11011-301	Краска серебристая БТ-177	7,26	166,00	–	1204	–	–	–	–		
		кг		–	–	–	–	–	–	–		
		РАЗДЕЛ 2.МАФы										
		Песочница "Черепаха"										
5	С ТОО "Металлострой и К"	Песочница "Черепаха", 1,8х1,5 /РК/	0,15	47306,70	–	7096	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
		Песочница "Квадрат"										
6	С ТОО "Металлострой и К"	Песочница "Квадрат-2". 1,5х1,5х0,3 /РК/	0,15	19551,11	–	2933	–	–	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
		Комплекс "Универсал-3" (1 шт)										
		В составе: Конструкция из лесенок, Качели тип II, Горка-скат тип I										
7	У1-9-24	Конструкция из лесенок, тип ТМ-5, строительные работы	0,15	14899,69	396,01	2235	59	712	23,00	3		
		констр.		3861,00	93,06	579	14	120	0,46	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У1-21-17	Качели тип II, строительные работы	0,3	20527,30	745,39	6158	224	499	8,10	2
		качели		1338,15	245,34	401	74	105	1,20	--
9	У1-21-18	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	0,3	27325,79	38,72	8198	12	734	16,00	5
		качели		2707,97	11,22	812	3	90	0,04	--
10	У1-8-9	Горка-скат тип 1, строительные работы	0,15	71040,18	3178,20	10656	477	2796	90,00	14
		горка		14784,00	747,30	2218	112	120	3,60	1
		Горка "Слоник"								
11	У1-9-10 применит.	Лиана с горкой для съезжания "Слон", строительные работы (Горка "Слоник", 4,5x0,95x1,8 /РК/)	0,15	27369,62	1037,72	4105	156	955	35,00	5
		лиана		5808,00	256,62	871	38	105	1,30	--
12	У1-9-11 применит.	Лиана с горкой для съезжания "Слон", монтаж металлоконструкций (Горка "Слоник", 4,5x0,95x1,8 /РК/)	0,15	52886,02	77,44	7933	12	706	30,00	5
		лиана		5204,38	22,44	781	3	90	0,08	--
		Качалка "Балансир КБ-1"								
13	У1-7-1 применит.	Балансир тип I, строительные работы (Качалка "Балансир КБ-1)	0,3	32989,16	551,12	9897	165	656	12,00	4
		балансир		1897,50	186,12	569	56	105	0,91	--
		Лаз "Пирамидка"								
14	У1-9-22 применит.	Мачта для лазания, строительные работы	0,15	6157,14	256,98	924	39	158	5,60	1
		мачта		920,70	81,78	138	12	105	0,40	--
15	У1-9-23 применит.	Мачта для лазания, монтаж металлоконструкций	0,15	14367,73	22,48	2155	3	192	8,20	1
		мачта		1417,45	7,48	213	1	90	0,03	--
		Карусель КР-6								
16	У1-18-5 применит.	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы (Карусель КР-6, Д2200 /РК/)	0,15	13377,67	255,49	2007	38	368	12,00	2
		карусель		1980,00	62,04	297	9	120	0,30	--
17	У1-18-6 применит.	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций (Карусель КР-6, Д2200 /РК/)	0,15	54099,28	26,85	8115	4	253	11,00	2
		карусель		1861,73	9,35	279	1	90	0,04	--
		Лавочка Л-1, Лавочка Л-10								
18	У1-43-1 применит.	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы (Лавочка Л-1, 1,5x0,5x0,4 /РК/)	5,25	14359,01	385,22	75385	2022	5889	4,10	22
		скамья		671,55	129,72	3526	681	140	0,63	3
19	У1-43-2 применит.	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций (Лавочка Л-1, 1,5x0,5x0,4 /РК/)	5,25	3211,03	4,37	16858	23	2608	3,20	17
		скамья		550,06	1,87	2888	10	90	0,01	--
20	У1-43-25 применит.	Скамья типа III, строительные работы (Лавочка Л-10, 1,5x1,5x0,4 /РК/)	5,25	28826,46	212,52	151339	1116	17608	19,00	100
		скамья		3135,00	59,22	16459	311	105	0,29	2
		Урна У-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	УI-49-7 применит.	Урна металическая вариант II, строительные работы (Урна У-10, 930х380 /РК/)	9	5447,64	27,54	49029	248	5854	3,70	33
		урна		613,80	5,64	5524	51	105	0,03	--
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водопровода (СМЕТА 6-1и)								
		Водомерный узел								
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
23	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-1208-5	Фильтр сетчатый 16-250-2	1	59,70	--	60	--	53	0,30	--
		шт		58,50	--	59	--	90	--	--
25	С130905-15 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	7324,00	--	7324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
27	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	877,30	86,00	877	86	723	5,00	5
		шт		783,00	20,30	783	20	90	0,12	--
28	С130904-422 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2450,00	--	2450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
		шт		342,00	11,25	1026	34	130	0,05	--
30	С130902-533 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	3	13424,00	--	40272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	--	581	--	130	--	--
32	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	268,00	--	1608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Врезка в существующую сеть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1
		РАЗДЕЛ 4.Резервуар для воды. (Смета 6-2-1и)								
		Прочие работы								
34	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25	24,60	0,69	615	17	314	0,08	2
		м3		11,70	0,27	293	7	105	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Камера для насосной (СМЕТА 6-2-3и)								
35	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.425 т	1	6964,00	785,00	6964	785	4779	31,00	31
		шт		5175,00	135,00	5175	135	90	0,78	1
36	Ц0107-245-1	Агрегат электронасосный шахтный, центробежный, консольный, массой 0,25 т	2	6206,90	286,00	12414	572	10631	15,00	30
		шт		5850,00	56,30	11700	113	90	0,33	1
37	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	2	688,90	55,80	1378	112	1151	4,00	8
		шт		626,00	13,50	1252	27	90	0,08	--
38	75-8-109 Изм. и дополн.19	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1608-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м3/ч, H 67,7 м вод. ст., типа ЭнКо	1	826405,02	--	826405	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С11001-71 Изм. и дополн.19	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа Speroni	2	27421,00	--	54842	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130902-65 Изм. и дополн.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	9705,00	--	19410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0112-803-1	Краны, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	426,10	5,40	426	5	376	3,00	3
		шт		416,00	2,30	416	2	90	0,01	--
42	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	699,00	--	699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	П0112-3-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0284	32421,00	1664,00	921	47	772	172,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		29930,00	270,00	850	8	90	1,57	--
44	Ц0112-3-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76/63/ мм	0,02348	32421,00	1664,00	761	39	638	172,00	4
		т		29930,00	270,00	703	6	90	1,57	--
45	Ц0112-3-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,00645	81623,00	2386,00	526	15	453	440,00	3
		т		77630,00	360,00	501	2	90	2,09	--
46	С130806-199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	503,00	--	2012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	463,00	--	1852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	169,00	--	507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0112-6-3	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр наружный и условный 57х32-68х40 мм	1	561,20	402,00	561	402	225	1,00	1
		шт		158,00	92,30	158	92	90	0,54	1
50	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 применит.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 76, 85х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	198,87	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0120-24-1	Воздуховод из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	1	498,77	24,24	499	24	550	2,71	3
		шт		420,53	9,45	421	9	128	0,04	--
52	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dн 189 мм	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование и электроосвещение (СМЕТА 6-2-4и)										
		Электрооборудование насосной камеры								
53	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Прайс ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щиток распределительный ЩРв-18 (РФ)	1	1239,40	–	1239	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	–
56	С151801-148	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Даля, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380В, 20 мА, класс точности 1	1	2707,00	–	2707	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Светотехническое оборудование								
57	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	2	269,90	98,00	540	196	287	0,76	2
		шт		122,00	29,00	244	58	95	0,17	–
58	С ТОО" Казахский свет"	Светильники ARCTIC 236 (PC/SMC) (РФ)	2	2527,68	–	5055	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	С ТОО" Казахский свет"	Лампа люминесцентная TL-D 36W/54-765 (33-640) PHILIPS (Нидерланды)	2	75,50	–	151	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Электроустановочные изделия								
60	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33	–
		шт		49,70	0,20	50	–	95	–	–
61	С151801-11 применит.	Выключатель одноклавишный для открытой установки, брызгозащищенный ВС20-1-0-ОБ (РФ)	1	134,00	–	134	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
62	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	–
63	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
64	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	–	561	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
65	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	–	17	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
66	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	5	92,40	–	462	–	405	0,50	3
		шт		90,00	–	450	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С151803-52 применит.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3 (KSC)	0,005	60400,00	–	302	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 7.Наружное электроосвещение (СМЕТА 4-1И)								
		Силовое электрооборудование								
68	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
69	Прайс ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щиток распределительный ЩРв-18 (РФ)	1	1239,40	–	1239	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	--
70	Ц0108-572-5	Монтаж шкафа ШУНО	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
71	АО "АлматыГорсвет"	ШУНО 0.4/100-У1 без электросчетчика (РК)	1	42145,55	–	42146	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	--
72	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
73	С151801-104	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380В, 20 мА, класс точности 1	1	2707,00	–	2707	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	--
74	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,10	38,10	1350	38	558	3,00	3
		шт		581,00	6,80	581	7	95	0,04	--
75	Прайс ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический трехполюсной ВА47-29 Uн-380В, 32А /РФ/	1	231,82	–	232	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	--
76	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
77	АО "АлматыГорсвет"	Шкаф ШДУ (РК)	1	255949,12	–	255949	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	--
78	Е0133-258-1	Земляные работы при установке опоры для антены ИПП	1	479,14	191,14	479	191	354	1,96	2
		опора		288,00	48,74	288	49	105	0,19	--
79	Е0133-256-1	Устройство монолитных фундаментов	1	7280,23	–	7280	–	366	2,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		348,75	–	349	–	105	–	–
80	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,019	7491,39	4858,89	142	92	78	15,00	–
		1т		2632,50	1287,36	50	24	105	4,47	–
81	С АО"АлматыГорсвет"	Кронштейн для установки антенны (РК)	1	3157,15	–	3157	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
82	АО"АлматыГорсвет"	Антенна для ИПП (РК)	1	4777,80	–	4778	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 8.Компенсация на восстановление зеленых насаждений (смета 1-2-1)										
83	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	108	14,63	–	1580	–	2038	0,10	11
		м2		14,63	–	1580	–	129	–	–
84	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	108	12,15	–	1312	–	1693	0,07	8
		м2		12,15	–	1312	–	129	–	–
85	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	108	5,63	–	608	–	784	0,04	4
		м2		5,63	–	608	–	129	–	–
86	Е0147-4-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 75%, размеры 0,8х0,6 м	27	1243,29	34,81	33569	940	13404	2,58	70
		яма		371,48	13,37	10030	361	129	0,05	1
87	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	27	544,06	190,70	14690	5149	12511	1,80	49
		шт		312,30	46,89	8432	1266	129	0,20	5
88	С143012-60	Сосна крымская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	27	4860,00	–	131220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 9.Установка бордюров (АКТ КОРРЕКТИРОВКИ)										
89	Е0101-162-2 т.ч. п-3,185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	44,4	235,80	–	10470	–	11831	1,51	67
		м3		235,80	–	10470	–	113	–	–
90	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	370	435,64	6,63	161187	2453	54346	0,70	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	40212	650	133	0,01	2
91	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.30.15	16,65	27400,00	–	456210	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 10.Установка поребрика(АКТ КОРРЕКТИРОВКИ)								
92	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	2,58	235,80	–	608	–	687	1,51	4
		м3		235,80	–	608	–	113	–	–
93	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	43	433,97	6,63	18661	285	6316	0,70	30
		м		108,68	1,76	4673	76	133	0,01	–
94	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовой камень БР100.20.8	0,688	26700,00	–	18370	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 11.Частичный ремонт арычной сети.(АКТ КОРРЕКТИРОВКИ)								
95	Е0127-8-1	Демонтаж арычных блоков	28	473,54	280,94	13259	7866	9827	1,00	28
		м лотка		192,60	71,28	5393	1996	133	0,36	10
96	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,64	152,80	152,80	556	556	779	2,25	8
		т		106,96	106,96	389	389	100	2,25	8
97	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими на карьерах/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3,64	125,82	125,82	458	458	92	–	–
		т		–	25,16	–	92	100	0,53	2
		РАЗДЕЛ 12.Восстановление арычной сети(АКТ КОРРЕКТИРОВКИ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	11,2	64,78	18,45	726	207	139	0,03	–
		м2		4,68	4,65	52	52	133	0,02	–
99	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений из лотков	28	689,86	351,18	19316	9833	12284	1,56	44
		м		240,75	89,10	6741	2495	133	0,36	10
100	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	28	1880,00	–	52640	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	0,089	6205,70	–	551	–	62	3,66	–
		м3		567,00	–	50	–	123	–	–
102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух и ям в грунтах 2 группы	4,48	134,10	–	601	–	679	0,97	4
		м3		134,10	–	601	–	113	–	–
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			3 387 436				1870
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	Тенге			8 663 029				
		Скидка по ценовому предложению	Тенге			1 207 255				
		ИТОГО	Тенге			7 455 772				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			894 693				
		Итого с НДС	Тенге			8 350 465				

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ
Управления природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы

Нарымбетов М.А.

Технадзор:

Лим В.В.

Подрядчик:

Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

Рахатов И.М.

Заказчик: **КГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО РСП "Эталон"**

Наименование строительства : **Благоустройство и озеленение сквера в микрорайоне "Айнабулак -3" Жетысуйского района города Алматы**

Договор **№ 23 с/к от 12.07.2016**

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытий по типу 1 /проезды и площадки/ (смета 2-1и)								
1	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	425	11,12	11,12	4726	4726	1634	–	–
		м3		–	3,96	–	1685	97	0,01	6
2	Е0101-132-7 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	425	6,83	6,83	2905	2905	1286	–	–
		м3		–	3,12	–	1326	97	0,01	6
3	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	425	14,12	12,00	6000	5099	1799	0,01	5
		м3		1,62	2,75	689	1167	97	0,01	5
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	255	1178,76	68,13	300584	17374	11579	0,14	37
		м3		21,38	12,76	5452	3254	133	0,04	11
5	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1700	248,80	27,83	422952	47303	32724	0,03	56
		м2		5,00	9,47	8500	16105	133	0,03	57
6	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К-3 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /добавить 3 см/	5100	12,98	–	66188	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 2.Установка бордюров								
7	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	79,2	235,80	–	18675	–	21103	1,51	120
		м3		235,80	–	18675	–	113	–	–
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	660	435,64	6,63	287523	4376	96941	0,70	461
		м		108,68	1,76	71729	1159	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Установка бордюров								
9	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	15	235,80	–	3537	–	3997	1,51	23
		м3		235,80	–	3537	–	113	–	–
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	250	433,97	6,63	108491	1658	36720	0,70	175
		м		108,68	1,76	27170	439	133	0,01	2
		РАЗДЕЛ 4.Устройство покрытий по типу 3. Площадка детская								
11	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	109,3608	7,91	7,91	865	865	272	–	–
		м3		–	2,57	–	281	97	0,01	1
12	Е0101-24-9 К-5 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /добавить 50м/	546,804	7,32	7,32	4005	4005	1261	–	–
		м3		–	2,38	–	1300	97	0,01	5
13	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	74,7	11,12	11,12	831	831	287	–	–
		м3		–	3,96	–	296	97	0,01	1
14	Е0101-132-7 к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	74,7	6,83	6,83	511	511	226	–	–
		м3		–	3,12	–	233	97	0,01	1
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74,7	14,12	12,00	1055	896	316	0,01	1
		м3		1,62	2,75	121	205	97	0,01	1
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,88	1178,76	68,13	35221	2036	1357	0,14	4
		м3		21,38	12,76	639	381	133	0,04	1
17	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	298,8	248,80	27,83	74340	8314	5752	0,03	10
		м2		5,00	9,47	1494	2831	133	0,03	10
18	С Прайс "Adiana Sport Stroy"	Покрытие TOPTHINK гладкий, с материалами разметки (Китай)	56,843	2037,46	–	115816	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Установка бордюров								
19	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	4,2	235,80	–	990	–	1119	1,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		235,80	–	990	–	113	–	–
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	70	433,97	6,63	30378	464	10282	0,70	49
		м		108,68	1,76	7608	123	133	0,01	–
		РАЗДЕЛ 5.Наружное электроосвещение, кабельные линии 1 кВ(смета 4-1и)								
21	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	366	33,67	32,10	12324	11749	4933	0,01	4
		м3		1,57	12,33	575	4511	97	0,05	18
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	122	122,18	–	14906	–	16844	0,89	108
		м3		122,18	–	14906	–	113	–	–
23	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	222	5,55	5,55	1233	1233	388	–	–
		м3		–	1,80	–	400	97	0,01	2
24	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	222	3,11	3,11	691	691	218	–	–
		м3		–	1,01	–	224	97	–	1
25	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	270,84	630,00	–	170629	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	270,84	25,65	5,38	6946	1456	5325	0,13	35
		м3		20,27	–	5490	–	97	–	–
27	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (грунт от разработки траншей)	266	88,73	85,82	23603	22828	4408	0,02	5
		м3		2,81	14,28	747	3797	97	0,05	13
28	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	465,5	176,40	176,40	82114	82114	16423	–	–
		т		–	35,28	–	16423	100	0,74	345
		Монтажные работы								
29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	815	27,70	2,10	22576	1712	15640	0,10	82
		м		19,70	0,50	16055	408	95	–	2
30	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	540	38,10	3,20	20574	1728	15134	0,15	81
		м		28,80	0,70	15552	378	95	–	2
31	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	1970	50	95	–	–
32	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	240	23,20	2,10	5568	504	3830	0,10	24
		м		16,50	0,30	3960	72	95	–	–
33	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,445	21603,38	–	31217	–	33046	133,00	192
		кан.-км		20790,00	–	30042	–	110	–	–
34	Е0122-47-1 применит.	Протаскивание в полиэтиленовый футляр полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	90	149,46	0,28	13451	25	17204	0,84	76
		м		146,93	0,11	13224	10	130	–	–
35	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1355	32,40	23,70	43902	32114	18665	0,06	81
		м		8,60	5,90	11653	7995	95	0,03	46
36	Ц0108-741-3	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки, напряжение 6 кВ, сечение 1 х 240 мм2	2	5407,00	–	10814	–	4617	13,00	26
		компл		2430,00	–	4860	–	95	–	–
		РАЗДЕЛ 6.Опоры уличного освещения								
37	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под гравийное основание)	2,4	402,75	–	967	–	1092	2,80	7
		м3		402,75	–	967	–	113	–	–
38	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2,4	1219,27	100,89	2926	242	459	0,85	2
		м3		123,75	38,25	297	92	118	0,18	–
39	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	5,76	5561,15	132,50	32032	763	1701	1,48	9
		м3		231,75	49,50	1335	285	105	0,24	1
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (закладной элемент опоры)	0,82752	70437,87	304,24	58289	252	8506	58,00	48
		1т		9675,00	114,75	8006	95	105	0,56	–
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,84	134,10	–	515	–	582	0,97	4
		м3		134,10	–	515	–	113	–	–
42	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	48	1827,20	1471,70	87706	70642	37438	2,26	108
		опора		355,50	387,32	17064	18591	105	1,45	70
		РАЗДЕЛ 7.Резервуар для воды прямоугольный ж/б, емкостью 25 м3(смета 6-2-1и)								
43	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /лишний грунт/	40,85	44,26	41,20	1808	1683	725	0,02	1
		м3		3,06	15,24	125	622	97	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	71,4875	176,40	--	12610	--	2522	0,74	53
		т		35,28	--	2522	--	100	--	--
45	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	40,85	3,07	2,66	125	109	52	--	--
		м3		0,39	0,93	16	38	97	--	--
46	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /кл.В25/	11,5	8580,85	954,99	98680	10982	16977	6,51	75
		м3		1075,50	330,44	12368	3800	105	1,34	15
47	С12041-73 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,94288	65900,00	--	62136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,02054	50800,00	--	1043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02054	18000,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Камера для насосной(смета 6-2-2и)								
50	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /кл.В25, F100, W6/	8,29	8580,85	954,99	71135	7917	12238	6,51	54
		м3		1075,50	330,44	8916	2739	105	1,34	11
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,29	128,00	--	1061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,29	298,00	--	2470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,29	90,00	--	746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33996	65900,00	--	22403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02668	62000,00	--	1654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,41239	67700,00	--	27919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,40656	61300,00	--	24922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм	0,01333	65000,00	–	866	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗДЕЛ 9.Наружные сети водопровода(смета 6-1и)								
59	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	94,6849568	33,67	32,10	3188	3039	1276	0,01	1
		м3		1,57	12,33	149	1167	97	0,05	5
60	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,9284007	262,72	–	769	–	869	1,85	5
		м3		262,72	–	769	–	113	–	–
61	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	10,9927852	86,53	–	951	–	1075	0,54	6
		м3		86,53	–	951	–	113	–	–
62	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	19,2373741	176,40	–	3393	–	679	0,74	14
		т		35,28	–	679	–	100	–	–
63	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10,9927852	3,07	2,66	34	29	14	–	–
		м3		0,39	0,93	4	10	97	–	–
		Обратная засыпка								
64	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	77,9585151	5,55	5,55	433	433	136	–	–
		м3		–	1,80	–	141	97	0,01	1
65	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	77,9585151	3,11	3,11	243	243	76	–	–
		м3		–	1,01	–	79	97	–	–
66	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,6620572	122,18	–	1058	–	1196	0,89	8
		м3		122,18	–	1058	–	113	–	–
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77,9585151	21,55	4,52	1680	352	1288	0,11	8
		м3		17,03	–	1328	–	97	–	–
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	86,6205723	14,12	12,00	1223	1039	367	0,01	1
		м3		1,62	2,75	140	238	97	0,01	1
		РАЗДЕЛ 10.ТРУБОПРОВОД								
69	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0245	64249,36	8122,48	1574	199	1560	254,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45900,00	3069,00	1125	75	130	14,99	–
70	Е0122-17-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 76 мм	0,0245	34983,40	8449,81	857	207	507	69,90	2
		км		12712,50	3192,75	311	78	130	15,59	–
		РАЗДЕЛ 11.Колодцы Д-1500мм								
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д-1500мм	1,53	19622,70	1879,87	30023	2876	3926	8,86	14
		м3		1435,50	538,43	2196	824	130	2,06	3
72	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/КЦ-15-9/	0,8	7208,00	–	5766	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Опорное кольцо марки КЦО-1	1	998,00	–	998	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
74	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5 /КЦ-7-3/	1	2270,00	–	2270	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-15/	0,38	29600,00	–	11248	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦП2-15-1/	0,28	29600,00	–	8288	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Гидроизоляция колодцев								
77	Е0123-12-1 Изм. и доп. вып. 15	Покрытие битумной мастикой наружной поверхности колодцев за 2 раза на глубину 1,5 м от поверхности земли	13,4554	2187,98	140,38	29440	1889	7921	2,18	29
		м2		400,28	52,56	5386	707	130	0,26	3
		РАЗДЕЛ 12.Автоматическая система полива(смета 6-2-5и)								
78	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	676,298	235,80	–	159471	–	180202	1,51	1023
		м3		235,80	–	159471	–	113	–	–
79	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	655,858	122,18	–	80133	–	90550	0,89	580
		м3		122,18	–	80133	–	113	–	–
80	Е0101-174-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	20,44	86,53	–	1769	–	1999	0,54	11
		м3		86,53	–	1769	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С010333-А30-1 К-0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	35,77	176,40	--	6310	–	1262	0,74	27
		т		35,28	--	1262	–	100	–	--
82	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	20,44	3,07	2,66	63	54	26	–	–
		м3		0,39	0,93	8	19	97	–	–
		РАЗДЕЛ 13.Трубопровод из полиэтиленовых труб								
83	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х4 мм (футляр)	0,025	174718,44	71861,81	4368	1797	3581	441,00	11
		км		83025,00	27146,25	2076	679	130	132,58	3
84	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х5 мм (футляр)	0,0125	70153,47	10674,97	877	133	859	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	610	50	130	19,69	--
85	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 127х4,5 мм (футляр)	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	1020	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	664	121	130	58,95	1
86	Е0122-47-1 применит.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	22,5	149,46	0,28	3363	6	4301	0,84	19
		м		146,93	0,11	3306	2	130	–	–
87	Е0122-47-2 применит.	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	25	159,65	0,37	3991	9	5087	0,90	22
		м		156,38	0,14	3910	4	130	–	--
88	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,5	47611,09	17877,09	71417	26816	67077	173,00	260
		км		29700,00	4698,68	44550	7048	130	18,10	27
89	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,292	51202,26	20326,01	14951	5935	13733	179,00	52
		км		30825,00	5353,43	9001	1563	130	20,64	6
90	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,084	70811,26	30144,88	5948	2532	5297	236,00	20
		км		40500,00	8009,55	3402	673	130	31,06	3
91	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт соединительных	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	89	300,57	225,64	26751	20082	14869	0,41	37
		шт		69,53	58,98	6188	5249	130	0,23	20
93	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	66	440,21	332,43	29054	21941	16238	0,61	40
		шт		102,38	86,87	6757	5733	130	0,33	22
94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /седло зажимное/	156	300,57	225,64	46889	35200	26062	0,41	65
		шт		69,53	58,98	10847	9201	130	0,23	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**4 192 859**				**5998**
		Итого в текущих ценах, к = 2,5574	**Тенге**			**10 722 818**				
		Скидка по ценовому предложению	**Тенге**			**536 141**				
		ИТОГО	**Тенге**			**10 186 677**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**			**1 222 401**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**11 409 078**				

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ
Управления природных ресурсов и регулирования
природопользования г.Алматы

_____ Керимбек А.Ж.

Технадзор:

_____ Лим.В.

Подрядчик:

Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ Рахатов И.М.