ЗАКАЗЧИК: РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РАУАН-СТРОЙ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт спортивного зала

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		151	09.10.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	В отчётном месяце	Из графы 1: СМР (в сметных базовых ценах)	из них		Прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Аванс	Другие дополнительные расходы	В т.ч. НДС	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт спортивного зала	18 668 427	18 668 427							2 000 189	18 668 427

ЗАКАЗЧИК

Директор Сейдуманов С.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор Исмагулов М.Б.

Заказчик РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Рауан-Строй»
Субподрядчик
Договор № 151 от 09 октября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников», г. Алматы, ул.Ш. Калдаякова, 54

Наименование обьекта: Капитальный ремонт спортивного зала РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: фасад										
1.	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	357,55	29,55	--		10567	--		0,20	73
					29,55	--		10567	--		--	--
2.	E0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	357,55	501,10	18,05		179167	6456		2,00	715
					347,99	2,79		124424	999		0,02	5
3.	E0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	8,20	965,1 5	36,11		7914	296		3,72	30
					658,9 4	5,59		5403	46		0,03	0
4.	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	357,55	8,20	0,10		2932	37		0,06	20
					8,10	0,02		2895	8		0,00	0
5.	C11011-11-3	Грунтовка Праймер	т	0,07	126100,00	--		9017	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
6.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	357,55	158,45	3,94		56655	1410		0,52	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,51	30316	539	0,01	3
7.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	8,20	239,45	7 ,04	1963	58	0,93	8
					162,60	2 ,67	1333	22	0,01	0
8.	Е0115-67-1	Наклейка серпянки по фасаду	м2	357,55	9,33	0,26	3335	95	0,06	23
					9,06	0,10	3240	37	0,00	0
9.	С11011-76 4	Сетка строительная-серпянка	м2	364,17	142,00	--	51712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких с декаративной обработкой поверхности под штриховую фактуру /Мюнхенская/	м2	357,55	510,23	3,05	182432	1089	2,06	735
					371,95	0,83	132992	296	0,03	11
11.	С143002-6 8	Сухая смесь штукатурная цементно-полимерная/Мюнхенская/	кг	1251,42	85,00	--	106371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	357,55	292,67	2,66	104644	950	0,49	176
					82,26	1,00	29413	357	0,00	2
13.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	235,00	161,07	0,71	37852	168	0,50	118
					79,44	0,26	18669	62	0,00	0
14.	Е0115-36-2	Облицовка стен листовыми материалами	м2	11,40	158,07	5,72	1802	65	0,82	9
					131,31	1,73	1497	20	0,01	0
15.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,60	8390,00	--	5069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	16,91	31,16	31,16	527	527	--	--
					--	21,82	--	369	0,46	8
17.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительного мусора	т	16,91	189,09	189,09	3197	3197	--	--
					--	37,82	--	639	0,79	13
		Итого по разделу: фасад								765158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					765156	14347		2095
							360749	3394		43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						332622		
		Всего накладных расходов:						332622		
		Итого с накладными						1097778		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1097778		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2291877		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4583 8		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2337715		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						280526		
		Итого с НДС						2618241		

Принял:

Директор Сейдуманов С.Т.

Сдал:

Директор Исмагулов М.Б.

Заказчик РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Рауан-Строй»
Субподрядчик
Договор № 151 от 09 октября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников».г. Алматы, ул.Ш. Калдаякова, 54

Наименование обьекта: Капитальный ремонт спортивного зала РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок	т	2,76	19581,54	421,71	53977	1162	84,75	234
					18407,25	158,63	50740	437	5,71	16
2.	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м	т	1,20	5761,50	421,71	6914	506	21,15	25
					4601,81	158,63	5522	190	2,69	3
3.	C12021-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	3,96	118900,00	--	470428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12	180673,15	2739,15	21681	329	64,05	8
					12150,00	1036,12	1458	124	5,05	1
5.	E0115-37-9	Облицовка потолков из ОСБ на металлическом каркасе	м2	460,00	1089,03	3,43	500953	1579	1,96	900
					406,14	1,13	186823	519	0,01	3
6.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок и пр.м/конструкций, количество окрасок 2	м2	218,03	145,40	0,11	31700	23	0,55	121
					90,45	0,03	19721	7	0,00	0
7.	E0113-13-3	Огрунтовки олифой бетонных и оштукатуренных поверхностей /потолочных поверхностей/	м2	460,00	39,63	0,07	18232	30	0,04	18
					7,72	0,03	3552	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0162-8-4	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	460,00	134,13	0,14	61698	62	0,51	235
					84,86	0,04	39033	21	0,00	0
9.	Е0115-101-1	Установка гипсовых погонных деталей плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /галтели и т.п./, высотой до 100 мм	м	87,40	53,78	0,74	4700	65	0,31	27
					52,66	0,30	4602	26	0,00	0
10.	С12071-69	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка-галтели	м	88,27	141,00	--	12447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	265,50	72,20	--	19170	--	0,45	120
					72,20	--	19170	--	--	--
12.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,25	32,52	32,52	8	8	--	--
					--	22,76	--	6	0,48	0
13.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительного мусора	т	0,25	197,32	197,32	50	50	--	--
					--	39,46	--	10	0,83	0
	ИТОГО:						1201958	3813		1687
							330621	1352		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	253693
На металломонтажные работы	46080
Всего накладных расходов:	299773
Итого с накладными	1501731

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90104
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1591835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3323341		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						66467		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3389808		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						406777		
		Итого с НДС						3796585		

Принял:

Директор Сейдуманов С.Т.

Сдал:

Директор Исмагулов М.Б.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РАУАН-СТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЗЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников»

Подрядчик ТОО «Рауан-Строй»
Субподрядчик
Договор № 151 от 09 октября 2012 года

Наименование строительства и его адрес: РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников».г. Алматы, ул.Ш. Калдаякова, 54

Наименование обьекта: Капитальный ремонт спортивного зала РГКП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников»

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	565,20	55,63	5,01	31440	2834	0,33	187		
					50,61	0,78	28606	442	0,01	3		
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	565,20	27,77	3,04	15697	1716	0,17	99		
					24,74	0,52	13981	292	0,01	3		
3.	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	565,20	42,29	1,92	23900	1085	0,26	147		
					40,37	0,33	22814	188	0,00	2		
4.	E0158-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	окно	1,00	631,76	51,59	632	52	3,92	4		
					580,17	8,15	580	8	0,07	0		
5.	E0155-1-6	Разборка фронтона из листовой стали	м2	91,00	94,04	6,70	8557	610	0,61	55		
					87,33	1,09	7947	99	0,01	1		
6.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	14,50	6495,59	384,42	94186	5574	25,41	369		
					3907,13	144,90	56653	2101	0,71	10		
7.	C11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород,	м3	6,50	16000,00	--	104000	--	--	--		