Форма 3

Заказчик: ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі»
Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусүгір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За сентябрь 2015г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		12	11.08.2015г	Местный			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	1 536 000,00							184 320,00	1 720 320,00
В т.ч. за текущий месяц	1 271 140,17							152 536,83	1 423 677,00
с/о Сөгеті	423 713,00							50 846,00	474 559,00
с/о Асы (Таусүгір)	423 713,00							50 846,00	474 559,00
Тендерная скидка	79 426,78							-9 531,22	- 88 958,00
Итого к оплате	768 000,00							92 160,00	860 160,00

Заказчик

Руководитель отдела

_____ Бименов Б.М.

Подрядчик

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

_____ Мухаметжан С.А.

Заказчик ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі» Форма N 2

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Сапа Курылыс»

Договор №12 от 11.08.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусүгір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Ограждение скотомогильника «Сибирская язва» с/о Асы (Таусүгір)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройства ограждения								
1.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	1,58	821,25	--	1298	--	5,82	9
					821,25	--	1298	--	--	--
2.	Е0107-24-11	Установка металлических стоек из стальных труб диам. 40 мм высотой -2,2м	м	22,50	264,98	15,23	5962	343	1,42	32
					249,75	5,76	5619	130	0,24	5
3.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,50	509,00	--	11452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Бетонирование металлических столбов	м3	2,25	8606,50	95,97	19365	216	4,90	11
					771,75	36,25	1736	82	0,18	0
5.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных размером 400х300 мм	м3	2,04	9001,45	311,32	18363	635	2,82	6
					441,00	117,61	900	240	0,57	1
6.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	14,00	13,91	0,07	195	1	0,04	1
					8,06	0,02	113	--	0,00	0
7.	Е0113-13-	Последующий слой битумной	м2	14,00	12,08	0,05	169	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей			8,06	0,02	113	--	0,00	0
8.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам из профнастила высотой до 1,7 м	м	17,00	570,55	214,15	9699	3641	2,01	34
					344,25	58,46	5852	994	0,21	4
9.	Е0107-25-8	Устройство калиток без установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
10.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50	20267,46	2019,11	10134	1010	91,00	46
					16380,00	284,53	8190	142	7,36	4
11.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,25	59500,00	--	14934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	30,60	896,00	--	27418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	36,00	134,76	5,38	4851	194	0,34	12
					56,25	2,25	2025	81	0,01	0
15.	С11011-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	450,00	1,10	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40	0,07	1187	1	0,65	5
					108,00	0,02	864	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройства ограждения								128340

ИТОГО:

128340	6073	164
28146	1682	15

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	22809
На металломонтажные работы	8455
Всего накладных расходов:	31264
Итого с накладными	159604
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169180
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	171464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172141
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	173833
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	415405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	423713
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50846
Итого с НДС	474559
Тендерная скидка	-44479
Итого к оплате	**430080**
В том числе НДС	**46080**

Сдал

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Мухаметжан С.А

Принял

Руководитель отдела

Бименов Б.М.

Заказчик ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі» Форма N 2

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью «АС-Сапа Курылыс»

Договор №12 от 11.08.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусугір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Ограждение скотомогильника «Сибирская язва» с/о Сөгеті

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройства ограждения								
1.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	1,58	821,25	--	1298	--	5,82	9
					821,25	--	1298	--	--	--
2.	Е0107-24-11	Установка металлических стоек из стальных труб диам. 40 мм высотой -2,2м	м	22,50	264,98	15,23	5962	343	1,42	32
					249,75	5,76	5619	130	0,24	5
3.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,50	509,00	--	11452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Бетонирование металлических столбов	м3	2,25	8606,50	95,97	19365	216	4,90	11
					771,75	36,25	1736	82	0,18	0
5.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных размером 400х300 мм	м3	2,04	9001,45	311,32	18363	635	2,82	6
					441,00	117,61	900	240	0,57	1
6.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	14,00	13,91	0,07	195	1	0,04	1
					8,06	0,02	113	--	0,00	0
7.	Е0113-13-	Последующий слой битумной	м2	14,00	12,08	0,05	169	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей			8,06	0,02	113	--	0,00	0
8.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам из профнастила высотой до 1,7 м	м	17,00	570,55 / 344,25	214,15 / 58,46	9699 / 5852	3641 / 994	2,01 / 0,21	34 / 4
9.	Е0107-25-8	Устройство калиток без установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85 / 1435,50	33,47 / 12,65	1489 / 1436	33 / 13	7,85 / 0,06	8 / 0
10.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50	20267,46 / 16380,00	2019,11 / 284,53	10134 / 8190	1010 / 142	91,00 / 7,36	46 / 4
11.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,25	59500,00 / --	-- / --	14934 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00 / --	-- / --	49 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	30,60	896,00 / --	-- / --	27418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	36,00	134,76 / 56,25	5,38 / 2,25	4851 / 2025	194 / 81	0,34 / 0,01	12 / 0
15.	С11011-21 30	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	450,00	1,10 / --	-- / --	495 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 / --	-- / --	1280 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1187 / 864	1 / --	0,65 / 0,00	5 / 0
		Итого по разделу: Устройства ограждения								128340

ИТОГО:

		128340	6073	164
Накладные расходы :		28146	1682	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На общестроительные работы	22809
На металломонтажные работы	8455
Всего накладных расходов:	31264
Итого с накладными	159604
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169180
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	171464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172141
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	173833
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	415405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	423713
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50846
Итого с НДС	474559
Тендерная скидка	-44479
Итого к оплате	**430080**
В том числе НДС	**46080**

Сдал

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Мухаметжан С.А

Принял

Руководитель отдела

Бименов Б.М.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі»
Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусүгір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За сентябрь 2015г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		12	11.08.2015г	Местный			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	1 536 000,00							184 320,00	1 720 320,00
В т.ч. за текущий месяц	1 271 140,17							152 536,83	1 423 677,00
с/о Сөгеті	423 713,00							50 846,00	474 559,00
с/о Асы (Таусүгір)	423 713,00							50 846,00	474 559,00
Тендерная скидка	79 426,78							-9 531,22	- 88 958,00
Итого к оплате	768 000,00							92 160,00	860 160,00

Заказчик

Руководитель отдела

_____ Бименов Б.М.

Подрядчик

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

_____ Мухаметжан С.А.

Заказчик ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі» Форма N 2

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Сапа Курылыс»

Договор №12 от 11.08.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусүгір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Ограждение скотомогильника «Сибирская язва» с/о Асы (Таусүгір)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройства ограждения								
1.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	1,58	821,25	--	1298	--	5,82	9
					821,25	--	1298	--	--	--
2.	Е0107-24-11	Установка металлических стоек из стальных труб диам. 40 мм высотой -2,2м	м	22,50	264,98	15,23	5962	343	1,42	32
					249,75	5,76	5619	130	0,24	5
3.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,50	509,00	--	11452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Бетонирование металлических столбов	м3	2,25	8606,50	95,97	19365	216	4,90	11
					771,75	36,25	1736	82	0,18	0
5.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных размером 400х300 мм	м3	2,04	9001,45	311,32	18363	635	2,82	6
					441,00	117,61	900	240	0,57	1
6.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	14,00	13,91	0,07	195	1	0,04	1
					8,06	0,02	113	--	0,00	0
7.	Е0113-13-	Последующий слой битумной	м2	14,00	12,08	0,05	169	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей			8,06	0,02	113	--	0,00	0
8.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам из профнастила высотой до 1,7 м	м	17,00	570,55	214,15	9699	3641	2,01	34
					344,25	58,46	5852	994	0,21	4
9.	Е0107-25-8	Устройство калиток без установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
10.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50	20267,46	2019,11	10134	1010	91,00	46
					16380,00	284,53	8190	142	7,36	4
11.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,25	59500,00	--	14934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	30,60	896,00	--	27418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	36,00	134,76	5,38	4851	194	0,34	12
					56,25	2,25	2025	81	0,01	0
15.	С11011-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	450,00	1,10	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40	0,07	1187	1	0,65	5
					108,00	0,02	864	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройства ограждения								128340

ИТОГО:

128340	6073	164
28146	1682	15

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
		На общестроительные работы						22809		
		На металломонтажные работы						8455		
		Всего накладных расходов:						31264		
		Итого с накладными						159604		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9576		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						169180		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						171464		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						172141		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						173833		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						415405		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						8308		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						423713		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						50846		
		Итого с НДС						474559		
		Тендерная скидка						-44479		
		Итого к оплате						**430080**		
		В том числе НДС						**46080**		

Сдал

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс» Мухаметжан С.А

Принял

Руководитель отдела

Бименов Б.М.

Заказчик ГУ «Еңбекшіқазақ ауданының ветеринария бөлімі» Форма N 2

Подрядчик Товарищество с ограниченной отвественностью «АС-Сапа Курылыс»

Договор №12 от 11.08.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение работ по ограждению скотомогильников «Сибирская язва» в с/о Казахстан, с/о Асы (Гайрат), с/о Асы (Таусүгір), с/о Сөгеті Енбекшиказахского района

Наименование обьекта: Ограждение скотомогильника «Сибирская язва» с/о Сөгеті

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройства ограждения								
1.	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	яма	1,58	821,25	--	1298	--	5,82	9
					821,25	--	1298	--	--	--
2.	Е0107-24-11	Установка металлических стоек из стальных труб диам. 40 мм высотой -2,2м	м	22,50	264,98	15,23	5962	343	1,42	32
					249,75	5,76	5619	130	0,24	5
3.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,50	509,00	--	11452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Бетонирование металлических столбов	м3	2,25	8606,50	95,97	19365	216	4,90	11
					771,75	36,25	1736	82	0,18	0
5.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных размером 400х300 мм	м3	2,04	9001,45	311,32	18363	635	2,82	6
					441,00	117,61	900	240	0,57	1
6.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	14,00	13,91	0,07	195	1	0,04	1
					8,06	0,02	113	--	0,00	0
7.	Е0113-13-	Последующий слой битумной	м2	14,00	12,08	0,05	169	1	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей			8,06	0,02	113	--	0,00	0
8.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам из профнастила высотой до 1,7 м	м	17,00	570,55	214,15	9699	3641	2,01	34
					344,25	58,46	5852	994	0,21	4
9.	Е0107-25-8	Устройство калиток без установкой столбов металлических	шт	1,00	1488,85	33,47	1489	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
10.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,50	20267,46	2019,11	10134	1010	91,00	46
					16380,00	284,53	8190	142	7,36	4
11.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,25	59500,00	--	14934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	30,60	896,00	--	27418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	36,00	134,76	5,38	4851	194	0,34	12
					56,25	2,25	2025	81	0,01	0
15.	С11011-2130	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт	450,00	1,10	--	495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40	0,07	1187	1	0,65	5
					108,00	0,02	864	--	0,00	0
		Итого по разделу: Устройства ограждения								128340

ИТОГО:

	128340	6073	164
	28146	1682	15

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На общестроительные работы	22809
На металломонтажные работы	8455
Всего накладных расходов:	31264
Итого с накладными	159604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9576
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	169180
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	171464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172141
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	173833
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	415405
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8308
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	423713
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50846
Итого с НДС	474559
Тендерная скидка	-44479
Итого к оплате	**430080**
В том числе НДС	**46080**

Сдал

Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Мухаметжан С.А

Принял

Руководитель отдела

Бименов Б.М.