Форма №КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий сш №238 в ауле Тасарык Казалинского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		464	02.09.2019г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	16 065 683,42	14 344 360,2						1 721 323,22	
Общий итог:	16 065 683,42	14 344 360,2						1 721 323,22	**16 065 683,42**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"

_____ **Лайық А.**

Авторский надзор:
Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Құрылыс"

_____ **Дайрабай Ғ.**

Генподрядчик:
ТОО "Биллинг-Строй LTD"

_____ **Дәрмағанбет Қ.**

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Намыс-Құрылыс"
Договор: № 464 от 02.09.2019 г.
Наименования строительство и его адрес: Капитальный ремонт зданий сш №238 в ауле Тасарык Казалинского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Дверные проемы - 1этаж											
Демонтажные работы											
1	1146-0401-1103	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	25,83	894,47	146,13	23104	3775	--	17765	44139
		НР - 84%; СП - 8%			748,34	70,43	19330	1819	--	3270	
Монтажные работы											
2	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелах**	м2	25,83	1614,19	86,78	41694	2242	12046	25482	72551
		НР - 90%; СП - 8%			1061,03	35,13	27406	907	--	5374	
3	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные СТ РК 943-92**	м2	8,82	4990,00	--	44012	--	44012	--	47533
		СП - 8%			--	--	--	--		3521	
4	2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные СТ РК 943-92**	м2	17,01	4088,00	--	69537	--	69537	--	75100
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5563	
5	2109-0404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	12	3420,00	--	41040	--	41040	--	44323
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3283	
6	2109-0404-0201	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								299522
РАЗДЕЛ 2. Стены внутренние - 1этаж											
Демонтажные работы											
7	1203-0101-0201	**стены из кирпича простые, перегородки толщиной 120 мм. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	27,86	19743,98	4025,64	550067	112154	--	350243	972390
		НР - 72%; СП - 8%			15718,34	1744,64	437913	48606	--	72029	
8	1146-0401-0102	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	10,09	14896,20	6923,92	150303	69862	--	93759	263586
		НР - 84%; СП - 8%			7972,28	3089,92	80440	31177	--	19525	
Монтажные работы											
9	1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	4,21	6235,86	1817,95	26253	7654	15163	6154	35000
		НР - 93%; СП - 8%			816,21	755,60	3436	3181	--	2593	
10	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	10,09	23650,44	1599,05	238633	16134	192133	30477	290639

		НР - 91%; СП - 8%			3009,50	309,77	30366	3126	--	21529	
11	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	12,62	2077,61	52,64	26219	664	22900	2580	31104
		НР - 93%; СП - 8%			210,35	9,52	2655	120	--	2304	
12	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	232,17	2362,90	299,51	548595	69538	131616	335512	954836
		НР - 93%; СП - 8%			1496,50	57,39	347441	13325	--	70729	
13	2103-0101-0303	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт	11,701	48259,00	--	564679	--	564679	--	609853
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45174	
14	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,391	197029,00	--	77038	--	77038	--	83201
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6163	
15	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45х45мм, толщина 4 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,048	232574,00	--	11164	--	11164	--	12057
		СП - 8%			--	--	--	--	--	893	
16	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,115	205312,00	--	23611	--	23611	--	25500
		НР - 93%; СП - 8%			--	--	--	--	--	1889	
17	1107-0104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт.	15	2474,16	1556,28	37112	233,44	501	20855	62604
		НР - 118%; СП - 8%			884,46	293,76	13267	4406	--	4637	
18	2104-0105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,132	67739,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--	--	715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								3350427
		РАЗДЕЛ 3. Полы - 1этаж									
		Демонтажные работы									
19	1207-0101-0301	**Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка**	м	51,6	28,73	--	1482	--	--	1067	2754
		НР - 72%; СП - 8%			28,73	--	1482	--	--	204	
20	1207-0101-0302	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**	м	211,35	108,81	--	22998	--	--	16558	42721
		НР - 72%; СП - 8%			108,81	--	22998	--	--	3164	
21	1207-0101-0205	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	62,9	89,25	2,45	5614	154	--	3984	10366
		НР - 72%; СП - 8%			86,79	1,18	5459	74	--	768	
22	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	221,5	663,00	27,19	146855	6022	--	103490	270373
		НР - 72%; СП - 8%			635,82	13,10	140833	2903	--	20028	
23	1207-0101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	284,4	1514,00	502,08	430582	142792	--	253338	738633
		НР - 72%; СП - 8%			1011,92	225,28	287790	64068	--	54714	
24	1207-0101-0209	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	309,8	465,59	117,60	144239	36433	--	89297	252218
		НР - 72%; СП - 8%			347,98	52,35	107805	16218	--	18683	
		Монтажные работы									
		Тип-1									
25	1201-0101-0301	**Пол в здании. Подсыпка грунта**	м3 грунта	31,45	3693,36	0,49	116156	16	2546	81792	213784
		НР - 72%; СП - 8%			3611,88	0,22	113594	7	--	15836	

26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,032	23777,64	9,00	119649	45	101919	16624	147175
		НР - 94%; СП - 8%			3514,52	--	17685	--	--	10902	
27	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,9	718,03	31,67	45164	1992	22803	20001	70378
		НР - 94%; СП - 8%			323,84	14,45	20369	909	--	5213	
28	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	62,9	695,11	23,67	43722	1489	18331	23105	72174
		НР - 94%; СП - 8%			379,99	10,78	23902	678	--	5346	
29	2206-0101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21,22,23 ГОСТ 7251-72	м2	64,158	1855,00	--	119013	--	119013	--	128534
		СП - 8%			--	--	--	--	--	9521	
30	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устроиство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	51,6	319,27	0,92	16474	48	10510	5581	23820
		НР - 94%; СП - 8%			114,65	0,41	5916	21	--	1764	
				Тип-2							
31	1201-0101-0301	Пол в здании. Подсыпка грунта	м3 грунта	105,4	3693,36	0,49	389280	52	8536	274115	716466
		НР - 72%; СП - 8%			3611,88	0,22	380692	23	--	53072	
32	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,864	8079,54	1838,64	136253	31007	52779	61177	213225
		НР - 94%; СП - 8%			3111,21	748,00	52467	12614	--	15794	
33	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,864	23777,64	9,00	400986	152	341565	55713	493235
		НР - 94%; СП - 8%			3514,52	--	59269	--	--	36536	
34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,9	1974,57	87,10	124200	5479	62706	55003	193540
		НР - 94%; СП - 8%			890,55	39,73	56015	2499	--	14336	
35	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	210,8	1522,27	82,03	320895	17292	60514	235413	600812
		НР - 94%; СП - 8%			1153,17	34,87	243089	7350	--	44505	
36	2206-0301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	215,016	1131,00	--	243183	--	243183	--	262638
		СП - 8%			--	--	--	--	--	19455	
37	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	158,05	556,31	1,85	87925	292	41693	43305	141729
		НР - 94%; СП - 8%			290,67	0,82	45940	129	--	10498	
				Тип-3							
38	1201-0101-0301	Пол в здании. Подсыпка грунта	м3 грунта	5,35	3693,36	0,49	19759	3	432	13914	36367
		НР - 72%; СП - 8%			3611,88	0,22	19324	1	--	2694	
39	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,856	8079,54	1838,64	6916	1574	2679	3105	10823
		НР - 94%; СП - 8%			3111,21	748,00	2663	640	--	802	
40	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,856	23777,64	9,00	20354	8	17338	2828	25036
		НР - 94%; СП - 8%			3514,52	--	3008	--	--	1855	
41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,7	718,03	31,67	7683	339	3879	3402	11972
		НР - 94%; СП - 8%			323,84	14,45	3465	155	--	887	

42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,7	1493,58	102,69	15981	1099	8099	6501	24281
		НР - 94%; СП - 8%			633,88	12,46	6783	133	--	1799	
43	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,7	923,88	50,59	9886	541	5253	3918	14908
		НР - 94%; СП - 8%			382,46	7,10	4092	76	--	1104	
44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,7	718,03	31,67	7683	339	3879	3402	11972
		НР - 94%; СП - 8%			323,84	14,45	3465	155	--	887	
45	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,7	1522,27	82,03	16288	878	3071	11949	30497
		НР - 94%; СП - 8%			1153,17	34,87	12339	373	--	2259	
46	2206-0301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	10,914	1131,00	--	12344	--	12344	--	13331
		СП - 8%			--	--	--	--	--	987	
47	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27,8	556,31	1,85	15466	51	7334	7617	24929
		НР - 94%; СП - 8%			290,67	0,82	8081	23	--	1847	
				Тип-4							
48	1201-0101-0301	Пол в здании. Подсыпка грунта	м3 грунта	12,7	3693,36	0,49	46906	6	1029	33029	86329
		НР - 72%; СП - 8%			3611,88	0,22	45871	3	--	6395	
49	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,032	8079,54	1838,64	16418	3736	6360	7371	25692
		НР - 94%; СП - 8%			3111,21	748,00	6322	1520	--	1903	
50	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина покрытия 20 мм. Устройство	м2 покрытия	25,4	1120,84	107,74	28469	2737	17391	8719	40163
		НР - 94%; СП - 8%			328,38	36,78	8341	934	--	2975	
51	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	25,4	-115,10	-4,64	-2924	-118	-2566	-277	-3457
		НР - 94%; СП - 8%			-9,46	-2,16	-240	-55	--	-256	
52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,032	23777,64	9,00	48316	18	41157	6713	59431
		НР - 94%; СП - 8%			3514,52	--	7141	--	--	4402	
53	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,5	556,31	1,85	14186	47	6727	6987	22867
		НР - 94%; СП - 8%			290,67	0,82	7412	21	--	1694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге								5029716
				РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы, внутренние - 1этаж							
				Стены							
54	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,8	1125,25	77,85	130304	9015	34728	74855	221571
		НР - 80%; СП - 8%			747,50	60,52	86561	7008	--	16413	

55	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	344,19	1350,38	83,04	464786	28581	127775	264096	787193
		НР - 80%; СП - 8%			896,10	63,02	308430	21690	--	58311	
56	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхности по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	3034,71	48,62	18208	292	5133	10339	30831
		НР - 80%; СП - 8%			2130,55	23,43	12783	141	--	2284	
57	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	64,3	4938,13	21,77	317522	1400	165570	120951	473550
		НР - 80%; СП - 8%			2341,40	9,89	150552	636	--	35078	
58	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений (стены, откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	259,21	96,67	0,85	25059	221	1939	18400	46935
		НР - 80%; СП - 8%			88,34	0,39	22899	100	--	3477	
59	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,48	733,41	3,63	104496	517	27296	61530	179307
		НР - 80%; СП - 8%			538,20	1,61	76683	229	--	13282	
60	1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка потолка	м2	80	268,99	1,89	21519	151	529	15057	39502
		НР - 72%; СП - 8%			260,49	0,91	20839	73	--	2926	
61	1115-0401-0201	Поверхности потолков. Окраска водными составами известковая	м2 окрашиваемой поверхности	80	96,67	0,85	7734	68	599	5679	14486
		НР - 80%; СП - 8%			88,34	0,39	7067	31	--	1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге								1793375
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
62	1208-0101-0203	Кровля из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	171	512,45	0,46	87628	78	--	63036	162717
		НР - 72%; СП - 8%			511,99	--	87550	--	--	12053	
63	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство	м2 кровли	171	2863,50	116,74	489658	19962	157636	291533	843686
		НР - 92%; СП - 8%			1824,91	28,21	312060	4824	--	62495	
64	2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	189,126	1741,00	--	329268	--	329268	--	355610
		СП - 8%			--	--	--	--	--	26341	
65	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,4	2834,31	16,57	91832	537	58338	30430	132043
		НР - 92%; СП - 8%			1017,20	3,67	32957	119	--	9781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								1494056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1,2,3,4,5:	Тенге								11967094
		Времменные здания и сооружения (1,2%)									143605
		Итого									12110699

		Дополнительные затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%									163494
		Итого									12274194
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2661041
		Непредвиденные работы и затраты,2%									245484
		Итого по сметная стоймоссть в ценах 2018г.									15180719
		Итого по сметная стоймоссть в ценах 2019г.К=1,0498961									15938178
		Понижающим коэфф. -0,90000002511									14344360,20
		НДС 12%									1721323,22
		ВСЕГО									16065683,42

Заказчик:
КГУ "Отдел образования Казалинского района"

_____ Лайық А.

Технадзор:
ТОО "Билдинг-Строй LTD"

_____ Дәрмаганбет Қ.

Авторский надзор:
Казалинский филиал ТОО "Проект Дизайн Курылыс"

_____ Дайрабай Г.

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ Өтеулі Ә.

Нашы директора: А. Ильинов
шаруашылығы мәнгерушісі Қ. Дәрмәбәев

Ә. Ш. Жазибай
Н. Тулеленов
Н. Абдразанов