ТОО "РСП ЭТАЛОН" Цены региона г. Алматы Форма 2В

Наименование объекта: 9ти этажный многоквартирный жилой комплекс со встроенными объектами обслуживания п.2а и 2б
Адрес: 9ти этажный комплекс сев Райымбека

Акт №1
выполненных работ за октябрь
(локальная смета 1-1-2)
Общестроительные работы выше "0" п.2а и 2б

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы п.2а и п.2б									
1	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	688,455	32,23	30,77	22189	21184	6518	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	978	5742	97	0,02853	20
2	П8-30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 30 км для обратной засыпки	1101,528	176,4	176,4	194310	194310	38862	–	–
		т		–	35,28	–	38862	100	0,07409	82
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	619,6095	6,48	6,48	4015	4015	1262	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1301	97	0,00806	5
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	68,847	134,1	–	9232	–	10432	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9232	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	688,455	21,55	4,52	14836	3112	11372	0,108	74
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11724	–	97	–	–

Раздел 2. Приямки

2.0. Подраздел без наименования

6	Е6-33-4	Устройство светового приямка дымоудаления по оси 1	7,25941	8683,08	954,98	63034	6933	10716	6,51	47
		м3		1075,5	330,44	7807	2399	105	1,337	10
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,275	65900		18123				
		т								
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен приямка битумом в 2 слоя	22,27835	245,44	3,82	5468	85	1020	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	832	32	118	0,007	–
9	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,88195	1588,05	–	1401	–	518	2,99	3
		м3 подстилающего слоя		477	–	421	–	123	–	–
10	Е6-33-4	Устройство светового приямка дымоудаления по оси Г п.2б	6,8994	8683,08	954,98	59908	6589	10185	6,51	45
		м3		1075,5	330,44	7420	2280	105	1,337	9
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,275	65900		18123				
		т								
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	22,27835	245,44	3,82	5468	85	1020	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	832	32	118	0,007	–
13	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,88195	1588,05	–	1401	–	518	2,99	3
		м3 подстилающего слоя		477	–	421	–	123	–	–

Раздел 4. Перекрытие на отм -0,100 п.2б

14	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	101,2	10586,64	241,1	1071368	24399	145956	8,06	816
		м3		1282,5	91,08	129789	9217	105	0,4448	45
15	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,892	66000		58872				
		т								

16 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,05	64700		67935				
	т								
17 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	4,126	68800		283869				
	т								
18 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	6,926	64500		446727				
	т								
19 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,08	64400		69552				
	т								
20 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,316	62100		19624				
	т								
21 4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	7,906	59900		473569				
	т								
Раздел 5. Вставка 2 (подземная)									
22 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	-0,001	245,44	3,82	–	–	–	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	–	–	118	0,007	–
5.3. Перекрытие на отм. -3,900									
23 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	24	10586,64	241,1	254079	5786	34614	8,06	193
	м3		1282,5	91,08	30780	2186	105	0,4448	11
24 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,71	12876,04	407,3	22018	696	4558	14,4	25
	м3		2385	153,86	4078	263	105	0,7515	1
25 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,032	69000		2208				
	т								

26	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,152	66000		10032			
		т							
27	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	6,9	64500		445050			
		т							
		Всего прямые затраты				**3642411**	**267194**		**1290**
						204314	**62314**		**183**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3170903			
		Накладные расходы, тенге				277551			
		- заработная плата, тенге				41633			
		- трудоемкость, чел-ч				139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				235198			
		Всего				**4155160**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				56095			
		- сметная заработная плата, тенге				25804			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				41552			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				16621			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4269428**			
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7783167**			
		- материалы, тенге				5780556			
		- сметная заработная плата, тенге				715050			
		Налог(2%)				155663			
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**7938830**			
		НДС(12%)				952660			
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				8891490			

Раздел 1. Стены 1 этажа

1	Е6-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	361,53	8786,36	285,58	3176533	103246	493637	7,16	2589
		м3								
				1192,5	107,89	431125	39005	105	0,5269	190

2	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	5,006	66000		330396				
		т								
3	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,29	68800		19952				
		т								
4	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,831	71100		59084				
		т								
5	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,299	64500		148286				
		т								
6	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	10,376	64400		668214				
		т								
7	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	31,116	62100		1932304				
		т								
8	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	15,05	59900		901495				
		т								
9	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	1,36554	59100		80703				
		т								
Раздел 2. Перекрытия										
10	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	190,54	10698,29	241,1	2038452	45939	274808	8,06	1536
		м3		1282,5	91,08	244368	17354	105	0,4448	85
11	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,63	66000		173580				
		т								
12	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,93	71100		279423				
		т								
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	24,47	68800		1683536				
		т								
14	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,43	64500		92235				

		т				
15	4-1-116					
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,38323	64400	153480		
		т				
16	4-1-117					
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,158	62100	9812		
		т				
17	4-1-118					
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	3,12	59900	186888		
		т				

Всего прямые затраты	**11934373**	**149185**	**4125**
	675493	**56359**	**275**
В том числе стоимость: материалов, тенге	11109695		
Накладные расходы, тенге	768445		
- заработная плата, тенге	115267		
- трудоемкость, чел-ч	384		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	762169		
Всего	**13464987**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	181777		
- сметная заработная плата, тенге	83617		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	509		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	134650		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	53860		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13835274**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**25221704**		
- материалы, тенге	20252974		
- сметная заработная плата, тенге	2040385		
Налог(2%)	504434		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**25726138**		
НДС(12%)	3087137		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**28813275**		

ИТОГО ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2010 Г. **37 704 765** тенге

Застройщик - Генподрядчик:

Директор ТОО РСП "Эталон"
Константинов Ф.А._____
_____2010 г.

Зам директора ТОО РСП "Эталон"
Камидоллин М._____
_____2010 г.

Начальник участка ТОО РСП "Эталон"
Шрамко М.С._____
_____2010 г.

Начальник ПТО ТОО РСП "Эталон"
Цыганкова Л.В.._____
_____2010 г.

Проектно-дизайнерская Студия "Архпроект (ИП "Нам")
Нам В.И._____
01.11.10. 2010 г.

Технадзор ГКП акимата г.Алматы
"СейсмоСтройЗащита"
Лим В.В.._____
01.11.10. 2010 г.

Согласовано
Фонд недвижимости:

Главный менеджер по техническому контролю
представительства в г.Алматы
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Лазарев С.Н._____

"_____"_____2010г.

Менеджер по техническому контролю
представительства в г.Алматы
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Алдамуратова А.С._____

"_____"_____2010г.

Менеджер по техническому контролю
представительства в г.Алматы
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Ракишев Ж.Р._____

"_____"_____2010г.

Супервайзер по техническому
контролю
представительства в г.Алматы
АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Шаймердинов А.С_____

"02"_____11_____2010г.