Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Субподрядчик: ТОО «EMAAR»

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в с.Акмешит Нуринского района».

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 25.03.16 по 18.04.16 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (с25.03.16г. по 18.04.16г.) (без НДС)	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них			Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР в базовом уровне цен 2001 г).	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории в с. Акмешит Нуринского района»;	16 268 685,34	16 268 685,34	14 525 612	14 525 612					1 743 073,43	16 268 685,34

Подрядчик: **Директор Г.Ахмаджанова**

Субподрядчик: **Директор С.Абжанов**

Наименование стройки - Привязка рабочего проекта на строительство врачебной амбулатории в с. Акмешит Нуринского района Карагандинской области
Подрядчик: ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Субподрядчик: ТОО «EMAAR»
Наименование объекта - Врачебная амбулатория

АКТ №1
выполненных работ за апрель 2016 года.
Строительство врачебной амбулатории в с. Акмешит Нуринского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие										
1	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм В25	1,29	13505,90	327,70	17423	423	2716	11,60	15		
		м3		1881,00	123,80	2426	160	105	0,60	1		
2	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм из легкого бетона	1,3	16500,15	327,70	21450	426	2737	11,60	15		
		м3		1881,00	123,80	2445	161	105	0,60	1		
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06592	52400,00	--	3454	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0112	53000,00	--	594	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00771	53600,00	--	413	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0144	55620,00	--	801	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3372	65100,00	--	21952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,07146	59200,00	--	4230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
9	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	11,59	427,50	19,32	4955	224	2673	1,11	13
		м2		185,83	6,39	2154	74	120	0,03	--
10	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	43,2	346,04	18,87	14949	815	7404	0,82	35
		м2		136,44	6,39	5894	276	120	0,03	1
11	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,5	5618,00	--	42135	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	43,2	6433,00	--	277906	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,16	5206,00	--	11245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,93	5206,00	--	10048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	54,8	233,47	5,58	12794	306	6324	0,59	32
		м2		94,05	2,12	5154	116	120	0,01	1
16	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	38,1	2860,00	--	108966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	38,1	201,91	0,56	7693	21	1671	0,26	10
		м		40,86	0,09	1557	3	107,1	--	--
18	С11011-1972 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	38,1	244,23	--	9305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
19	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из полиэтиленовой пленки	394,3	175,40	1,19	69158	469	12880	0,16	61
		м2		27,00	0,45	10646	177	119	--	1
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	394,3	189,45	4,72	74698	1861	34093	0,40	159
		м2		70,88	1,78	27948	702	119	0,01	3
21	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	98,575	11576,00	--	1141104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	394,3	194,25	15,94	76593	6285	19055	0,24	96
		м2		34,65	5,96	13662	2350	119	0,03	11
23	Е0112-17-2 к=15 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	5914,5	6,47	0,14	38279	828	1126	--	5
		м2		0,11	0,05	651	296	119	--	2
24	Е0110-14-1	Установка стропил	10,786	23741,72	334,28	256078	3606	45605	22,10	238
		м3		3397,50	126,00	36645	1359	120	0,62	7
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	6,479	22951,16	316,57	148701	2051	28042	22,50	146
		м3		3487,50	119,25	22596	773	120	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	11,55	849,58	8,67	9813	100	1495	0,68	8
		м2		104,63	3,26	1208	38	120	0,02	--
27	Е0110-5-1	Устройство ходовых досок	0,15	22951,16	316,57	3443	47	649	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	15,101	573,75	28,11	8664	424	2434	0,78	12
		м3		123,75	10,58	1869	160	120	0,05	1
29	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки паронепроницаемой	538	70,52	0,99	37940	533	7663	0,07	37
		м2		11,59	0,38	6235	204	119	--	1
30	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	538	993,79	8,20	534659	4412	176720	1,71	920
		м2		272,95	3,08	146847	1657	119	0,02	8
31	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	538	20,48	0,91	11019	490	3241	0,03	16
		м2		4,68	0,34	2518	183	120	--	1
32	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	120,58	799,25	7,54	96374	909	31473	1,43	172
		м2		214,65	2,86	25882	345	120	0,01	2
33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МС-3/	0,4082	175710,10	1826,10	71725	745	5024	42,70	17
		т		8100,00	690,75	3306	282	140	3,37	1
34	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	72	554,63	0,93	39933	67	6111	0,50	36
		м2		79,11	0,14	5696	10	107,1	--	--
35	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,3402	74370,00	--	25301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	83,7	103,08	0,99	8628	83	1192	0,07	6
		м2		11,59	0,38	970	32	119	--	--
37	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,102	22951,16	316,57	71195	982	13426	22,50	70
		м3		3487,50	119,25	10818	370	120	0,58	2
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,102	573,75	28,11	1780	87	500	0,78	2
		м3		123,75	10,58	384	33	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3295395	26195			2125
			Тенге			338036	9778			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3295395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1153254				
	Всего заработная плата -		Тенге				347815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1657453				
	Местные материалы -		Тенге			120456				
		Накладные расходы -	Тенге			414255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3932229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2381
		Сметная заработная плата -	Тенге				409953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3932229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2381
		Сметная заработная плата -	Тенге				409953			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка								
39	Е0169-5-1	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	1528	8,62	0,02	13171	31	11827	0,05	84
		отверст		8,60	--	13141	--	90	--	--
40	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	382	167,60	50,15	64022	19157	42291	0,53	204
		м2		92,03	18,68	35155	7136	100	0,09	35
41	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96**	57,3	11576,00	--	663305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	402,66	1711,91	3,99	689316	1607	198024	2,70	1087
		м2		467,15	1,22	188103	491	105	--	2
43	С прайс-лист г.Караганда	**Стоимость металлосайтинга**	442,926	806,48	--	357210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0112-15-1	**Устройство пароизоляции в один слой**	420,2	136,23	1,19	57244	500	13726	0,16	65
		м2		27,00	0,45	11345	189	119	--	1
45	С11011-508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм**	0,08404	184000,00	--	15463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1859731	21295			1440
			Тенге			247744	7816			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1859731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			554715				
Всего заработная плата -			Тенге				255560			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1035978				
		Накладные расходы -	Тенге			265868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39880			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127536				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2253135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1611
		Сметная заработная плата -	Тенге				295441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2253135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1611
		Сметная заработная плата -	Тенге				295441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6185364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3992
		Сметная заработная плата -	Тенге				705393			
		СМР				6185364				
		Временные здания и сооружения 1,8%				111337				
		Итого с временными				6296701				
		Зимние удорожания 2,64%				166233				
		Прочие затраты 1,4%				88154				
		Итого с прочими				6551087				
		Итого в ценах 2014г. К=2,5574194	**Тенге**			**16753878**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**335078**				
		ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:	**Тенге**			**17088955**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**2050675**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**19139630**				
		Ценовая скидка - 15%				**2870944**				
		Всего по акту с ценовой скидкой				**16268685**				

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Г.Ахмаджанова

Субподрядчик:
Директор ТОО «ЕМААР»
С.Абжанов

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » 06 2016 г.

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***01.07.2016г. ТОО «Наладочный центр Темиртау», Ахмаджанова Г.Н., РК, г.Караганда, ул. Пичугина, дом № 246, п. 71,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ТОО «Нурай-Сервис» Дюсенбеков Т.Т.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Астанатехстройэксперт», Лукяньченко Д.В.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство врачебной амбулдатории в с. Акмешит Нуринский айон, новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу:
с.Акмешит, Нуринского района, Карагандинская обл.,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «18» июня 2014г. № 374

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____

_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области» № 177 от 16.06.2015 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Астанатехстройэксперт» №162-18/12-2014-ПСД***,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***2015 г.*** Астана;

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2015; _____;

месяц, год

окончание работ _____июнь 2016; _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
		20		20	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Основное здание

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	364,76	364,76
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	2138,8	2138,8

В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	51,52	51,52
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	304,51	304,51
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	93,59	93,59

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сельская амбулатория состоит из трех основных функциональный групп: 1. общие помещения, 2. Группа лечебно-профилактических подразделений, служебные и бытовые помещения;

Степень огнестойкости – II; Уровень ответственности – II; Тип местности по характеру и степени увлажнения – I

Фундаменты – сборные бетонные, ленточные; Стены наружные несущие – кирпич; Перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты; Перемычки – сборные ж.б. плитные; Перегородки – кирпич, Крыша – чердачная, Кровля – металлочерепица; Окна – индивидуальные металлопластиковые; Двери – металлические, деревянные; Полы – линолеумные, керамическая плитка; Наружная отделка – металлосайдинг;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего 115 619 464,24 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *104 159,97*тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *17 544,73*тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию115 619 464,24 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 104 159, 97тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *17 544,73*тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Акмешит, Нуринского района**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик_____ Мырзагали Ж.М. 29.09.2016

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Дюсенбеков Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Авторский надзор _____ Лукьянченко Д.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Ахмаджанова Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«01» июля 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Наладочный центр Темиртау», г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмаджановой Гульнары Нуъмановны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в с. Акмешит Нуринского района**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Карагандинской области», заместитель руководителя Мырзагали Жан Мырзагалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «EMAAR»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» №162-18/12-2014-ПСД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Карагандинской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число посещений в смену	чел/см	20		20	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	364,76	364,76
Число этажей	этаж		1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2138,8	2138,8
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сельская амбулатория состоит из трех основных функциональный групп: 1. общие помещения, 2. Группа лечебно-профилактических подразделений, служебные и бытовые помещения;
Степень огнестойкости – II; Уровень ответственности – II; Тип местности по характеру и степени увлажнения – I Фундаменты – сборные бетонные, ленточные; Стены наружные несущие – кирпич; Перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты; Перемычки – сборные ж.б. плитные; Перегородки – кирпич, Крыша – чердачная, Кровля – металлочерепица; Окна – индивидуальные металлопластиковые; Двери – металлические, деревянные; Полы – линолеумные, керамическая плитка; Наружная отделка – металлосайдинг;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г.;
месяц, год
окончание работ июнь 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Акмешит, Нуринского района**

наименование объекта (комплекса) готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.