Форма 3

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной Ответственностью "Наладочный центр Темиртау"**
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005694787
БИН 010940009831
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Ержанова,28 кв.63
АО "БанкЦентрКредит"
тел. 8 (7212) 47-78-07

**СУБПОДРЯДЧИК**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «EMAAR»**
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИН: 141040024255
Карагандинская обл., .Караганда
ул. Карбышева д.4
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 17.08.2015 г.**
**за июль/август 2015 г.**

**Строительство врачебной амбулатории в с. Сункар Осакаровского района**

**Договор № ___ от _____ 2015 г.**

тенге

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 7 989 516 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненым работам по Р.Б. | |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | |
| 5 | Виды выполняемых работ | строительство |
| 6 | Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 7 989 516 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июль/август 2015 г. | 7 989 516 |
| 8 | Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 7 989 516 |
| 9 | в т.ч. НДС 12% | 856 019,62 |

**Подрядчик:** **Директор Г.Ахмаджанова**

**Субподрядчик** **Директор С.Абжанов**

Наименование стройки - Привязка рабочего проекта на строительство врачебной амбулатории в с.Сункар Осакаровского района Карагандинской области
Заказчик: ГУ"Управления строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Субподрядчик: ТОО "EMAAR"
Наименование объекта - Врачебная амбулатория

# АКТ №1
## выполненных работ за период с 09.07.2015г. по 17.08. 2015 года.
### Строительство врачебной амбулатории в с. Сункар Осакаровского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-15 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 381,6 | 35,29 | 33,19 | 13467 | 12665 | 4157 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 2,10 | 9,13 | 801 | 3484 | 97 | 0,03 | 12 |
| 2 | E0101-17-15 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 108 | 50,85 | 48,38 | 5492 | 5225 | 1724 | 0,02 | 2 |
| | | м3 | | 2,39 | 14,07 | 258 | 1519 | 97 | 0,05 | 5 |
| 3 | E0101-164-3 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 15,2 | 389,25 | -- | 5917 | -- | 6686 | 2,48 | 38 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 5917 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | E0101-166-3 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** | 11,9 | 167,18 | -- | 1989 | -- | 2248 | 1,21 | 14 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 1989 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | E0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | 384,9 | 6,48 | 6,48 | 2494 | 2494 | 785 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 810 | 97 | 0,01 | 3 |
| 6 | E010333-A5-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** | 194,4 | 45,00 | 45,00 | 8748 | 8748 | 1750 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 1750 | 100 | 0,19 | 37 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **38107** | **29132** | | | **59** |
| | | | **Тенге** | | | **8966** | **7563** | | | **57** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **38107** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16528 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 9 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2602 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3327 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 58784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19131 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 58784 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 125 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19131 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 11,86 | 8246,17 | 66,01 | 97800 | 783 | 2748 | 1,35 | 16 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 2322 | 296 | 105 | 0,12 | 1 |
| 8 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /ФЛ-1,ФЛ-2/ | 31,332 | 9961,57 | 353,46 | 312116 | 11075 | 23638 | 3,60 | 113 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 18329 | 4183 | 105 | 0,65 | 20 |
| 9 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 31,80198 | 550,00 | -- | 17491 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 31,80198 | 381,00 | -- | 12117 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 31,80198 | 134,00 | -- | 4261 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,4417824 | 52400,00 | -- | 75549 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,07116 | 52102,00 | -- | 3708 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | 8 | 358,49 | 172,69 | 2868 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 15 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 10 | 512,56 | 243,37 | 5126 | 2434 | 2687 | 0,67 | 7 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 1069 | 851 | 140 | 0,34 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0107-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 136 | 769,13 | 389,08 | 104602 | 52915 | 55372 | 0,94 | 127 |
| | | шт | | 153,90 | 136,92 | 20930 | 18621 | 140 | 0,55 | 75 |
| 17 | Е0107-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 3 | 1117,27 | 598,40 | 3352 | 1795 | 1721 | 1,18 | 4 |
| | | шт | | 195,53 | 214,16 | 587 | 642 | 140 | 0,91 | 3 |
| 18 | С143003-13 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 3,415 | 11000,00 | -- | 37565 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 1,194 | 10600,00 | -- | 12656 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143003-21 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 76,293 | 10200,00 | -- | 778189 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки | 1,3 | 9488,32 | 86,60 | 12335 | 113 | 714 | 3,06 | 4 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 638 | 43 | 105 | 0,16 | -- |
| 22 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 82,228 | 550,00 | -- | 45225 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 82,228 | 381,00 | -- | 31329 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 82,228 | 134,00 | -- | 11019 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм /под перегородку/ | 12,63 | 9778,87 | 353,46 | 123507 | 4464 | 9529 | 3,60 | 45 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 7389 | 1686 | 105 | 0,65 | 8 |
| 26 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 12,81945 | 550,00 | -- | 7051 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 12,81945 | 381,00 | -- | 4884 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 12,81945 | 134,00 | -- | 1718 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0350449 | 73000,00 | -- | 2558 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0221004 | 50800,00 | -- | 1123 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 784 | 245,44 | 3,82 | 192425 | 2995 | 35885 | 0,21 | 166 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 29282 | 1129 | 118 | 0,01 | 5 |
| 32 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 55,76 | 771,66 | 11,21 | 43028 | 625 | 2350 | 0,20 | 11 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 1756 | 235 | 118 | 0,02 | 1 |
| 33 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 43,7 | 6448,36 | 261,86 | 281793 | 11443 | 32170 | 3,44 | 150 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21828 | 4326 | 123 | 0,48 | 21 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **2225394** | **90023** | | | **647** |
| | | | **Тенге** | | | **104740** | **32494** | | | **141** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2225394 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 226973 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 137234 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 82938 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1720720 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 168343 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25251 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 143624 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2537361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 873 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162486 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2537361 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 873 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162486 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Котельная** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 34 | Е0101-12-15 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 170,914 | 35,29 | 33,19 | 6032 | 5673 | 1862 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 2,10 | 9,13 | 359 | 1560 | 97 | 0,03 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 5,286 | 467,10 | -- | 2469 | -- | 2790 | 2,98 | 16 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 2469 | -- | 113 | -- | -- |
| 36 | Е0101-24-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м /во временный отвал/ | 176,2 | 6,84 | 6,84 | 1204 | 1204 | 405 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,37 | -- | 418 | 97 | 0,01 | 1 |
| 37 | Е0101-24-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 176,2 | 4,94 | 4,94 | 870 | 870 | 293 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,71 | -- | 302 | 97 | 0,01 | 1 |
| 38 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 153,842 | 3,35 | 3,35 | 516 | 516 | 174 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 179 | 97 | -- | 1 |
| 39 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 153,842 | 1,48 | 1,48 | 228 | 228 | 77 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,51 | -- | 79 | 97 | -- | -- |
| 40 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 4,758 | 134,10 | -- | 638 | -- | 721 | 0,97 | 5 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 638 | -- | 113 | -- | -- |
| 41 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 153,842 | 21,55 | 4,52 | 3315 | 695 | 2541 | 0,11 | 17 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2620 | -- | 97 | -- | -- |
| | | **Фундаменты, стены** | | | | | | | | |
| 42 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,969 | 2254,27 | 100,89 | 2184 | 98 | 185 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 120 | 37 | 118 | 0,18 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 17456 | 9283 | | | 40 |
| | | | Тенге | | | 6206 | 2575 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17456 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8781 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1961 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9048 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1357 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1590 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 28094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10138 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 28094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10138 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Водопровод В1** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 43 | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 824,985 | 29,64 | 28,03 | 24451 | 23123 | 6935 | 0,01 | 9 |
| | | м3 | | 1,61 | 7,06 | 1328 | 5821 | 97 | 0,02 | 20 |
| 44 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 25,515 | 467,10 | -- | 11918 | -- | 13467 | 2,98 | 76 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 11918 | -- | 113 | -- | -- |
| 45 | Е0101-24-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м(во временный отвал) | 850,5 | 10,93 | 10,93 | 9299 | 9299 | 2928 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,55 | -- | 3019 | 97 | 0,01 | 12 |
| 46 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 0,96 | 122,18 | -- | 117 | -- | 133 | 0,89 | 1 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 117 | -- | 113 | -- | -- |
| 47 | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 31,04 | 5,55 | 5,55 | 172 | 172 | 54 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 56 | 97 | 0,01 | -- |
| 48 | Е0101-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 31,04 | 3,11 | 3,11 | 97 | 97 | 30 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,01 | -- | 31 | 97 | -- | -- |
| 49 | С143008-92 | Песок природный | 32 | 1550,00 | -- | 49600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 7,2 | 134,10 | -- | 966 | -- | 1091 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 966 | -- | 113 | -- | -- |
| 51 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 232,8 | 6,48 | 6,48 | 1508 | 1508 | 475 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 490 | 97 | 0,01 | 2 |
| 52 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 232,8 | 3,20 | 3,20 | 745 | 745 | 235 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 242 | 97 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 263,84 | 21,55 | 4,52 | 5685 | 1192 | 4358 | 0,11 | 28 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 4493 | -- | 97 | -- | -- |
| 54 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 11 | 2011,20 | 152,52 | 22123 | 1678 | 3015 | 1,02 | 11 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1690 | 629 | 130 | 0,28 | 3 |
| 55 | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вытесненный грунт/ | 642,5 | 42,20 | 40,26 | 27115 | 25868 | 7964 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 1195 | 7015 | 97 | 0,04 | 24 |
| 56 | Е010333-А5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 1220,75 | 45,00 | 45,00 | 54934 | 54934 | 10987 | -- | -- |
| | | т | | -- | 9,00 | -- | 10987 | 100 | 0,19 | 231 |
| 57 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 642,5 | 3,79 | 3,24 | 2434 | 2084 | 997 | -- | 2 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 308 | 720 | 97 | -- | 2 |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | |
| 58 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,115 | 47611,09 | 17877,09 | 5475 | 2056 | 5143 | 173,00 | 20 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 3416 | 540 | 130 | 18,10 | 2 |
| 59 | С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 25,5 | 105,00 | -- | 2678 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 35,35 | 49,00 | -- | 1732 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03- | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 55,55 | 38,00 | -- | 2111 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0122-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,115 | 8097,13 | -- | 931 | -- | 1201 | 51,50 | 6 |
| | | км | | 8032,50 | -- | 924 | -- | 130 | -- | -- |
| | | **УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ /1 шт/** | | | | | | | | |
| 63 | Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 1,805 | 16880,64 | 2104,76 | 30470 | 3799 | 7007 | 13,90 | 25 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 4264 | 1125 | 130 | 2,48 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,805 | 134,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 1,805 | 191,00 | -- | 345 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,25 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 | 0,29 | 4962,50 | -- | 1439 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20К=1,1 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 0,59 | 7018,00 | -- | 4141 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 | 1,78 | 6380,00 | -- | 11356 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | 0,69 | 24400,00 | -- | 16836 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 20 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 1 | 2067,00 | -- | 2067 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С11011-773 | Скобы ходовые | 10 | 221,00 | -- | 2210 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0127-56-1 | Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/ | 5,5 | 353,41 | 12,52 | 1944 | 69 | 310 | 0,24 | 1 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,39 | 209 | 24 | 133 | 0,02 | -- |
| 73 | Е0127-55-1 | Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 5,5 | 478,35 | -- | 2631 | -- | 181 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 24,75 | -- | 136 | -- | 133 | -- | -- |
| 74 | Е0110-50-3 | Крышка термоизоляционная | 0,8 | 396,06 | 8,39 | 317 | 7 | 45 | 0,27 | -- |
| | | м2 | | 43,88 | 3,17 | 35 | 3 | 120 | 0,02 | -- |
| 75 | С131104-35 Изм. и доп. вып. 20 | Люк песчанополимерный типа "С" | 1 | 12296,00 | -- | 12296 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0122-38-3 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм | 1 | 916,73 | 180,25 | 917 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | | врезка | | 396,00 | 67,50 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | -- |
| 77 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 4 | 770,63 | -- | 3083 | -- | 1544 | 1,80 | 7 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 1206 | -- | 128 | -- | -- |
| 78 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройники Ф100 с пожарной подставкой,50х25,переход 100х50,50х32/ | 0,01875 | 121294,13 | 49389,75 | 2274 | 926 | 1985 | 312,70 | 6 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 1177 | 350 | 130 | 91,12 | 2 |
| 79 | Е0122-38-1 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм | 3 | 478,53 | 80,05 | 1436 | 240 | 1114 | 1,30 | 4 |
| | | врезка | | 254,25 | 31,50 | 763 | 95 | 130 | 0,15 | -- |
| 80 | С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм | 0,2 | 207,00 | -- | 41 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | 0,2 | 131,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм | 0,2 | 99,00 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 318179 | 127975 | | | 215 |
| | | | **Тенге** | | | 34542 | 31214 | | | 304 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 315097 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 17585 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 64550 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21114 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 115087 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10539 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23121 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 408476 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 548 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 75088 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 3083 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1877 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1206 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1544 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 232 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 278 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4904 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1438 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 413380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 556 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76526 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3037619 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,8% | | | | 54677 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | 3092296 | | | | |
| | | Зимние удорожания 2,64% | | | | 81637 | | | | |
| | | Прочие затраты 1,4% | | | | 43292 | | | | |
| | | Итого с прочими | | | | 3217225 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2014г. К=2,5574194** | **Тенге** | | | 8227793 | | | | |
| | | **Налоги сборы и обязательные платежи 2%** | **Тенге** | | | 164556 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ с налогами в текущих ценах:** | **Тенге** | | | 8392349 | | | | |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | 1007082 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:** | **Тенге** | | | 9399431 | | | | |
| | | **Ценовая скидка - 15%** | | | | 1409915 | | | | |
| | | **Всего по акту с ценовой скидкой** | | | | 7989516 | | | | |

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "EMAAR"**
**Абжанов С.Ф.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"**
**Ахмеджанова Г.Н.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

« 29 » 06 2016 г.

Заказчик:
**ГУ «Управление строительства Карагандинской области», 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Алиханова, 13**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ***28.06.16 г ТОО «Наладочный центр Темиртау», Ахмаджанова Г.Н., РК, г. Караганда, ул. Пичугина, дом №246, п. 71,***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ТОО «Нурай-Сервис» Дюсенбеков Т.Т.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Астанатехстройэксперт», Лукяньченко Д.В.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
**Строительство врачебной амбулдатории в с. Сункар Осакаровский айон, новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу:
***с.Сункар, Осакаровского района, Карагандинская обл.***,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «11» июня 2014г. №888

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____

_____

_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», *№ 209 от 09.07.15.г.*

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Астанатехстройэксперт» №162-18/12-2014-ПСД***,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***2015г.*** Астана;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2015;_____;

месяц, год

окончание работ _____июнь 2016;_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | 20 | | 20 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Основное здание

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 364,76 | 364,76 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 2138,8 | 2138,8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | |

Котельная

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 51,52 | 51,52 |
| Число этажей | этаж | 1 | 1 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 304,51 | 304,51 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | 93,59 | 93,59 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Сельская амбулатория состоит из трех основных функциональный групп: 1. общие помещения, 2. Группа лечебно-профилактических подразделений, служебные и бытовые помещения;***

***Степень огнестойкости – II; Уровень ответственности – II; Тип местности по характеру и степени увлажнения – I***

***Фундаменты – сборные бетонные, ленточные; Стены наружные несущие – кирпич; Перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты; Перемычки – сборные ж.б. плитные; Перегородки – кирпич, Крыша – чердачная, Кровля – металлочерепица; Окна – индивидуальные металлопластиковые; Двери – металлические, деревянные; Полы – линолеумные, керамическая плитка; Наружная отделка – металлосайдинг;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего 107 305 268 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***97 990, 86***тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***15 316,62*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***107 305 268*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 97 990,86 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***15 316, 62*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Сункар, Осакаровского района**

наименование объекта (комплекса)

**принять в эксплуатацию**.

Заказчик_____ Мырзагали Ж.М. 28.09.2016

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ Дюсенбеков Т.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П

Авторский надзор _____ Лукьянченко Д.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____Ахмаджанова Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«28» июня 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Наладочный центр Темиртау», г. Караганда, ул. Пичугина 246, пом. 71

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахмаджановой Гульнары Нуъмановны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство врачебной амбулдатории на 20 посещений в смену в с. Сункар Осакаровского района**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Карагандинской области», заместитель руководителя Мырзагали Жан Мырзагалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «EMAAR»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Астанатехстройэксперт» №162-18/12-2014-ПСД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Карагандинской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Число посещений в смену | чел/см | 20 | | 20 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | 364,76 | 364,76 |
| Число этажей | этаж | | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | 2138,8 | 2138,8 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сельская амбулатория состоит из трех основных функциональный групп: 1. общие помещения, 2. Группа лечебно-профилактических подразделений, служебные и бытовые помещения;
Степень огнестойкости – II; Уровень ответственности – II; Тип местности по характеру и степени увлажнения – I Фундаменты – сборные бетонные, ленточные; Стены наружные несущие – кирпич; Перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; Утеплитель чердачного перекрытия – минераловатные плиты; Перемычки – сборные ж.б. плитные; Перегородки – кирпич, Крыша – чердачная, Кровля – металлочерепица; Окна – индивидуальные металлопластиковые; Двери – металлические, деревянные; Полы – линолеумные, керамическая плитка; Наружная отделка – металлосайдинг;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г.;
месяц, год
окончание работ июнь 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сельской врачебной амбулатории в с. Акмешит, Нуринского района**_____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.