пфр-ну

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: Северо-Казахстанский областной филиал АО "Казпочта"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГОПС №9

Адрес: г.Петропавловск, ул.Мира, 205

Договор №87-10-92В от 29 октября 2010 года на сумму 6 087 500 тенге

Утверждаю :
Директор СКОФ АО "Казпочта"
Имашев С.Ж.
15 ноября 2010 г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2010 года

Итого к оплате по Акту: 3 402 808 **тенге**
в том числе НДС 364 587 **тенге**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены и перегородки								
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича для дверных проемов (оперзал, комната почтальонов)	0,8296	3869,07	850,92	3210	706	2773	21,241	18
		м3 кладки		3018,15	135,21	2504	112	106	2,91	2
2	Е46-22-1	Заделка дверных проемов проемов в кирпичных стенах при V кладки в одном месте до 5 м3 (оперзал, комната почтальонов)	3,28	9480,6		31096	0	6775	14,63	48
		м3		2295		7528	0	90	0,28	1
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой арматурной Ф=5мм Вр-1 - 5,59 на 1м2	0,101	49457,5		4995	0	884	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5		834	0	106	0,77	0
4	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок тамбура, кладовой	4,43	2319,75		10276	0	10893	15,88	70
		м3 кладки		2319,75		10276	0	106	0,54	2
5	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых ГКЛ и ДВП	17,57	75,94		1334	0	1441	0,5297	9
		м2		75,94		1334	0	108	0,0084	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е55-9-3	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,25 кирпича армированных глухих в помещениях площадью более 5 м2	6,82	647,74		4418	0	1606	1,5048	10
		м2		222,12		1515	0	106	0,023	0
7	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	43,48		348	0	241	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85		191	0	126	0,1051	1
8	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,302	29300		8849				
		м3								
9	Е9-36-3	Демонтаж перегородок стальных в кладовой ценностей СНРК 8.02-05-2002 п.2.8.д): ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	8,01	48,6		389	0	315	0,2868	2
		м2		48,6		389	0	81	0,00553	0
10	Е9-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей в кладовой ценностей ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	0,035	7735,5		271	0	220	49,26	2
		т конструкций		7735,5		271	0	81	1,365	0
11	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных в кладовой ценностей	6,37	11141,17		70969	0	418	0,478	3
		м2		81		516	0	81	0,0079	0
12	Е9-45-3	Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	7,95	945,59	11,36	7517	90	5997	4,98	40
		м2		927	4,3	7370	34	81	0,041	0
		Раздел 2. Проемы								
		2.1. Дверные								
13	Е9-53-1	Монтаж металлический конструкций дверей в кладовые посылок и ценностей	0,162	13672,86		2215	0	1692	82,1	13
		т конструкций		12892,5		2089	0	81	1,95	0
14	2-1-85	Двери металлические: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,151	120300		18165				
		т								
15	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей во внутренних проемах перегородок стен, площадь проема до 3 м2	1,68	363,04	22,07	610	37	293	0,92	2
		м2 проемов		153,73	7,58	258	13	108	0,037	0
17	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,68	13000		21840				
		м2								
18	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (во входном тамбуре, в комнате почтальонов)	3	290,7		872	0	942	1,9603	6
		шт		290,7		872	0	108	0,187	1
19	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	8,71	59,88	6,55	522	57	512	0,3628	3
		м2		53,33	1,04	465	9	108	0,0089	0
20	Е56-13-1	Снятие наличников	22,38	6,47	0,3	145	7	150	0,0421	1
		м		6,17	0,05	138	1	108	0,0005	0
21	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, S проема > 3 м2	6,87	125,8		864	0	922	0,7435	5
		м2 проемов		124,24		854	0	108	0,0348	0
22	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,87	12700		87249				
		м2								
23	Е10-36-1	Установка и крепление наличников из ПХВ	22,38	118,52		2652	0	285	0,0782	2
		м коробок		11,79		264	0	108	0,0006	0
24	Е10-18-2	Установка дверных доводчиков (прим.)	3	72,63	1,08	218	3	233	0,445	1
		комплект		71,55	0,41	215	1	108	0,002	0
25	1-1-820	Доводчик дверной (прим.)	3	3080		9240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-57-1	Устройство уплотнительной прокладки из губчатой резины на притворе металлических дверей	30,59	70,19	0,18	2147	6	411	0,0633	2
		м шва		10,6	0,07	324	2	126	0,0003	0
37	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (в туалетных комнатах и бытовой)	3	290,7		872	0	942	1,9603	6
		шт		290,7		872	0	108	0,187	1
38	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4,48	53,33		239	0	258	0,3628	2
		м2		53,33		239	0	108	0,0089	0
39	Е56-13-1	Снятие наличников	13,6	6,47	0,3	88	4	92	0,0421	1
		м		6,17	0,05	84	1	108	0,0005	0
40	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,48	1601,19		7173	0	733	0,899	4
		м2 проемов		151,65		679	0	108	0,1393	1
41	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	8,6	95		817	0	109	0,0782	1
		м коробок		11,79		101	0	108	0,0006	0
42	Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	7	199,42		1396	0	1376	1,1588	8
		коробка		182,07		1274	0	108	0,0016	0
43	Е46-13-2	Ремонт металлических входных дверей (вход со стороны торца дома) Устранение электросваркой трещин	0,5	5627,42	44,62	2814	22	2135	23,8	12
		м шва		4725	18	2363	9	90	0,08	0
44	Е59-11-1	Укрепление стоек металлической дверной коробки (прим.)	2	77,86		156	0	106	0,2405	0
		укрепленная стойка		42,03		84	0	126	0,0005	0
45	Е56-15-6	Ремонт дверных коробок широких со снятием полотен в наружных каменных стенах (вход со стороны торца)	1	3451,3		3451	0	3011	16,762	17
		коробка		2787,53		2788	0	108	0,019	0
46	Е56-14-1	Снятие дверных приборов врезных	1	18,74		19	0	21	0,1381	0
		шт		18,74		19	0	108		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е56-14-2	Снятие дверных приборов накладных	1	8,26		8	0	9	0,0573	0
		шт		8,26		8	0	108		0
48	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных (замка)	1	660,9		661	0	82	0,3903	0
		прибор		76,46		76	0	108		0
49	Е56-27-2	Установка дверных приборов накладных (задвижки)	1	165,81		166	0	25	0,1481	0
		прибор		23,33		23	0	108		0
		2.2. Оконные								
54	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	36,96	270,9	23,78	10012	879	8519	1,6539	61
		м2		247,12	8,98	9134	332	90	0,0439	2
55	Е8-12-3	Демонтаж оконных металлических решеток СНРК 8.05-05-2002 п.2.8.д): ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,24	5544,38	1359,38	1331	326	1194	25,38	6
		т металлических изделий		4185	508,73	1004	122	106	2,485	1
56	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), S проема более 2 м2	33,22	330,06		10965	0	6135	1,0234	34
		м2 проемов		171,01		5681	0	108	0,0321	1
57	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплоза-щитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	33,22	8680		288350				
		м2								
58	Е8-12-3	Установка оконных металлических решеток	0,913	167902,63		153295	0	6750	42,3	39
		т металлических изделий		6975		6368	0	106	3,55	3
59	Е15-65-3	Устройство нижних заглушин	8,3	878,7	5,15	7293	43	4095	2,64	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		517,5	1,94	4295	16	95	0,0095	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е7-57-9	Герметизация коробок окон герметизирующей нетвердеющей мастикой								
		м шва	65,4	173,87	52,19	11371	3413	4164	0,184	12
				30,83	19,71	2016	1289	126	0,0963	6
61	Е7-57-14	Чеканка и расшивка швов с внутренней стороны раствором								
		м шва	65,4	14,62	0,25	956	16	1062	0,0737	5
				12,8	0,09	837	6	126	0,0005	0
62	Е15-36-1	Облицовка вертикальных оконных откосов (стен) при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас								
		м2	17,82	774,19		13796	0	3772	1,288	23
				222,86		3971	0	95	0,0062	0
63	Е15-37-9	Облицовка горизонтальных оконных откосов (потолков) гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
		м2	7,56	844,41		6384	0	2025	1,63	12
				282,04		2132	0	95	0,0046	0
64	Е34-57-1	Заполнение каркасов оконных откосов плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм								
		м2 поверхности	1,27	199,72	1,17	254	1	65	0,345	0
				54,9	0,45	70	1	91	0,0022	0
65	Е26-33-5	Теплоизоляция под подоконными досками плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо								
		м3 изоляции	0,42	10369,79	169,49	4355	71	644	9,47	4
				1642,5	63	690	26	90	0,31	0
66	Е10-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м								
		м2 проемов	33,22	1937,69		64370	0	2317	0,402	13
				64,58		2145	0	108	0,0071	0
		Раздел 3. Полы								
		3.0. Подраздел без наименования								
67	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток (тамбур, туалеты, комната почтальонов)								
		м2	42,67	116,63	10,56	4977	451	5103	0,6987	30
				106,07	1,67	4526	71	111	0,0144	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е46-41-1	Разборка бетонных мозаичных полов (оперзал, сортировочная, бытовая)	4,59	2399,04	1107,54	11012	5084	7064	7,7	35
		м3		1291,5	418,5	5928	1921	90	2,04	9
69	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	111,29	20,76	0,19	2310	21	2543	0,1428	16
		м		20,57	0,02	2289	2	111	0,0003	0
		Раздел 4. Отделочные работы								
		4.1. внутренние								
87	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	40,3	41,84		1686	0	1473	0,242	10
		м2		38,48		1551	0	95	0,0007	0
93	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса в кладовой посылок	27,7	1036,07		28699	0	5080	1,15	32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05		5347	0	95	0,0091	0
94	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	27,7	133,23	1,19	3690	33	1006	0,223	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	1047	12	95	0,0022	0
95	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	5,9	1068,85		6306	0	1213	1,28	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45		1277	0	95	0,0091	0
96	Е15-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	5,9	223,16	1,88	1317	11	393	0,412	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,53	0,72	410	4	95	0,0035	0
97	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым или цементным раствором (дверной проем в наружной стене, в перегородке и кладовой)	64,7	164,01		10611	0	8339	0,74	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68		8778	0	95	0,0517	3
100	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	171,9	108,74		18692	0	8488	0,31	53
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98		8935	0	95	0,003	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	82	741,23		60781	0	24736	1,76	144
		м2								
				319,5		26199	0	95	0,0041	0
114	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	82	1070		87740				
		м2								
115	6-1-193	Галтели из ПХВ профилей	60,7	16		971,2				
		п/м								
4.2. наружные										
118	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	7,06	1016,45		7176	0	3843	3,234	23
		м2								
				572,99		4045	0	95	0,0264	0
119	Е12-10-1	Устройство покрытий оконных отливов из листовой оцинкованной стали	4,22	714,63		3016	0	692	0,972	4
		м2 покрытия								
				153,23		647	0	107	0,0023	0
120	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	41,4	271,17		11226	0	4427	0,575	24
		м2								
				112,55		4660	0	95	0,0621	3
121	Е61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 40 мм	4,8	1022,25		4907	0	2639	3,097	15
		м2								
				578,79		2778	0	95	0,0264	0
122	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли	20	37,78	1,35	756	27	119	0,039	1
		м2								
				6,23		125	0	95	0,0026	0
123	Е62-25-2	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц	21,4	39,67	1,71	849	37	158	0,05	1
		м2								
				7,76	0,01	166	0	95	0,0033	0
124	Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли	20	148,13	0,1	2963	2	619	0,207	4
		м2								
				32,6	0,02	652	0	95	0,0002	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е62-25-8	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц								
		м2	21,4	156,14	0,1	3341	2	826	0,258	6
126	Е62-21-7	Улучшенная масляная окраска фасадов (цоколя) с расчисткой старой краски более 35 % с земли		40,61	0,02	869	0	95	0,0002	0
		м2	29,9	141,6		4234	0	2202	0,466	14
127	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли		77,51		2318	0	95	0,0002	0
		м2	17	94,01	4,83	1598	82	365	0,128	2
128	Е62-26-5	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с лестниц		22,59	0,02	384	0	95	0,0091	0
		м2	98,18	100,68	5,99	9885	588	2624	0,159	16
		Раздел 5. Разные работы		28,1	0,03	2759	3	95	0,0113	1
		5.1. устройство барьера								
		5.2. отмостка								
135	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщ. до 4 см								
		м2	38,4	8,57		329	0	395	0,0596	2
136	Е11-1-2	Уплотнение основания отмостки щебнем		8,57		329	0	120		0
		м2 площади уплотнения	38,4	112,13	2,62	4306	101	491	0,0681	3
137	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой а/б смеси толщиной 3 см		10,51	0,99	404	38	111	0,0048	0
		м2 покрытия	38,4	415		15936	0	1140	0,144	6
138	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;		24,75		950	0	120		0
		м2 покрытия	76,8	65,45		5027	0	367	0,0232	2
		5.3. благоустройство		3,98		306	0	120		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е47-3-2	Планировка участка вручную	105,22	14,63		1539	0	1785	0,102	11
		м2		14,63		1539	0	116		0
140	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	105,22	5,63		592	0	687	0,0391	4
		м2		5,63		592	0	116		0
141	Е47-3-3	Разбивка участка	44,12	12,15		536	0	622	0,0741	3
		м2		12,15		536	0	116		0
142	П9-5-1	Грунт для подсыпки - погрузка	5,67	28,6	28,6	162	162	103		0
		т			20,02	0	114	90	0,04204	0
143	П8-15-2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс груза для подсыпки площадки	5,67	148,39	148,39	841	841	151		0
		т			29,68	0	168	90	0,06233	0
144	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,15	21,55	4,52	68	14	47	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03		54	0	87		0
145	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	76,89	1,41	1,41	108	108	20		0
		м2 спланированной площади			0,3	0	23	87	0,00099	0
146	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	44,12	252,64		11146	0	229	0,0286	1
		м2 основания		4,32		191	0	120	0,02711	1
147	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,41	984,13		4340	0	113	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38		94	0	120	0,0438	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2 покрытия	44,12	181,83	21,26	8022	938	8038	0,948	42
149	30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм		156,15	7,97	6889	352	111	0,0389	2
		м2	44,12	852		37590				
150	Е27-34-2	Установка бетонных поребриков при других видах покрытий								
		м бортового камня	50	635,01		31751	0	6521	0,698	35
151	П9-7-2	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - разгрузка по периметру здания		108,68		5434	0	120	0,0061	0
		т	5,69	22,9	22,9	130	130	82		0
152	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка			16,03	0	91	90	0,03366	0
		т	5,69	30	30	171	171	107		0
153	П8-15-2	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс груза для подсыпки газонов			21	0	119	90	0,0441	0
		т	5,69	148,39	148,39	844	844	152		0
		5.4. ремонт козырька								
154	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов			29,68	0	169	90	0,06233	0
		м2 кровли	17,08	29,02	2,02	496	35	499	0,1741	3
155	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		27	0,32	461	5	107	0,0028	0
		м примыканий	12,2	630,16		7688	0	511	0,231	3
				39,15		478	0	107	0,0068	0

порр-шу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали								
		м	15	243,45		3652	0	963	0,4141	6
157	Е58-9-1	Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с заменой 2 слоев		60,01		900	0	107	0,0012	0
		м2 покрытия	17,08	322,62		5510	0	664	0,2235	4
158	Е62-25-5	Огрунтовка сложных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц		36,38		621	0	107	0,0025	0
		м2	17,08	42,91	3,6	733	61	159	0,057	1
159	Е62-25-8	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лестниц		9,11	0,66	156	11	95	0,0037	0
		м2	17,08	156,04		2665	0	659	0,258	4
160	Е62-26-5	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с лестниц		40,61		694	0	95	0,0002	0
		м2	17,08	94,69		1617	0	456	0,159	3
		Раздел 6. Электромонтажные работы		28,1		480	0	95	0,0113	0
		6.1. Монтажные работы								
161	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки								
		м	80	3,69		295	0	286	0,0254	2
162	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		3,69		295	0	97		0
		шт	14	8,42		118	0	114	0,0584	1
163	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		8,42		118	0	97		0
		шт	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
				26,55	0,45	159	3	97	0,0038	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**1337906**	**16575**	**203535**		**1214**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**199824**	**5505**			**45**
		Накладные расходы, тенге				1121507				
		- заработная плата, тенге				203535				
		- трудоемкость, чел-ч				30530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102				
		Всего				92486				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1633927**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1633927**				
		- материалы, тенге				2978648				
		- сметная заработная плата, тенге				2044507				
		Налог(2%)				429971				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				59573				
		НДС(12%)				**3038221**				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				364 587				
		(три миллиона четыреста две тысячи восемьсот восемь)				**3 402 808**				

Заказчик: _____ **Имашев С.Ж.**

Подрядчик: _____ **Скворцов А.А.**

Технадзор _____