Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"
Договор № 114 от 27.11. 2019г.
Наименование работ: Подключение объектов вновь вводимого КХ Токтаева С.М.к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Жуалинский район, линия 10кВ

СПРАВКА № 2

выполненных работ за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		114	27.11.2019					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Воздушная линия 10 кВ	11 265 876,01	5816374,79							697964,98	6 514 339,77
Всего выполненно:	11 265 876,01	5816374,79							697964,98	6 514 339,77

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ТОО «Фирма Инк-Ай» _____ Калиакбаров Ж.Т.
(ИИН 890819301639)
Аттестат №KZ16VJE00043850, №KZ31VJE00043580, №KZ93VJE00043143

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области",

Подрядчик : ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"

Стройка: Подключение объектов вновь вводимого КХ Токтаева С.М.к электрическим сетям ТОО "ЖЭС", расположенного по адресу: Жамбылская область, Жуалинский район, линия 10кВ

(наименование, адрес)

Объект: Воздушная линия 10 кВ

Договор подряда (контракт) № 114 от 27.11. 2019г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Акт 2							
1	1133-0204-0404 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0201	опора	29	2866,79	1345,55	83137	39021	1435	45768	139218
		НР - 80%; СП - 8%			1471,75	501,02	42681	14530		10312	
2	1133-0204-0408 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0205	опора	1	4862,44	2716,40	4862	2716	110	2430	7876
		НР - 80%; СП - 8%			2036,06	1002,04	2036	1002		583	

3	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,9725	945335,00	--	1864673	--	1864673	--	2013847
		СП - 8%			--	--	--	--		149174	
4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	35	2088,45	1196,65	73096	41883	--	37124	119037
		НР - 80%; СП - 8%			891,80	434,05	31213	15192		8818	
5	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	35	4056,00	--	141960	--	141960	--	153317
		СП - 8%			--	--	--	--		11357	
6	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Хомут Х1	шт	70	633,93	--	44375	--	44375	--	47925
		СП - 8%			--	--	--	--		3550	
7	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Накладка ОГ1	шт	1	3687,50	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
8	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Кронштейн У1	шт	20	3008,93	--	60179	--	60179	--	64993
		СП - 8%			--	--	--	--		4814	
9	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Стяжка Г1	шт	35	2821,43	--	98750	--	98750	--	106650
		СП - 8%			--	--	--	--		7900	
10	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Заземляющий проводник ЗП1	м	31,2	607,14	--	18943	--	18943	--	20458
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
11	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Болт Б5	шт	15	464,29	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
12	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	217	1063,00	--	230671	--	230671	--	249125
		СП - 8%			--	--	--	--		18454	

13	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	217	51,00	--	11067	--	11067	--	11952
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
14	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	108	4544,00	--	490752	--	490752	--	530012
		СП - 8%			--	--	--	--		39260	
15	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	548,00	--	49868	--	49868	--	53857
		СП - 8%			--	--	--	--		3989	
16	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	383,00	--	21065	--	21065	--	22750
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
17	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	227,7198	369,00	--	84029	--	84029	--	90751
		СП - 8%			--	--	--	--		6722	
18	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1070,00	--	57780	--	57780	--	62402
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
19	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	603,00	--	32562	--	32562	--	35167
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	

20	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	1524,00	--	82296	--	82296	--	88880
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
21	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	12088,74	3623,41	24177	7247	190	15577	42935
		НР - 80%; СП - 8%			8369,76	1366,09	16740	2732		3180	
22	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00	--	102208	--		--	102208
					--	--	--	--	102208	--	
23	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Кронштейн КМ1	шт	2	1339,29	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
24	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Кронштейн РА1	шт	2	6214,29	--	12429	--	12429	--	13423
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
25	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Кронштейн РА2	шт	2	1526,79	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
26	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Вал привода РА3	шт	6	4437,50	--	26625	--	26625	--	28755
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
27	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Кронштейн РА5	шт	2	750,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
28	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Хомут Х7	шт	6	535,71	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
29	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Хомут Х8	шт	2	580,36	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
30	СТПЕРЕЧЕНЬ обор	Заземляющий проводник ЗП1	м	9	607,14	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	

31	2404-0102-0102 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1063,00	--	4252	--	4252	--	4592
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
32	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
33	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,1976	369,00	--	1549	--	1549	--	1673
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
34	2404-0206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-	шт.	12	737,00	--	8844	--	8844	--	9552
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
35	1133-0204-	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до	км линии	0,0053	93162,04	48019,74	494	255	11	246	799
		НР - 80%; СП - 8%			42934,50	15062,58	228	80		59	
36	2306-1004-	Провода неизолированные для воздушных	т	0,0024	945335,00	--	2269	--	2269	--	2450
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
37	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	153	1629,18	--	249265	--	--	179470	463034
		НР - 72%; СП - 8%			1629,18	--	249265	--		34299	
38	1101-0205-	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	153	693,04	--	106035	--	--	76345	196970
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	106035	--		14590	
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2837,30	158,06	22698	1265	15648	4374	29238
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	5785	290		2166	
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	426	212,81	16,89	90655	7196	13050	51806	153858
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	70409	1544		11397	

41	1308-0208-	Проводник заземляющий открыто из	м	10	362,21	14,93	3622	149	1717	1285	5300
		НР - 72%; СП - 8%			175,61	2,85	1756	28		393	
				Трансформаторная подстанция на 25кВт							
42	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921	5955	1182	4370	15435
		НР - 80%; СП - 8%			2784,00	2678,94	2784	2679		1143	
43	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	31801,43	7940,77	31801	7941	10707	12592	47945
		НР - 80%; СП - 8%			13152,70	2587,51	13153	2588		3551	
44	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1010286,00	--	1010286	--		--	1010286
					--	--	--	--	1010286	--	
45	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	385847,00	--	385847	--		--	385847
					--	--	--	--	385847	--	

46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38	1327,48	--	50444	--	--	36320	93705
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	50444	--		6941	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38	693,04	--	26335	--	--	18961	48921
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	26335	--		3624	
48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2837,30	158,06	22698	1265	15648	4374	29238
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	5785	290		2166	
49	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	105	404,37	16,89	42459	1774	23331	12769	59646
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	17354	381		4418	
50	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	8086,96	4336,11	16174	8672	396	7510	25579
		НР - 80%; СП - 8%			3553,20	1140,62	7106	2281		1895	
51	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	--	20217	--		--	20217
					--	--	--	--	20217	--	
52	5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6380,00	--	19140	--		--	19140
					--	--	--	--	19140	--	

53	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2821,49	388,48	8464	1165	903	4867	14398
		НР - 72%; СП - 8%			2132,00	121,42	6396	364		1067	
54	2307-0503-0108 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078	--	9078	--	9804
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
55	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1065,05	79,52	1065	80	21	713	1920
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	964	26		142	
56	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21431,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
57	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1410,11	318,08	4230	954	78	2526	7297
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	3198	311		541	
58	2307-0504-0102 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3	1885,00	--	5655	--	5655	--	6107
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
59	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1410,11	318,08	1410	318	26	842	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	103,56	1066	104		180	

60	2307-0504-0203 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	1885,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
61	2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21045,00	--	84180	--	84180	--	90914
		СП - 8%			--	--	--	--		6734	
62	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0682	592937,80	16614,88	40438	1133	35525	2943	46852
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	3780	307		3471	
63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,56	20529,94	897,66	11497	503	9061	1907	14476
		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	1933	162		1072	
64	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5012,06	1442,16	1002	288	575	240	1341
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	139	118		99	
65	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5	5740,01	1442,16	2870	721	1801	599	3747
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	348	296		278	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6883593
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				666933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130500			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3626510		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1537698		
		- Накладные расходы	Тенге							525958	5345895
		- Сметная прибыль	Тенге							395989	
		Временные здания и сооружения	2,40%							128301	5474196
		Зимнее удорожание	0,90%							49268	5523464

		Итого с оборудованием									7061162
		Непредвиденные работы и затраты	2%							141223	7202385
		НДС	12%							864286	8066672
		Итого к оплате согласно доровора								697964,98	6514339,77

Принял: Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорогакимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

ТОО «Фирма Инк-Ай» _____ Капиенбаров Ж.Т.
(ИИН 890819301639)
Аттестат №KZ16VJE00043850, №KZ31VJE00043580, №KZ93VJE00043143

Сдал : Подрядчик

ТОО "Жолаушы-СКШ" компаниясы"

Руководитель _____ Тулобаев