Счет-фактура № 53 от 21.12.10 (1)

Поставщик: ТОО "ABS-Electric" (2)

РНН и его адрес: РНН: 092200223441, Адрес: г.Талдыкорган м-н Самал д.11б кв.54, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0004388 от 11.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ488560000000505469 в АО "Банк Центр Кредит", г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 51 от 24.11.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жаркент

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Аппарат Акима Панфиловского района (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 531000004699, г.Жаркент, ул. Головацкого, 129 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ46070103KSN0919000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство уличного освещения по ул.Головацкого в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тг.	1	8 558 928,57	8 558 928,57	12%	1 027 071,43	9 586 000,00		
Всего по счету:					**8 558 928,57**		**1 027 071,43**	**9 586 000,00**		

Руководитель организации Енсебаев А. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "ABS-Electric"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
26	21.12.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ аппарат акима Панфиловского района
Основание: Договор №51 от 24.11.2010 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство уличного освещения ул. Головацкого Панфиловского района, г. Жаркент	тг.	1	9 586 000,00	9 586 000,00

Всего работ на сумму: 9 586 000,00
в т.ч НДС 1 027 071,43

Итого сумма: Девять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "ABS-Electric"

РНН: 092200223441,
Адрес: г.Талдыкорган м-н Самал д.11б кв.54
Расчетный счет: KZ488560000000505469 в АО "Банк Центр Кредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ аппарат акима Панфиловского района

РНН: 531000004699,
Адрес: г. Жаркент, ул. Головацкого, 129
Расчетный счет: KZ46070103KSN0919000 в Панфиловский РУК,
г. Жаркент, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Наименование объекта: Уличное освещение ул.Головацкого г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость на 2010 год 10882430 тенге
Лимит финансирования на 2010 год 9586000 тенге

Подрядчик : ТОО «ABS Electric»
Адрес: г.Талдыкорган, мкр Самал, дом 11Б

АКТ Ф-3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2010 ГОДА
по ДОГОВОРУ №51 от 24.11.2010 года

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выплоняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток, (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	149	Уличное освещение ул.Головацкого г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	9586000	2875800	2875800	-	2875800	10882430	1	6710200	10882430
		Итого:		**9586000**	**2875800**	**2875800**	**-**	**2875800**	**10882430**	**1**	**6710200**	**10882430**

Заказчик: Руководитель аппарата Акима Панфиловского района

_____ **Керимкулов Т. А.**

Подрядчик: Директор ТОО «ABS Electric»

_____ **Енсебаев А.И.**

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима Панфиловского района Алматинской области»
Подрядчик: « ABS-Electric »
Наименование строительства: «Уличное освещение ул.Головацкого Панфиловского района г.Жаркент »

Типовая межведомственная форма №КС-2

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

Составлен в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр И номер позиц. норм.	Наименование работ и затрат, единица измерения.	Кол- во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость тенге		Наклад. расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксп. маш.	Всего	Экс. маш		Раб-х, обслуж. машин	
				ЗП раб-х строи.	в т.ч ЗП маш.	ЗП раб-х строи телей	в тч ЗП маш	%	На един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	33,12	218,93 218,93	- -	7251 7251	- -	7374 101,7	1,54 -	51 -
2	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах « с поля » опора	92	4490,83 1977,75	1831,4 625,01	413156 181953	168489 57501	226284 94,5	12 2,34	1104 215
3	СПрайс	Металлическая стойка шт	92	8172,3 -	- -	751852				
4	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,368	70437,87 9675	304,24 114,75	25921 3560	112 42	3404 94,5	58 0,56	21 -
5	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминисцентными шт	184	1745,38 333	1411,25 239,85	321150 61272	259670 44132	99607 94,5	2,01 0,91	370 149
6	151703-12	Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	184	4800		883200				
7	151706-86	Лампы ртутные дуговфые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125 (6) шт	184	794		146096				
8	СПрайс	SOT 29 d16 крюк под бандаж шт	184	490,66		90281				
9	СПрайс	СОТ 37 бандажная лента м	375	164,4		61650				
10	СПрайс	SO-130 поддерживающий зажим шт	92	972,15		89438				

11	СПрайс	СОТ 36 бандажная скепа шт	370	36,65		13559				
12	СПрайс	СЛИП 22,1 прокалывающий зажим шт	392	529,34		207501				
13	СПрайс	SO158,1 анкерный зажим шт	184	330,84		60874				
14	СПрайс	SO 70,13 дистанционный фиксатор шт	92	439,25		40411				
15	СПрайс	SO79,1 дистанционный бандаж шт	370	746,67		272269				
16	СПрайс	РК 99,025 концевой колпачек 50 мм2 шт	24	116,05		2785				
17	0133-108- 1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ в 1 провод при 20 опорах на 1 км линий с помощью механизмов 1км	4,35	7259,41 2745	4310,78 1169,46	31578 11941	18752 5087	16091 94,5	16,1 4,45	70 19
18	СПрайс	СИПс-4х25 км	3,67	224230,3 9		823374				
19	СПрайс	СИПс-4х16 км	0,765	49828,98		38119				
20	Ц0108- 600-2	Счуичик устанавливаемый на готовом оснований трехфазный шт	3	166,9 158	5,4 2,3	501 474	16 7	411 85,5	1 0,01	3 -
21	СПрайс	Счетчик СА4У-Э412 100А шт	3	3895,72 -		11687				
22	СПрайс	Металлорукав д25 м	40	90,6		3624				
23	0108-527- 1	Ящик с ттрехплюсным рубильником и кондетсатаромиустанавливаемый на конструкцийна стене или колонне шт	3	1194,7 513	49,7 9	3584 1539	149 27	1339 85,5	3 0,05	9 -
24	151803- 183-	Ящик управления освещением на ток до 40 А	3	9810		29430				
25	0101-14-3	Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаватаромипри ширине траншей 1,2 м,глубиной до 1,4 м м3	427,5	22,72	22,72 5,9	9715 -	9715 2521	2201 87,3	- 0,02	- 9
26	0108-289- 3	Заземление групповое по опорам контактной сети км	3,15	11513 6593	3018 630,01	36266 20768	9507 1985	19453 85,5	34 3,65	107 12
27	130801- 42	Узлы укрепленные монтажные трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб гильзами,д-25мм м	40	284 -		11360 -				
28	0101-67-1	Заспка траншей в грунтах 1-3 Группы бульдозерами м3	412,5	61,42	61,42 11,02	25334 -	25334 4544	3967 87,3	- 0,04	- 15

	Всего с непредвиденными работами 6%	5083863
	Временные здания и сооружения 1,8%	5175372
СН8 02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	69868
СН8 02-02-2002	Выслуга лет 1%	51753
СН8 02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20701
	Всего: в расчетах базовых цен 2001г.	5317695
СН РК 02-02-2002 К-1,82323	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2007г	9695381
СН РК 02-02-2002	Налоги, сборы, объязательные платежи 2%	193907
	Сметная стоимость	
правительства	НДС 12%	1165974
	Всего с учетом НДС	10882430

В Связи с уменьшением при госзакупке сметной стоимости на сумму 9586000 (девять миллионов пять сот восемьдесят шесть тысяч тенге),и согласно заключенного договора №51 от 04 11 2010 года произвести оплату выполненных работ по форме №3 в сумме **9586000** (девять миллионов пять сот восемьдесят шесть тысяч) тенге

Заказчик: «Руководитель аппарата Акима Панфиловского района»

Керимкулов Т.А

Директор ТОО « ABS-Electric »

Бисебаев.А.И