Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **ГКУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы (Саялы) Алатауского района г. Алматы"**
5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 22.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 августа 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	**10.07.14г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**19 419 369**	**19 419 369**						**2 080 647**	**19 419 369**
	Всего к оплате:		**19 419 369**							**19 419 369**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Құрманғалиев М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	203,18	4,85	4,85	986	986	--	--
					--	1,68	--	342	0,01	1
2.	E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	203,18	26,20	25,02	5324	5084	0,01	2
					1,15	6,79	234	1379	0,02	5
3.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2655,19	26,20	25,02	69575	66436	0,01	21
					1,15	6,79	3053	18018	0,02	62
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	82,12	262,72	--	21574	--	1,85	152
					262,72	--	21574	--	--	--
5.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	488,60	12,51	12,51	6111	6111	--	--
					--	4,28	--	2092	0,01	7
6.	E0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	488,59	6,36	6,36	3105	3105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			--	1,91	--	934	0,01	3
7.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	5145,86	125,82	125,82	647452	647452	--	--
					--	25,16	--	129490	0,53	2719
8.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	2940,49	3,07	2,66	9034	7824	0,00	8
					0,39	0,93	1147	2735	0,00	9
9.	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	243,96	125,34	9,97	30578	2432	0,39	96
					60,98	3,74	14877	912	0,02	4
10.	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1221,48	3,35	3,35	4094	4094	--	--
					--	1,16	--	1420	0,00	5
11.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1221,48	10,37	10,37	12670	12670	--	--
					--	3,60	--	4396	0,01	14
12.	С143008-1 04	Баласт	м3	1343,63	630,00	--	846486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	1221,48	10,14	10,14	12386	12386	--	--
					--	3,61	--	4414	0,01	15
14.	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	1221,48	4,39	4,39	5367	5367	--	--
					--	2,01	--	2449	0,01	11
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1221,48	14,12	12,00	17244	14655	0,01	15
					1,62	2,75	1979	3353	0,01	15
16.	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	549,36	26,20	25,02	14395	13746	0,01	4
					1,15	6,79	632	3728	0,02	13
17.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	961,38	125,82	125,82	120961	120961	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1			--	25,16	--	24192	0,53	508
		Итого по разделу: Земляные работы								1827339
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	72,20	4244,71	66,01	306468	4766	1,35	97
					195,75	24,93	14133	1800	0,12	9
19.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	73,64	256,00	--	18853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	424,25	5531,02	196,62	2346533	83416	1,79	759
					272,25	74,27	115502	31509	0,36	154
21.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	430,61	256,00	--	110237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,56	52400,00	--	762825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,39	51000,00	--	19678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,85	50900,00	--	348844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	15,97	48300,00	--	771360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								4684798
		ИТОГО:					6512140	1011490		1154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							173131	233163		3553
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						417730		
		Всего накладных расходов:						417730		
		Итого с накладными						6929870		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						415792		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7345662		
		Итого с временными, 1,1 %						7426464		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						7506670		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7536376		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7610641		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16998747		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						339975		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17338722		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2080647		
		Итого с НДС						19419369		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК "Строй" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Республика Казахстан г. Алматы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD