Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик: ТОО СК "7 Строй"

Наименование строительства: "Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 18 марта 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	10.07.14г.				
		доп. согл. №1	26.01.15г.				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке	19 100 709	19 100 709						2 046 505	19 100 709
	Всего к оплате:		19 100 709							19 100 709

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель руководителя _____ Курманғалиев М.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ Касенов. А. К.

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1(Пятно 22)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Перегородки 1172,03м2										
1.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	104,76	1251,32	319,70	131092	33493	3,07	322		
					461,25	119,25	48322	12493	0,58	61		
2.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	14457,25	86,00	--	1243324	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	10,32	4486,93	285,43	46327	2947	20,97	217		
					3991,50	77,26	41212	798	0,30	3		
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,08	50900,00	--	462143	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	50600,00	--	11780	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,17	50800,00	--	8870	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,84	41200,00	--	34530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5	м3	9,89	302,02	106,27	2988	1051	1,22	12
					195,75	40,50	1937	401	0,19	2
9.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	10,09	4122,00	--	41600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,28	13010,10	1826,10	16685	2342	42,70	55
					8100,00	690,75	10388	886	3,37	4
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,21	59500,00	--	72103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	2,71	4486,93	285,43	12171	774	20,97	57
					3991,50	77,26	10827	210	0,30	1
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,58	50900,00	--	131093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	6932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	11,44	302,02	106,27	3455	1216	1,22	14
					195,75	40,50	2239	463	0,19	2
17.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	11,67	4592,00	--	53583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перегородки 1172,03м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из блока стандартного 247,2м2								
18.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	46,97	1251,32	319,70	58772	15016	3,07	144
					461,25	119,25	21664	5601	0,58	27
19.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	3070,22	92,00	--	282461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	2,21	4486,93	285,43	9916	631	20,97	46
					3991,50	77,26	8821	171	0,30	1
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,93	50900,00	--	98143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	3002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,07	50800,00	--	3767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00	--	6111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	14,83	302,02	106,27	4480	1576	1,22	18
					195,75	40,50	2903	601	0,19	3
26.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	5,04	4122,00	--	20787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	10,09	4592,00	--	46314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 247,2м2								533752
		ИТОГО:					2816133	59048		884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							148313	21624		104
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						194940		
		Всего накладных расходов:						194940		
		Итого с накладными						3011073		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						180664		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3191737		
		Итого с временными, 1,1 %						3226846		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						3261696		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3274603		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3306871		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7386062		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						147721		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7533783		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						904054		
		Итого с НДС						8437837		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: _ Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СК "Строй"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр."Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	77,15	9133,63	341,75	704623	26365	9,80	756
					1624,50	129,11	125324	9960	0,63	49
2.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,22	48300,00	--	10781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	171,96	245,44	3,82	42205	657	0,21	36
					37,35	1,44	6423	248	0,01	1
		Итого по разделу: Стены								759941
		Раздел: Перекрытия								
5.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	168,14	10076,09	241,10	1694235	40540	8,06	1355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площади до 6 м /В25 W4			1282,50	91,08	215645	15315	0,44	75
6.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	3,16	18837,97	11119,34	59434	35082	42,50	134
					7560,00	4200,75	23852	13253	20,52	65
7.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	3,16	75600,00	--	238518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,16	93997,62	304,24	14852	48	198,00	31
					33075,00	114,75	5226	18	0,56	0
9.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	79	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,07	14215,47	5475,87	966	372	31,79	2
					5544,00	1552,87	377	106	5,46	0
12.	С12021-26 8т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,07	139940,00	--	9510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0
14.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,06	14215,47	5475,87	828	319	31,79	2
					5544,00	1552,87	323	91	5,46	0
15.	С12021-26 8т.ч.	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	т	0,06	139940,00	--	8156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	752	2	198,00	2
					33075,00	114,75	265	1	0,56	0

Итого по разделу: Перекрытия 2028574

Раздел: Лестницы внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	16,92	12060,97	379,21	204072	6416	13,00	220
					2117,25	143,26	35824	2424	0,70	12
18.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	17,58	10076,09	241,10	177138	4239	8,06	142
					1282,50	91,08	22546	1601	0,44	8
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	1т	0,69	93997,62	304,24	64952	210	198,00	137
					33075,00	114,75	22855	79	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы внутренние								446162
		Раздел: Выход на кровлю 1шт								
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14	8679,65	422,15	1220	59	56,40	8
					8257,50	157,50	1161	22	0,77	0
21.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	т	0,14	168670,00	--	23715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	м3	0,80	9930,16	990,15	7944	792	10,40	8
					1644,75	374,04	1316	299	1,83	1
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00	--	6036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Выход на кровлю 1шт								39462

ИТОГО:

	3274139	115104	2835
Накладные расходы :	461402	43418	212
На общестроительные работы	530138		
На металломонтажные работы	806		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						530945		
		Итого с накладными						3805083		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						228305		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4033388		
		Итого с временными, 1,1 %						4077755		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						4121795		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4138106		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4178884		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						9333746		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						186675		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9520421		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1142451		
		Итого с НДС						10662872		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СК "Строй" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD