Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1(Пятно 22)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	E0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	м2	53,08	11347,28	20,21	602360	1073	1,29	68
					215,16	6,88	11422	365	0,03	2
		Итого по разделу: Двери								602360
		Раздел: Окна								
2.	E0109-45-1	Монтаж витражей /13,15м2 на 1 шт витража/	т	0,67	59686,16	10437,27	39893	6976	240,00	160
					42525,00	1962,23	28423	1312	6,93	5
3.	C12031-32	Витраж алюминиевый, размеры створок 06-09 /8,64м2 на 1шт витража/	шт	32,00	7700,00	--	246400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

4.	С12031-34	Витраж алюминиевый, размер створок 06-15 /4,51м2 на 1 шт витража/	шт	10,02	9180,00 ---	-- ---	91984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
5.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	м2	73,65	4818,04 136,44	18,87 6,39	354834 10048	1390 471	0,82 0,03	60 2
6.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-1,6,7/	м2	55,43	4899,50 185,83	19,32 6,39	271564 10300	1071 354	1,11 0,03	62 2
7.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/	м2	165,38	4820,93 171,01	18,88 6,57	797262 28281	3122 1087	1,02 0,03	169 5
		Итого по разделу: Окна								1801937
		Раздел: Наружная отделка								
8.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1897,60	150,62 69,08	0,62 0,23	285813 131086	1177 436	0,44 0,00	825 2
9.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	1973,70	2668,42 437,79	46,90 31,25	5266670 864066	92560 61670	2,51 0,14	4958 284
10.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с лесов /М175/	м	1030,00	236,53 82,55	0,25 --	243622 85026	258 --	0,46 --	473 --
		Итого по разделу: Наружная отделка								5796105
		Раздел: Балконное ограждение								

11.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	2,64	18611,27	2191,28	49184	5791	80,96	214
					13810,50	101,25	36497	268	0,49	1
12.	С12021-268	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	2,64	139940,00	--	369819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0111-39-1	Устройство поручней деревянных	м	133,00	12,88	0,46	1713	61	0,08	10
					12,04	0,18	1601	24	0,00	0
14.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	133,00	120,00	--	15960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	159,90	51,82	2,99	8286	478	0,30	48
					48,83	0,97	7808	155	0,00	1
16.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	2137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-5455	Сталь листовая, толщина 0,8 мм	т	1,06	56243,00	--	59350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балконное ограждение								506449

ИТОГО:

	8706851	113956	7049
	1214558	66142	304

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1293290
На металломонтажные работы	67016
Всего накладных расходов:	1360306
Итого с накладными	10067157

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	604029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10671186
Итого с временными, 1,1 %	10788569

Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10905086
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10948240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11056126
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	24694410
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	493888
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25188298
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3022596
Итого с НДС	28210894

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республика Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
СК №1 Строй
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы
Республика Казахстан

Тех.надзор: Токмуханбетов

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан Алматы
Курылыс
Консалт
LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ми квартирный монолитный жилой дом, тип 1сквозной(Пятно 22)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
1.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	452,08	1144,51	11,11	517411	5022	1,48	669
					238,61	4,16	107872	1880	0,02	9
2.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	33,12	1174,73	9,61	38907	318	1,28	42
					206,72	3,59	6847	119	0,02	1
3.	Е0120-11-1	Установка решеток	шт	100,00	798,85	16,96	79884	1696	1,12	112
					186,64	7,09	18664	709	0,03	3
4.	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	83,16	193,62	92,82	16101	7719	0,59	49
					100,80	34,88	8383	2901	0,17	14
5.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,32	6240,00	--	39437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11031-544	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	4,68	847,00	--	3964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Вентиляция								695705
ИТОГО:							695704	14755		873
							141766	5609		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11283
На сантехнические работы	174195
Всего накладных расходов:	185478
Итого с накладными	881182

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	934053
Итого с временными, 1,1 %	944328
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	954527
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	958304
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	967747
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2161511
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2204741
Налог на добавленную стоимость, 12 %	264569
Итого с НДС	2469310

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республика Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СК "Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Топиу Топиузембетов

Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы Құрылыс Консалт LTD

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы**

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 22 апреля 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		284	**10.07.14г.**				
		доп. согл. №1	**26.01.15г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**49 780 913**	**30 680 204**						**3 287 165**	**30 680 204**
	Всего к оплате:		**30 680 204**							**30 680 204**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Құрманғалиев М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**