Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
1.	E0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	3,08	13711,47	5475,87	42267	16880	28,90	89
					5040,00	1552,87	15536	4787	5,46	17
2.	C12021-26-8	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	3,08	139940,00	--	431382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								473649
		Раздел: Отделка потолков								
3.	E0115-64-2	Затирка потолка	м2	2492,62	114,26	1,42	284807	3540	0,45	1122
					71,33	0,54	177799	1346	0,00	6
4.	E0115-69-1	Затирка потолка подвала и техэтажа	м2	1038,64	21,21	0,42	22034	436	0,10	101
					14,85	0,16	15424	166	0,00	1
5.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	40,00	848,32	2,86	33933	114	1,63	65
					282,04	0,94	11282	38	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0134-57-3	Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	40,00	446,57	1,17	17863	47	0,36	15
					57,60	0,45	2304	18	0,00	0
7.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	40,00	195,00	3,94	7800	158	0,55	22
					102,11	1,49	4084	60	0,01	0
		Итого по разделу: Отделка потолков								366436
		Раздел: Отделка стен								
8.	Е0115-64-1	Затирка под окраску стен	м2	8018,90	97,07	1,19	778395	9542	0,37	2967
					60,30	0,45	483540	3609	0,00	18
9.	Е0115-69-3	Затирка под окраску стен подвала и техэтажа	м2	1729,50	13,77	0,35	23812	605	0,06	104
					8,78	0,14	15185	242	0,00	1
10.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	1898,80	166,08	3,43	315353	6513	0,46	864
					73,73	1,31	139999	2487	0,01	12
11.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен плиткой на растворе	м2	94,00	965,36	2,10	90744	197	2,00	188
					333,00	0,79	31302	74	0,00	0
12.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	1898,80	141,48	1,88	268642	3570	0,47	889
					78,30	0,72	148676	1367	0,00	7
13.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	11286,86	9,90	0,12	111717	1354	0,04	497
					6,75	0,05	76186	564	0,00	2
		Итого по разделу: Отделка стен								1588662
		Раздел: Наружная отделка								
14.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76м/	м2	208,74	12,17	--	2540	--	0,03	6
					4,62	--	963	--	--	--
15.	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	168,50	146,88	3,43	24749	578	0,46	77
					73,73	1,31	12424	221	0,01	1
16.	Е0115-64-5	Лескас откосов по фасаду	м2	215,00	217,32	6,12	46724	1316	0,81	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					141,39	2,32	30399	499	0,01	2
17.	Е0115-64-4	Левкас потолков лоджий	м2	187,00	175,80	3,94	32875	737	0,55	104
					102,11	1,49	19095	279	0,01	1
18.	Е0115-60-6	Штукатурка потолков лоджий	м2	187,00	263,64	2,11	49302	395	0,67	126
					128,48	0,32	24026	60	0,04	8
19.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	2544,20	136,40	1,65	347016	4198	0,13	336
					24,53	0,63	62409	1603	0,00	8
20.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	68,00	575,05	1,24	39104	84	0,97	66
					153,23	0,47	10420	32	0,00	0
21.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04	18611,27	2191,28	702	83	80,96	3
					13810,50	101,25	521	4	0,49	0
22.	С11011-90-1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,04	179900,00	--	6782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	117,00	1174,27	2,56	137389	300	2,70	316
					468,00	0,97	54756	113	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка								687182
		Раздел: Кровля								
24.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	546,72	72,84	0,42	39823	230	0,09	51
					14,92	0,16	8157	87	0,00	0
25.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	546,72	369,67	18,33	202106	10021	0,14	75
					24,53	6,86	13411	3751	0,03	18
26.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	546,72	124,80	15,94	68232	8715	0,24	133
					34,65	5,96	18944	3258	0,03	16
27.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	523,84	925,78	25,90	484961	13567	0,17	87
					20,35	9,25	10660	4846	0,06	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 65мм/	м2	22,88	325,27	9,10	7442	208	0,06	1
					7,15	3,25	164	74	0,02	0
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	88,88	575,05	1,24	51111	110	0,97	86
					153,23	0,47	13619	42	0,00	0
30.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	189,60	697,39	4,29	132226	813	0,42	80
					69,98	1,60	13268	303	0,01	1
31.	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков заполнений каркасов толщ 200мм стен выхода на кровлю	м3	8,80	9127,99	319,70	80326	2813	3,07	27
					461,25	119,25	4059	1049	0,58	5
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /М150/	м2	45,00	155,10	15,94	6979	717	0,24	11
					34,65	5,96	1559	268	0,03	1
33.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 30мм М150/	м2	45,00	75,06	2,10	3378	94	0,01	1
					1,65	0,75	74	34	0,00	0
34.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	45,00	72,84	0,42	3278	19	0,09	4
					14,92	0,16	671	7	0,00	0
35.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	45,00	369,67	18,33	16635	825	0,14	6
					24,53	6,86	1104	309	0,03	2
36.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	56,00	697,39	4,29	39054	240	0,42	24
					69,98	1,60	3919	90	0,01	0
37.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	9,00	575,05	1,24	5175	11	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	0,00	0
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	319,80	21,80	0,05	6971	16	0,03	9
					5,81	0,02	1858	6	0,00	0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	319,80	40,72	0,04	13021	13	0,04	14
					8,32	--	2661	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								1160719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4276650	89061		8746
							1431837	31697		160

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1530509
На металломонтажные работы	18763
Всего накладных расходов:	1549272
Итого с накладными	5825922

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	349555
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6175477
Итого с временными, 1,1 %	6243407
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	6310836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6335810
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6398244
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	14290798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	285816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14576614
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1749194
Итого с НДС	16325808

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СК №7 Строй Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Б. Ногаева

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казакстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	м	3,00	425,70	14,12	1277	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
2.	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	37,50	471,67	4,19	17688	157	0,34	13
					59,85	1,58	2244	59	0,01	0
3.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	22,50	362,67	4,19	8160	94	0,34	8
					59,85	1,58	1347	36	0,01	0
4.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	12,00	364,67	4,19	4376	50	0,34	4
					59,85	1,58	718	19	0,01	0
5.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	245,25	327,19	7,90	80243	1937	1,29	316
					231,75	2,95	56837	723	0,01	4
6.	C130804-1	Трубы напорные полипропиленовые	м	227,84	107,00	--	24379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	928	PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	68,67	61,00	--	4189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,81	13,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	19,62	77,00	--	1511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,41	28,00	--	1579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	122,25	431,49	12,19	52750	1490	1,64	200
					292,50	4,57	35758	559	0,02	3
12.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	109,90	67,00	--	7363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,24	47,00	--	2643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,89	7,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,78	89,00	--	870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28,12	14,00	--	394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	1,50	502,00	--	753	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	7,50	437,00 --	-- --	3278 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	30,00	367,00 --	-- --	11010 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	7,50	292,00 --	-- --	2190 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								227214
		Раздел: Горячее водоснабжение								
22.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	596,67 59,85	4,19 1,58	8950 898	63 24	0,34 0,01	5 0
23.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	77,25	471,67 59,85	4,19 1,58	36437 4623	324 122	0,34 0,01	26 1
24.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	192,75	362,67 59,85	4,19 1,58	69905 11536	808 305	0,34 0,01	65 1
25.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	6,75	364,67 59,85	4,19 1,58	2462 404	28 11	0,34 0,01	2 0
26.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	245,25	327,19 231,75	7,90 2,95	80243 56837	1937 723	1,29 0,01	316 4
27.	С130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	227,84	107,00 --	-- --	24379 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	68,67	61,00 ---	-- ---	4189 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,81	13,00 ---	-- ---	128 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	19,62	77,00 ---	-- ---	1511 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,41	28,00 ---	-- ---	1579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
32.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	122,25	431,49 292,50	12,19 4,57	52750 35758	1490 559	1,64 0,02	200 3
33.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	109,90	67,00 ---	-- ---	7363 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	56,24	47,00 ---	-- ---	2643 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,89	7,00 ---	-- ---	34 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,78	89,00 ---	-- ---	870 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28,12	14,00 ---	-- ---	394 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С130901-5 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	3,00	656,00 ---	-- ---	1968 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	16,50	502,00	--	8283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,50	437,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	67,50	367,00 --	-- --	24772 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	0,75	634,00 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	7,50	292,00 --	-- --	2190 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,77	200,00 --	-- --	4155 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								336335
		Раздел: Канализация								
45.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	103,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	125518 14832	1090 408	0,77 0,02	79 2
46.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	260,00	748,88 102,38	1,43 0,54	194709 26619	372 140	0,56 0,00	146 1
47.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	100,00	620,54 106,20	0,64 0,25	62054 10620	64 25	0,58 0,00	58 0
48.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,46	200,00 --	-- --	24892 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	54,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	67000 7047	1123 421	0,73 0,04	39 2
50.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48 52,20	3,96 1,49	845 104	8 3	0,30 0,01	1 0
51.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	--	21	--	--	--
52.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79 130,50	7,07 2,66	1564 261	14 5	0,70 0,01	1 0
53.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	2,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	2437 288	21 8	0,77 0,02	2 0
54.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2,58 0,25	10 1
55.	С130810-20	Заглушки 108х4 мм	шт	2,00	243,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
57.	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	784,00 --	-- --	1568 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
59.	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	шт	2,00	8520,00 --	-- --	17040 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130810-182	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	2,00	227,00 --	-- --	454 --	-- --	-- --	-- --
61.	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,04	93100,00 --	-- --	3389 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130810-193	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	2,00	349,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130810-1	Тройники 108х4 мм	шт	6,00	741,00	--	4446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38				--	--	--	--	--	--
64.	С130810-7 9	Отводы 108х4 мм	шт	9,00	401,00 --	-- --	3609 --	-- --	-- --	-- --
65.	С131004-1 прим.	Дренажный насос Wilo-drAin 32/8	шт	1,00	11700,00 --	-- --	11700 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0116-10- 1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70 100,35	14,12 5,29	1458 502	71 26	0,55 0,03	3 0
67.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99 10,69	-- --	55 53	-- --	0,05 --	0 --
68.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130809-3 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	198,00 --	-- --	396 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130903-2 7	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 --	-- --	634 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								564910

ИТОГО:

	1128462	11996	1506
	270875	4497	22

Накладные расходы :

На сантехнические работы	352478
Всего накладных расходов:	352478
Итого с накладными	1480940

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1569796		
		Итого с временными, 1,1 %						1587064		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1604204		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1610552		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1626423		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3632697		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						72654		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3705351		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						444642		
		Итого с НДС						4149993		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК №7 Строй ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Б. Толдасова

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	607,73	327,19	7,90	198844	4801	1,29	784
					231,75	2,95	140842	1793	0,01	9
2.	C130804-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	564,58	107,00	--	60410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	170,16	61,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C130804-2092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,31	13,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C130804-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	48,62	77,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130804-2	Тройник полипропиленовый PP-R	шт	139,78	28,00	--	3914	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	194	переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	607,73	393,23	5,28	238976	3209	1,05	638
					188,55	1,98	114588	1203	0,01	6
8.	С130804-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	570,05	180,00	--	102609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-2055	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	97,24	125,00	--	12155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-2093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,31	9,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130804-2155	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	48,62	147,00	--	7147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-2197	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	103,31	27,00	--	2789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82,90	200,00	--	16580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	47,27	264,48	3,96	12501	187	0,30	14
					52,20	1,49	2467	70	0,01	0
15.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	19,34	343,48	3,96	6642	77	0,30	6
					52,20	1,49	1009	29	0,01	0
16.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	8,59	422,48	3,96	3631	34	0,30	3
					52,20	1,49	449	13	0,01	0
17.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	м	3,99	472,48	3,96	1885	16	0,30	1
					52,20	1,49	208	6	0,01	0
18.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	24,09	623,70	14,12	15028	340	0,55	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм			-------- 100,35	-------- 5,29	-------- 2418	-------- 127	-------- 0,03	-------- 1
19.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,44	200,00 -------- --	-- -------- --	2087 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	103,28	10,99 -------- 10,69	-- -------- --	1135 -------- 1104	-- -------- --	0,05 -------- --	5 -------- --
21.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	80,42	148,40 -------- 108,00	0,07 -------- 0,02	11934 -------- 8685	6 -------- 2	0,65 -------- 0,00	52 -------- 0
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,96	21,80 -------- 5,81	0,05 -------- 0,02	348 -------- 93	1 -------- --	0,03 -------- 0,00	0 -------- 0
23.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	15,96	19,64 -------- 3,13	0,02 -------- --	314 -------- 50	-- -------- --	0,02 -------- --	0 -------- --
24.	С130901-38	Шаровый кран, Dy 20 мм	шт	26,40	483,00 -------- --	-- -------- --	12749 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С130901-39	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	4,30	560,00 -------- --	-- -------- --	2406 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С130901-37	Шаровый кран, Dy 15 мм	шт	3,68	401,00 -------- --	-- -------- --	1477 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С130901-42	Шаровый кран, Dy 50 мм	шт	1,23	1030,00 -------- --	-- -------- --	1265 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	12,30	264,48 -------- 52,20	3,96 -------- 1,49	3253 -------- 642	49 -------- 18	0,30 -------- 0,01	4 -------- 0
29.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	343,48 -------- 52,20	3,96 -------- 1,49	5152 -------- 783	59 -------- 22	0,30 -------- 0,01	4 -------- 0
30.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	437,00 -------- --	-- -------- --	5244 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,43	200,00	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления								745419

ИТОГО:

745419	8777	1525
273338	3283	16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9250
На сантехнические работы	342774
Всего накладных расходов:	352024
Итого с накладными	1097443

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	65847
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1163290
Итого с временными, 1,1 %	1176086
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1188788
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1193492
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1205253
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2691993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53840
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2745833
Налог на добавленную стоимость, 12 %	329500
Итого с НДС	3075333

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК "7 Строй" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	18,18	10,60	0,10	193	2	0,06	1
					8,80	0,10	160	2	0,00	0
2.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	54,54	14,60	0,20	796	11	0,07	4
					11,80	0,10	644	5	0,00	0
3.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,06	219700,00	--	12222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151601-6 31	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,02	235200,00	--	4361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1024,14	10,60	0,10	10856	102	0,06	61
					8,80	0,10	9012	102	0,00	1
6.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с	1000м	1,05	25484,00	--	26882	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2			--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	13265,34	8,50	0,10	112755	1327	0,05	663
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	96837	--	--	--
8.	С151607-1 17	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	6,21	10001,00	--	62112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	7,45	16322,00	--	121643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	4678,32	72,13	6,92	337454	32380	0,29	1338
					46,13	4,33	215811	20243	0,02	88
11.	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	54,54	80,57	8,47	4394	462	0,32	18
					51,75	4,94	2822	270	0,02	1
12.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	475,33	579,00	--	275219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,85	579,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-1 21	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	5,56	2150,00	--	11961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая с медной шиной KSC-11-308	шт	70,00	509,00	--	35630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151801-1	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	50,00	509,00	--	25450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,25	24200,00	--	6050	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-5 2	Коробки универсальная КУВ1	1000шт	0,65	60400,00	--	38958	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1088010	34284		2085
							--------	--------		--------
							325286	20622		90

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	359702
Всего накладных расходов:	359702
Итого с накладными	1447712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86863
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1534575
Итого с временными, 1,1 %	1551455
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1568211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1574417
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1589932
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3551193
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71024
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3622217
Налог на добавленную стоимость, 12 %	434666
Итого с НДС	4056883

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Тех.надзор: Б. Мергалиев

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СК "7 Строй" Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы Курылыс Консалт LTD

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы**

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 24 июня 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	**10.07.14г.**				
		доп. согл. №1	**26.01.15г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**77 388 930**	**27 608 017**						**2 958 002**	**27 608 017**
	Всего к оплате:		**27 608 017**							**27 608 017**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Руководитель _____ **Курманғалиев М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**