9702290

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т №19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	м3	120,00	9133,63	341,75	1096035	41010	9,80	1176
					1624,50	129,11	194940	15493	0,63	76
2.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,31	50600,00	--	15585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,92	53000,00	--	48866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	7,32	52400,00	--	383778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	8,76	51000,00	--	446658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,38	50900,00 ---	-- --	70140 ---	-- --	-- ---	-- ---
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,50	48300,00 ---	-- --	265457 ---	-- --	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Стены								2331021
		Раздел: Перекрытия								
9.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	82,30	10076,09 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	829263 --- 105550	19843 --- 7496	8,06 --- 0,44	663 --- 37
10.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,88	18837,97 --- 7560,00	11119,34 --- 4200,75	16577 --- 6653	9785 --- 3697	42,50 --- 20,52	37 --- 18
11.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,88	75600,00 --- --	-- -- --	66528 --- --	-- -- --	-- --- --	-- --- --
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	50600,00 --- --	-- -- --	18317 --- --	-- -- --	-- --- --	-- --- --
13.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,71	53600,00 --- --	-- -- --	37895 --- --	-- -- --	-- --- --	-- --- --
14.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,35	52400,00 --- --	-- -- --	489730 --- --	-- -- --	-- --- --	-- --- --
15.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,27	51000,00 --- --	-- -- --	13821 --- --	-- -- --	-- --- --	-- --- --
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	2820 --- 992	9 --- 3	198,00 --- 0,56	6 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытия								1474952

ИТОГО:

	3805973	70647	1883
	308135	26689	130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	351565
Всего накладных расходов:	351565
Итого с накладными	4157538

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	249452
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4406990
Итого с временными, 1,1 %	4455467
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4503586
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4521408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4565963
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10198307
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	203966
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10402273
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1248273
Итого с НДС	11650546

Алматы қаласы «Құрылыс бақылауы» мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «SKT Строй» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Казакстан Республикасы г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан Курылыс Консалт LTD

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **ГКУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы**

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №19

о стоимости выполненных работ и затрат

за 24 сентябрь 2014 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	**10.07.14г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	**Всего**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**31 546 767**	**11 650 546**						**1 248 273**	**11 650 546**
	Всего к оплате:		**11 650 546**							**11 650 546**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Курманғалиев М.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**