Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0106-1-1	Устройство легкобетонной прослойки	м3	63,33	8654,17	66,01	548025	4180	1,35	85
					195,75	24,93	12396	1579	0,12	8
2.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	867,46	178,38	9,95	154738	8631	0,36	309
					52,20	3,74	45281	3244	0,02	16
3.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	2114,80	441,83	2,61	934382	5520	0,31	663
					46,73	0,97	98825	2051	0,00	7
4.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/	м2	-2114,80	250,29	1,59	-529313	-3363	0,06	-120
					9,30	0,54	-19668	-1142	0,00	-4
5.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2114,80	925,06	4,90	1956317	10363	0,38	808
					58,50	1,85	123716	3912	0,01	19
6.	Е0111-39-	Устройство плинтусов деревянных	м	2262,00	109,84	0,46	248458	1041	0,08	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					12,04	0,18	27234	407	0,00	2
7.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	187,98	905,38	11,72	170194	2203	1,06	199
					171,68	4,39	32272	825	0,02	4
8.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	201,20	136,49	0,32	27461	64	0,24	47
					41,63	0,11	8376	22	0,00	0
9.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	320,00	57,48	0,23	18392	74	0,29	92
					51,30	0,09	16416	29	0,00	0
10.	Е0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	343,94	146,28	0,18	50312	62	0,04	12
					7,84	0,10	2696	34	0,00	0
11.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	342,00	28,09	0,22	9606	75	0,10	36
					18,50	0,09	6327	31	0,00	0
12.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	м2	188,00	905,38	11,72	170212	2203	1,06	199
					171,68	4,39	32276	825	0,02	4
13.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	201,20	136,49	0,32	27461	64	0,24	47
					41,63	0,11	8376	22	0,00	0
14.	Е0112-15-1	Устройство рулонной изоляцией пленкой	м2	519,74	59,20	1,19	30768	618	0,15	81
					27,00	0,45	14033	234	0,00	1
15.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из М175 в один слой толщ 150мм насухо	м2	519,74	871,48	4,72	452943	2453	0,40	209
					70,88	1,78	36839	925	0,01	4
16.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	519,74	291,17	18,42	151332	9574	0,42	216
					85,95	6,91	44672	3591	0,03	18
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	м2	519,74	178,38	9,95	92712	5171	0,36	185
					52,20	3,74	27130	1944	0,02	9
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100/до 30мм/	м2	519,74	45,10	1,34	23442	696	0,01	5
					1,26	0,50	655	260	0,00	1
19.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,34	46439,08	327,33	15930	112	11,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		набетонок д.5Вр1 шаг 200			1890,00	123,75	648	42	0,60	0
		Итого по разделу: Полы								4553373
		Раздел: Двери								
20.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	299,09	636,69	31,85	190430	9526	1,15	344
					190,80	12,04	57067	3601	0,06	18
21.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	299,09	4010,00	--	1199366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	172,00	1380,00	--	237360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
24.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-790	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								1661587
		Раздел: Окна								
27.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	284,45	121,82	5,58	34652	1587	0,59	167
					94,05	2,12	26753	603	0,01	3
		Итого по разделу: Окна								34652
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
28.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	24,32	1274,20	319,70	30989	7775	3,07	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					461,25	119,25	11218	2900	0,58	14
29.	С143003-1 57	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	1589,76	92,00	--	146258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,14	4486,93	285,43	5134	327	20,97	24
					3991,50	77,26	4568	88	0,30	0
31.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	50900,00	--	50819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	1951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	7,68	302,02	106,27	2320	816	1,22	9
					195,75	40,50	1503	311	0,19	1
36.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	2,61	4325,00	--	11293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,22	4661,00	--	24342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	128,00	944,73	4,92	120925	630	1,15	147
					193,05	1,87	24710	239	0,01	1
39.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	62,80	575,05	1,24	36113	78	0,97	61
					153,23	0,47	9623	30	0,00	0
40.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	56,80	697,39	4,29	39612	244	0,42	24
					69,98	1,60	3975	91	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	58,00	369,67	18,33	21441	1063	0,14	8
					24,53	6,86	1423	398	0,03	2
42.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,24	17355,76	2191,28	4197	530	73,60	18
					12555,00	101,25	3036	24	0,49	0
43.	С12021-281	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,24	50940,00	--	12319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	41,81	2700,27	33,19	112898	1388	0,87	36
					151,20	11,81	6322	494	0,06	3
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								625484
		Раздел: Разные работы								
45.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	12,04	5350,14	196,62	64416	2367	1,79	22
					272,25	74,27	3278	894	0,36	4
46.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	32,00	810,60	16,79	25939	537	0,73	23
					111,60	6,28	3571	201	0,03	1
48.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	28,00	124,80	15,94	3494	446	0,24	7
					34,65	5,96	970	167	0,03	1
49.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	28,00	275,23	7,70	7706	216	0,05	1
					6,05	2,75	169	77	0,02	0
50.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	44,16	72,84	0,42	3217	19	0,09	4
					14,92	0,16	659	7	0,00	0
51.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	44,16	369,67	18,33	16325	809	0,14	6
					24,53	6,86	1083	303	0,03	1
52.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	5,52	575,05	1,24	3174	7	0,97	5
					153,23	0,47	846	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	18,40	697,39	4,29	12832	79	0,42	8
					69,98	1,60	1288	29	0,01	0
54.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	т	0,10	13711,47	5475,87	1332	532	28,90	3
					5040,00	1552,87	490	151	5,46	1
55.	С12021-268	Ограждение ОГ-2 /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,10	139940,00	--	13599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-819	Петля накладная	шт	8,00	40,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,70	2050,10	--	17836	--	3,24	28
					531,00	--	4620	--	--	--
59.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	116,00	388,44	--	45059	--	0,14	17
					24,75	--	2871	--	--	--
60.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	116,00	850,33	6,63	98639	769	0,70	81
					108,68	1,76	12607	204	0,01	1
61.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	8,00	11105,80	387,16	88846	3097	2,60	21
					440,04	127,16	3520	1017	0,47	4
62.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
63.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1
		Итого по разделу: Разные работы								433362
		ИТОГО:					7308456	83273		4423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					709994	30864		147
		На общестроительные работы						859221		
		На металломонтажные работы						7415		
		На сантехнические работы						8724		
		Всего накладных расходов:						875361		
		Итого с накладными						8183816		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						450666		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8634482		
		Итого с временными, 1,1 %						8729461		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						8823739		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8858657		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8945952		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19981229		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						399625		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20380854		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2445702		
		Итого с НДС						22826556		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы «Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: (Саялы) Алатауского района г. Алматы — Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5"

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
1.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	9873,51	137,88	9874	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
2.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	3,00	5320,00	--	15960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
6.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной	1узел	38,00	1117,69	91,69	42472	3484	5,93	225
					999,00	33,75	37962	1282	0,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм								
7.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	38,00	231,00	--	8778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-6 4	Счетчики воды д. 15 мм	шт	38,00	1090,00	--	41420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	76,00	126,00	--	9576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	76,00	367,00	--	27892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130903-1 7	Гибкая вставка, Dy 32 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								169156
		Раздел: Горячее водоснабжение								
12.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
13.	С130901-1 01	Кран шаровый Dy 40 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С131102-1 8	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 25 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 40 мм			159,91	27,81	160	28	0,13	0
18.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	38,00	1117,69	91,69	42472	3484	5,93	225
					999,00	33,75	37962	1282	0,17	6
19.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	38,00	231,00	--	8778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130904-64	Счетчики воды д. 15 мм	шт	38,00	1090,00	--	41420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	76,00	126,00	--	9576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	76,00	367,00	--	27892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
24.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды /до 20 мм/	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
29.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п	м2	13,00	100,70	0,07	1309	1	0,37	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	784	--	0,00	0
30.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	38,00	589,20	6,95	22390	264	0,61	23
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение			101,25	2,25	3848	85	0,01	0
										206259

ИТОГО:

	375415	7734	501
	84436	2835	14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	823
На сантехнические работы	110703
Всего накладных расходов:	111526
Итого с накладными	486941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	516157
Итого с временными, 1,1 %	521835
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	527471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	529558
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	534776
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1194449
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23889
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1218338
Налог на добавленную стоимость, 12 %	146201
Итого с НДС	1364539

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Строй» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов,ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: внутреннее газоснабжение								
1.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	54,40	292,95	4,59	15936	250	0,28	15
					51,30	1,71	2791	93	0,01	0
2.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	46,40	302,95	4,59	14057	213	0,28	13
					51,30	1,71	2380	79	0,01	0
3.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,20	285,95	4,59	5776	93	0,28	6
					51,30	1,71	1036	35	0,01	0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,60	343,95	4,59	7085	95	0,28	6
					51,30	1,71	1057	35	0,01	0
5.	С130904-37	Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	38,00	663,00	--	25194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-4	Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	8,00	2240,00	--	17920	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	13,60	200,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25х20 мм	шт	8,00	46,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20х15 мм	шт	8,00	38,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	141,60	78,92	--	11175	--	0,33	47
					69,75	--	9877	--	--	--
11.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и гермитичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,14	211139,21	171127,46	29897	24232	97,00	14
					18225,00	23166,64	2581	3280	91,05	13
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,80	148,40	0,07	5461	3	0,65	24
					108,00	0,02	3974	1	0,00	0
13.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	38,00	332,58	54,70	12638	2079	1,15	44
					189,00	20,25	7182	769	0,10	4
14.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	38,00	22600,00	--	858800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	38,00	193,78	--	7364	--	1,00	38
					164,25	--	6242	--	--	--
16.	С131401-14	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	38,00	14500,00	--	551000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	м	9,00	425,70	14,12	3831	127	0,55	5
					100,35	5,29	903	48	0,03	0
18.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
19.	С131103-1-2	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	58,71	375,00	--	22016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								1593415

ИТОГО: 1593413 27131 213

38324 4356 18

Накладные расходы :

На монтажные работы	5617
На общестроительные работы	11207
На сантехнические работы	34051
Всего накладных расходов:	50875
Итого с накладными	1644288

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	98657
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1742945
Итого с временными, 1,1 %	1762117
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1781148
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1788196
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1805817
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4033383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	80668
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4114051
Налог на добавленную стоимость, 12 %	493686
Итого с НДС	4607737

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Строй» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	126,71	181,44	35,77	22990	4533	0,70	89
					111,70	13,40	14154	1698	0,07	8
2.	С131204-16	Радиаторы отопительные чугунные марки ЧМ2-100-500, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	341,95	1530,00	--	523187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	122,00	62,80	--	7662	--	0,12	15
					23,18	--	2827	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления								553839
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
4.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15431,34	160,26	30863	321	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	0,29	1
5.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
7.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6911,88	72,98	13824	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
8.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	786,37	36,99	786	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
9.	С	Прибор учета теплоты ТСРВ-034	шт	1,00	76052,74	--	76053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	22,00	960,18	1,62	21124	36	0,32	7
					57,94	--	1275	--	--	--
11.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	13,00	473,47	39,24	6155	510	1,47	19
					254,25	15,75	3305	205	0,07	1
12.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	26,00	473,47	39,24	12310	1020	1,47	38
					254,25	15,75	6610	409	0,07	2
13.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2430,00	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	2596,00	--	15576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	3074,00	--	9222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	6,00	3443,00	--	20658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	4437,00	--	13311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	11,00	4860,00	--	53460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130903-1	Клапаны Dy 32 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--	--	--	--	--	--
20.	С130903-17	Клапаны Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130903-16	Клапаны Dy 50 мм	шт	3,00	2300,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-51	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	404,00	--	1616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	407,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	465,00	--	2790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 25мм	шт	6,00	193,78	--	1163	--	1,00	6
					164,25	--	986	--	--	--
26.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	2,00	266,57	--	533	--	1,00	2
					220,50	--	441	--	--	--
27.	Т	Регулятор перепада давления AVP PУ25 DУ 15мм	шт	2,00	58232,01	--	116464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Т	Импульсная трубка	шт	4,00	3581,70	--	14327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130809-48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	260,00	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Т	Седельный регулирующий клапан VB2 PУ25 DУ 20мм	шт	1,00	25071,90	--	25072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Т	Седельный регулирующий клапан VB2 PУ25 DУ 25мм	шт	1,00	25314,86	--	25315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Т	Электропривод AMV 20	шт	1,00	37746,57	--	37747	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
33.	Т	Электропривод AMV 30	шт	1,00	50383,62	--	50384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130809-50	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	346,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Т	Клапан ручной балансировочный MSV-BD, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	1,00	6113,19	--	6113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Т	Клапан ручной балансировочный MSV-BD, DAnfOss, Dy 32 мм	шт	2,00	8699,53	--	17399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Т	Ограничитель температуры FJV DУ20мм	шт	1,00	33160,12	--	33160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	605,62	--	6056	--	0,32	3
					55,62	--	556	--	--	--
40.	Е0116-10-1	Расширитель под термометр д.40 длиной 0,3м	м	0,30	425,70	14,12	128	4	0,55	0
					100,35	5,29	30	2	0,03	0
41.	Е0116-10-2	Расширитель под термометр д.50 длиной 0,3м	м	1,20	623,70	14,12	748	17	0,55	1
					100,35	5,29	120	6	0,03	0
42.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
					164,25	--	1150	--	--	--
43.	Т	Погодный компенсатор ECL-210	шт	1,00	29579,98	--	29580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т	Клеммная панель для настенного монтажа	шт	1,00	4026,87	--	4027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Т	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, ESM-11	шт	3,00	4522,19	--	13567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Т	Датчик температуры погружной ESMU	шт	1,00	7406,36	--	7406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Т	Карта управления A266	шт	1,00	14712,40	--	14712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3150,83	123,78	9452	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
49.	С131002-18	Насос циркуляционный G 4,7м3/ч TOP-S 50/4-3	шт	2,00	45100,00	--	90200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С131003-1	Насос циркуляционный G 0,88 м3/ч STAr-Z 20/5	шт	1,00	19100,00	--	19100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
52.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	422,48	3,96	2957	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
53.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	14,00	425,70	14,12	5960	198	0,55	8
					100,35	5,29	1405	74	0,03	0
54.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	13,00	623,70	14,12	8108	184	0,55	7
					100,35	5,29	1305	69	0,03	0
55.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	34,00	10,99	--	374	--	0,05	2
					10,69	--	363	--	--	--
56.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
57.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	7,70	136,00	--	1047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11031-23	Гибкая трубчатая теплоизоляция	м	15,40	171,00	--	2633	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм			---	---	---	---	---	---
59.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	14,30	184,00	--	2631	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
60.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	148,40	0,07	1039	--	0,65	5
					108,00	0,02	756	--	0,00	0
61.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
62.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12	114900,00	--	13328	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								897030
		Раздел: квартирный счетчик								
63.	Е0116-26- 1	Установка счетчиков	1счетчик	38,00	75,82	1,57	2881	60	0,41	16
					67,50	--	2565	--	--	--
64.	С131102-2	Счетчики квартирные СКМ 2У Ду15	шт	38,00	13300,00	--	505400	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: квартирный счетчик								508281

ИТОГО:

	1959149	8305	300
	50997	3048	15

Накладные расходы :

На монтажные работы	2319
На общестроительные работы	2253
На сантехнические работы	63044
Всего накладных расходов:	67616
Итого с накладными	2026765

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97890
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2124655
Итого с временными, 1,1 %	2143678
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2162561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2169555
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2187039
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4884861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	97697
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4982558
Налог на добавленную стоимость, 12 %	597907
Итого с НДС	5580465

Принял: Алматы каласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор: Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управления строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО СК "7 Строй"
Договор №284 от 10.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 38-ти квартирный монолитный жилой дом, тип 1 сквозной (Пятно 22)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-575-2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
2.	Т	Платформа наклонная ПВ-250-П	комплект	2,00	575010,48	--	1150021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1167553	1292		78
							13546	292		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	12454
Всего накладных расходов:	12454
Итого с накладными	1180007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1181806
Итого с временными, 1,1 %	1182156
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1182503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1182632		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1182953		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2642185		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52844		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2695029		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						323403		
		Итого с НДС						3018432		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «SKAT Строй» Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Тех.надзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Құрылыс Консалт LTD

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик: ТОО СК "7 Строй"

Наименование строительства: "Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы

5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1скв. Пятно 22.

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 12 августа 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		284	10.07.14г.				
		доп. согл. №1	26.01.15г.				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке	153 728 500	37 397 729						4 006 900	37 397 729
	Всего к оплате:		37 397 729							37 397 729

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

И. о. Заместителя руководителя _____ Токтарбаев М. А.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ Касенов. А. К.